

3^e Kwartaalrapportage
2005
Programma
Agenda 2010
en
projecten

Inhoud

Inhoud.....	2
1. Inleiding	3
2. Algemeen	3
2.1 Aandachtspunten / Risico's	3
2.2 Financiën	4
2.3 Toelichting 'dashboard' model	4
3. De projecten	6
3.1 Nieuw Wonen Ondiep	6
3.2 Nieuw Wonen Veenendaal-Oost	8
3.3 Hart van de Heuvelrug	10
3.4 <i>Ureka!</i> Utrechtse poort tot kennis	14
3.5 Vrede van Utrecht	16
3.6 De Schammer	19
3.7 Nieuw Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten	21
3.8 Stichtse Lustwarande.....	23
3.9 Wandelen in Utrecht.....	25
3.10 Op de fiets	28

1. Inleiding

Hierbij ontvangt u de 3^e kwartaalrapportage van 2005 van het programma Agenda 2010.

In hoofdstuk 2 worden de algemene ontwikkelingen op programmaniveau en een samenvatting van opvallende zaken op projectniveau weergegeven. Tevens worden de belangrijkste financiële aspecten van het programma en de projecten belicht.

In hoofdstuk 3 wordt op projectniveau een verslag gedaan van de resultaten van het 3^e kwartaal 2005 en verwachte mijlpalen van het 4^e kwartaal 2005. Zonodig worden resultaten nader toegelicht. De rapportage geschiedt aan de hand van het ‘dashboard’-model.

2. Algemeen

Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten en eventuele risico's binnen de projecten en eventuele financiële aandachtspunten op programmaniveau.

2.1 Aandachtspunten / Risico's

Nieuw Wonen Ondiep en Nieuw Wonen Veenendaal-Oost

Beide projecten bevinden zich in een overdrachtsfase waarmee de voorbereiding wordt afgesloten. In deze fase vindt er overdracht plaats van de regierol naar respectievelijk de gemeente Utrecht en Veenendaal. Het komende kwartaal wordt de afronding van de voorbereidingsfase met name gekenmerkt door de ondertekening van een convenant.

Hart van de Heuvelrug

Naast een aantal successen heeft het project ook enkele tegenvallers gekend in de afgelopen periode. Het ecoduct over de A28 is gereed gekomen, de clusterovereenkomst Soest is getekend en ontwikkeling van een visie voor het gebied rondom het vliegveld Soesterberg krijgt vorm. De ontwikkeling van een communicatiestrategie is niet gerealiseerd en de verplaatsing van SALZ heeft een flinke vertraging opgelopen. Hiervoor dient de procedure opnieuw te worden opgestart.

Ureka! Utrechtse poort tot kennis

De realisatie van een bibliotheek automatiseringssysteem is vertraagd met drie maanden, als gevolg van onenigheid over de tariefstelling van het PBCU. De ontwikkeling rond de cultuurhuizen verloopt voorspoedig. Inzake de ontwikkeling van een Internetsite “Uit in Utrecht” is een haalbaarheids-onderzoek uitgevoerd.

Vrede van Utrecht

De rol van de kwartiermaker vanuit Agenda 2010 is beëindigd per 1 oktober 2005 en de oprichting van de Stichting is in een afrondende fase terecht gekomen. Per 1 oktober heeft de sector Cultuur / MEC de coördinatie overgenomen. Het project blijft onderdeel uitmaken van het totale programma Agenda 2010; derhalve zal de rapportage aan GS en PS worden gecontinueerd via de kwartaalrapportage.

De Schammer

De voorbereidingsfase wordt in november afgesloten met de ondertekening van een samenwerkings-overeenkomst van het recreatiegebied De Schammer en een bestuursovereenkomst voor de Fietstunnel. Ook het project de Schammer komt daarmee in een uitvoeringsfase; de regierol voor de realisatie van het recreatiegebied is overgedragen aan de gemeente Leusden. De provincie behoudt de regierol voor de Fietstunnel. Mede op verzoek van de externe partijen is er voor gekozen om de interne coördinatie in één hand te houden. In overleg met de diensten REG en WVV is afgesproken de interne coördinatie te behouden binnen het programma Agenda 2010.

Nieuwe Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten

Op 1 september 2005 is het tijdelijk informatie centrum feestelijk geopend. De belangstelling was groot. Het go / no go moment inzake de inrichting van het Fort bij Vechten vindt nu plaats in het 4^e kwartaal.

Stichtse Lustwarande

De borging van de ontwikkelde kwaliteitsvisie in de regio heeft plaatsgevonden.

De herinrichting van het stationsgebied Driebergen-Zeist kent een vliegende start. In het 3^e kwartaal 2005 is in principe een overeenkomst bereikt in het bestuurlijk platform over de “maaiveld”-variant. In het 4^e kwartaal vindt een concretisering van de plannen plaats in een eigenstandige projectorganisatie buiten het programma Agenda 2010.

Wandelen in Utrecht

De realisatie van een overzicht van knelpunten en schakels is gestart en wordt in het 4^e kwartaal opgeleverd. De sector Recreatie en Toerisme zal de borging van de resultaten van het project op zich nemen en daarvoor een extern coördinatiepunt zoeken bij een van de partners in het veld. In het 4^e kwartaal wordt hierover door GS een besluit genomen.

Op de Fiets

Diverse fietspaden zijn opgeleverd of de realisatie ervan is gestart. De website is vernieuwd en er is een Fietsboek “Heel de Heuvelrug” gerealiseerd. Met behulp van een extern communicatiebureau is een communicatieplan opgesteld.

2.2 Financiën

De meeste projecten zijn of komen in een uitvoeringsfase, waardoor er meer inzicht zal ontstaan in budgetuitputting op de verschillende onderdelen binnen de projecten. In de komende maanden zal een analyse worden gemaakt van de financiële uitputting van programma en projecten. In het 1^e kwartaal van 2006 zal dit leiden tot een nieuwe detailbegroting voor programma en projecten. Tegelijk met de jaarlijkse financiële rapportage aan PS zal deze worden gepresenteerd.

2.3 Toelichting ‘dashboard’ model

Het dashboard model wordt gebruikt om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken van diverse ontwikkelingen die tegelijkertijd lopen (gelijk aan autorijden). Waarbij de kleur een indicatie geeft of er sprake is van punt van aandacht.

Hiervoor zijn 6 categorieën benoemd die relevant voor de besturing van het proces en zijn afgeleid van de kaders voor projectmatig werken. Hieronder een korte toelichting per categorie.

“Doel”

Past de activiteit, zoals die nu wordt gerealiseerd, nog binnen de doelstellingen van het project.

“Tijd”

Wordt het resultaat behaald binnen de vooraf gestelde doorlooptijd.

“Middelen”

Zijn de begrote middelen toereikend voor de realisatie van dit onderdeel van het project.

“Resultaat”

Wordt het beoogde resultaat behaald, zoals dat bij aanvang van het onderdeel is vastgesteld.

“Kwaliteit”

Voldoet het resultaat aan de kwaliteitseisen, zoals die in het begin zijn gesteld.

“Borging”

Wordt het resultaat na oplevering geborgd of is er het vermoeden dat hier een risico bestaat in de toekomst.

“Groen” = het onderdeel verloopt conform planning / voornemen / budget.

“Geel” = er is sprake van een “lichte” verstoring, maar deze heeft een beperkte of geen invloed op de totale doelstelling. Vraagt wel aandacht.

“Rood” = er is sprake van een ernstige verstoring, waarmee de doelstelling in het gedrang komt.

3. De projecten

3.1 Nieuw Wonen Ondiep

Doelen:

- Het realiseren van het ontwerp (programma) voor levensloopbestendig Ondiep (Levenslustig Ondiep)
- Het binden van partijen aan het uitvoeren van het ontwerp via het afsluiten van een convenant, waarin de uitvoering van het ontwerp (programma) is geregeld.
- Leren van het proces om een bestaande wijk levensloopbestendig te maken.

Het beoogde maatschappelijk effect op microniveau is: mensen van verschillende leefstijlen vinden voor elke levensfase een geschikte woning en passende voorzieningen in de wijk Ondiep. Op macroniveau: mensen kunnen prettig wonen in de wijk naar eigen keuze, waarmee de kans op sociale samenhang in de wijk wordt vergroot. Door de voorbeeldwerking ontstaan er meerdere levensloopbestendige wijken.

Mijlpalen en resultaten 3^e kwartaal 2005

- **Vaststellen ontwerp in de strategiegroep**

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Na de overhandiging van het voorlopig ontwerp aan de strategiegroep is het bestuurlijke traject van de vaststelling van het ontwerp gestart. De provincie had de hoofdlijnen van het ontwerp al in juni vastgesteld. In het college van B&W van Utrecht is het ontwerp op 20 september 2005 vastgesteld. Tijdens de strategiegroep bleek dat ook de andere partijen het ontwerp bestuurlijk hebben vastgesteld. Dit betekent dat het ontwerp zoals het er nu ligt uitgangspunt is voor het op te stellen uitvoeringsprogramma.

De gemeente Utrecht is in september gestart met het opstellen van het uitvoeringsplan. Met het vaststellen van het ontwerp heeft de strategiegroep ook besloten dat het vaststellen van het convenant zal plaatsvinden op het moment dat het uitvoeringsplan klaar is. De inhoud van het uitvoeringsplan is nodig om duidelijke afspraken in het convenant op te kunnen nemen.

Mijlpalen en beslismomenten 4^e kwartaal 2005

- Bij de formele overdracht naar de gemeente Utrecht, na het tekenen van het convenant zal een stimuleringsbijdrage beschikbaar gesteld worden voor de uitvoering van het ontwerp. Over de inzet van deze stimuleringsbijdrage is nog geen besluit genomen. Gepland is dat in november GS en PS het kader voor de inzet van de stimuleringsbijdrage vaststellen.
- Als het uitvoeringsplan klaar is, zal het concept convenant verder uitgewerkt worden. Streven is om het convenant eind november vast te stellen in de strategiegroep. Na het vaststellen in de strategiegroep zal het convenant bij de deelnemende partijen de besluitvorming ingaan. Bij de provincie is dit voor half december voorzien.
- Voor de overdracht van de stimuleringsbijdrage wordt vervolgens op basis van het uitvoeringsplan een prestatiecontract opgesteld tussen de gemeente en de provincie. Het vaststellen van het prestatiecontract staat ook gepland voor half december.

Terugblik / vooruitblik

- Het ontwerp is met enthousiasme ontvangen door de verschillende partijen. Uiteindelijk omvat het ontwerp meer dan partijen bij de start verwacht hadden dat het proces zou opleveren.
- Nu het voorlopige ontwerp is vastgesteld is het project in een andere fase terechtgekomen. Het bestuurlijke traject gaat nu lopen. Het gaat nu niet meer over ontwerpen, maar nu worden er concrete afspraken gemaakt over hoe er met wat er in het ontwerp staat omgegaan wordt.

Tegelijkertijd is de gemeente Utrecht bezig om het ontwerp te vertalen in een uitvoeringsprogramma. Tot 1 juli lag het procesmanagement helemaal bij de provincie. Dit najaar is een andere situatie ontstaan. De provincie en de gemeente staan nu gezamenlijk aan het roer wat het procesmanagement betreft. De provincie is verantwoordelijk voor het afronden van het ontwerp (onderdeel jeugd is nog niet afgerond). De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma. De partijen gezamenlijk zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een convenant en een prestatiecontract.

Op het bestuurlijke vlak heeft de provincie de regie. De gedeputeerde is voorzitter van de strategiegroep. De overdracht van de regierol op het bestuurlijke vlak vindt plaats op het moment dat het convenant en het prestatiecontract zijn vastgesteld.

- Komend kwartaal moet een aantal belangrijke stappen genomen worden. De planning voor deze stappen is heel krap. Omdat de verschillende producten die opgeleverd moeten worden (uitvoeringsprogramma, convenant, prestatiecontract) van elkaar afhankelijk zijn, is het risico dat de planning niet gehaald wordt wel aanwezig. De inzet van alle deelnemers is om het vaststellen van de contracten voor het einde van dit jaar te realiseren.
- Op 24 september heeft weer een manifestatie plaatsgevonden in de wijk. De manifestatie stond dit jaar in het teken van het informeren van de wijkbewoners over alle nieuwe plannen die op dit moment klaar zijn. Het verschil met de manifestatie vorig jaar is dat de plannen dit jaar veel concreter zijn. Er zijn nu al maquettes en concrete tekeningen beschikbaar. Belangrijk onderdeel van de manifestatie was de opening van het eerste concrete resultaat van levenslustig Ondiep: de combinatie van de dagopvang en dagverzorging. De welzijnsaanbieder en de zorgaanbieder werken samen aan het bieden van dagactiviteiten voor ouderen. De bewoners waren enthousiast over de manifestatie en over de plannen die er voor lagen. De formule van de manifestatie: een combinatie van informatie geven, activiteiten aanbieden en in gesprek gaan met bewoners blijkt heel goed te werken.
- De opening van de dagopvang/dagverzorging was het eerste concrete resultaat. Begin 2006 zullen meer concrete resultaten zichtbaar worden. De eerste paal van het eerste nieuwbouwcomplex staat gepland voor eind december.
- De bewoners die actief zijn in het ontwerpsteam hebben meegedacht over de communicatie van de plannen richting andere bewoners. Een van de ideeën van de bewoners is dat er ook gebruik gemaakt zou moeten worden van de stads/regio-TV. Dit heeft ertoe geleid dat RTV-Utrecht een komend najaar een documentaire gaat maken over Ondiep. De documentaire geeft weer hoe de verschillende bewoners van Ondiep (uit verschillende leeftijdscategorieën) aankijken tegen hun wijk en tegen de plannen voor de wijk. De documentaire wordt in januari uitgezonden. Het is de bedoeling dat deze documentaire na bijvoorbeeld een half jaar vervolgd wordt.

3.2 Nieuw Wonen Veenendaal-Oost

Doelen:

- Het realiseren van een ontwerp (programma) levensloopbestendige wijk.
- Het vaststellen van dit programma door middel van een convenant en de uitvoering van dit programma inbedden in het stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouwwijk.
- Leren van het proces om een levensloopbestendige nieuwbouwwijk te realiseren.

Het beoogde maatschappelijk effect op microniveau is: mensen met verschillende leefstijlen vinden voor elke levensfase een geschikte woning en passende voorzieningen in de wijk Veenendaal-Oost. Op macroniveau: mensen kunnen prettig wonen in de wijk naar eigen keuze, waarmee de kans op sociale samenhang in de wijk wordt vergroot. Door de voorbeeldwerking ontstaan er meerdere levensloopbestendige wijken.

Mijlpalen en resultaten 3^e kwartaal 2005

Gedurende het 3^e kwartaal is een aantal go no-go momenten ingelast die nodig zijn om over te kunnen gaan tot definitieve beslismomenten:

- **Keuzevarianten in het ontwerp**

Eind augustus zullen onderhandelingen plaatsvinden over de keuzevarianten in het ontwerp. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een rekenmodel om per variant de financiële en ruimtelijke consequenties te doorgronden.

Het ontwerpsteam heeft zich op grond van globale financiële inschatting uitgesproken over de keuzevarianten. Het rekenmodel is vastgesteld en kan de komende jaren als instrument worden ingezet om haalbaarheidsvraagstukken Nieuw Wonen in relatie tot grond en vastgoedexploitatie gedetailleerder te doorgronden.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Vaststellen inhoud ontwerp en toetsingskader**

In de eerste week van september zal met de beslissende partijen nogmaals het conceptontwerp en toetsingskader worden besproken. Wanneer partijen akkoord gaan, kan de formele besluitvormingsprocedure worden gestart, ter voorbereiding van de ondertekening.

Na enige onderhandelingen onderschreven de partijen de inhoud van het ontwerp en toetsingskader.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Vaststellen concept convenant**

In de eerste week van september zal met de beslissende partijen het conceptconvenant worden besproken. Wanneer partijen akkoord gaan, kan de formele besluitvormingsprocedure worden gestart, ter voorbereiding van de ondertekening.

Partijen hebben tijdens een schriftelijke ronde laten weten niet tevreden te zijn over de opzet van

het convenant. Bovendien was er onenigheid over het machtigen van een van de partijen (het ontwikkelingsbedrijf) om te ondertekenen. In september is daarom de contouren van een nieuwe opzet gepresenteerd. Partijen konden zich hierin wel vinden. Begin oktober zal een uitgewerkt conceptconvenant voorliggen en kan naar alle waarschijnlijkheid de besluitvormingsprocedure worden gestart.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Besluitvorming over het ontwerp en toetsingskader**

Onder voorbehoud dat partijen commitment hebben over de keuzevarianten in het ontwerp, zal op 3 oktober het ontwerp, samen met het toetsingskader en conceptconvenant voorliggen in GS. Op 24 oktober worden de stukken ter advisering aangeboden in de commissie ZCW.

Vanwege de discussie over de vorm van het convenant en vanwege het verzoek van de gemeente meer tijd in te lassen voor interne bestuurlijk besluitvorming is deze procedure met een maand vertraagd. Het toetsingskader en ontwerp zal ter informatie op 1 november aan GS en op 21 november in de commissie ZCW worden aangeboden. Het conceptconvenant wordt op 8 november a.s. in GS ter besluitvorming voorgelegd.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Mijlpalen en beslismomenten 4^e kwartaal 2005

- Toetsingskader en ontwerp Nieuw Wonen Veenendaal-oost ter informatie in GS op 1 november 2005 en op 21 november 2005 in de commissie ZCW.
- Conceptconvenant ligt op 8 november te besluitvorming voor aan GS.
- Op 21 december 2005 zullen de aandeelhoudende partijen het convenant ondertekenen waarmee zij het toetsingskader en ontwerp Nieuw Wonen Veenendaal-oost vaststellen. Deze partijen zijn: gemeente Veenendaal, ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (gevolmachtigd door de aandeelhouders), woonstichting **Patrimonium en Provincie Utrecht**.

Terugblik / vooruitblik

In juni heeft het ontwikkelingsbedrijf OVO het masterplan Veenendaal-oost opgeleverd. Het ontwerp Nieuw Wonen is, voor zover relevant voor een masterplan, integraal in het masterplan opgenomen. In september 2005 heeft gemeente Veenendaal een verzoek ingediend het tijdsplan tot aan de ondertekening van het prestatiecontract op te rekken tot september 2006.

Dit verzoek is op 4 oktober in GS behandeld en wordt op 24 oktober voorgelegd aan de commissie ZCW.

Vanaf september 2005 bereidt de gemeente Veenendaal zich grondig voor op de overname van de regierol. Er wordt een programmaorganisatie ingericht en voorbereidingen getroffen om uitvoeringsplannen op te stellen. De Provincie ondersteunt de gemeente op dit moment volop om de regie te kunnen overnemen.

3.3 Hart van de Heuvelrug

Het Hart van de Heuvelrug: een uniek landschap tussen Amersfoort, Soest en Zeist. Maar ook een gebied waar veel staat te gebeuren. Uitgestrekte militaire terreinen en grote zorginstellingen verdwijnen of worden kleiner. En tegelijk neemt de druk vanuit de stedelijke gebieden toe, door de vraag naar kantoorlocaties en woningen. Bovendien, wil de provincie Utrecht er actief de kwaliteit van natuur en landschap verbeteren. Een unieke kans om een nieuwe koers vast te stellen, samen met huidige en toekomstige gebruikers en beheerders. Om uiteindelijk een inrichtingsplan te ontwikkelen, dat rekening houdt met gebruikersbelangen en tegelijk de duurzaamheid van het gebied waarborgt.

Mijlpalen en resultaten 3^e kwartaal 2005

- **Ecoduct A28**

De bouwwerkzaamheden zijn afgerond en de officiële opening van dit ecoduct staat gepland voor 16 november 2005.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Ondertekening clustercontract Soest**

Op dinsdag 27 September is het clustercontract Soest ondertekend door de drie betrokken partijen, te weten; Provincie Utrecht, gemeente Soest en gemeente Zeist. Dit cluster gaat nu de uitvoeringsfase in en er zal een projectgroep en een stuurgroep worden ingesteld om de uitvoeringsfase te begeleiden. Het cluster Soest bevat 2 rode projecten (woningbouw en bedrijventerrein) en 4 groene projecten waaronder het ecoduct over de N237 (Amersfoortsestraat).

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Oprichting fonds Hart van de Heuvelrug en instellen beheerscommissie**

Besloten is dat er geen fonds en/of beheerscommissie zal worden ingesteld. Gekozen is voor enerzijds een groundbank en anderzijds een integrale financiële administratie tussen de deelnemende partijen. Verwacht wordt dat deze eind 2005 opgesteld is en in gebruik kan worden genomen.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Communicatiestrategie**

In augustus is besloten om niet verder te gaan met het eerder ingehuurde communicatiebureau. Hierdoor is er nog geen communicatiestrategie voor Hart van de Heuvelrug. Er is voor gekozen om voor de korte termijn te werken met een externe communicatieadviseur. Deze adviseur zal het laatste kwartaal van 2005 werken aan het opstarten van diverse communicatiemiddelen en het opstellen van een integrale strategie. In januari 2006 zal gekeken worden op welke manier er verder invulling gaat worden gegeven aan de communicatie.

De prioriteit ligt voor de korte termijn op het ontwikkelen van communicatiemiddelen (website en een beeldmerk). Simultaan zal er gewerkt worden aan een integrale strategie. Verwacht wordt dat de communicatiemiddelen eind 2005 gereed zullen zijn.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Regionale visie vliegbasis Soesterberg**

In het derde kwartaal is er een eerste bestuurlijke overeenstemming bereikt over de mogelijke toekomstige invulling van de vliegbasis. In het vierde kwartaal zal deze visie verder behandeld en besproken worden. De verwachting is dat eind 2005/ begin 2006 de visie gepresenteerd kan worden naar de bewoners van het gebied.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Nieuwe clusters op Zeister grondgebied**

In het bestuurlijk platform van 22 september zijn nieuwe clusters (vooral nog onder de namen Den Dolder en Westelijke corridor) vastgesteld. Door deze bestuurlijke goedkeuring kan actief begonnen worden met het inrichten van de clusters en het starten van de clusteronderhandelingen.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Projectplan Hart van de Heuvelrug**

In het derde kwartaal is er een projectplan van Hart van de Heuvelrug in concept opgesteld. Hierin is meegenomen: de positie van Hart van de Heuvelrug binnen agenda 2010 en provincie Utrecht en de positie van het programmabureau van Hart van de Heuvelrug. Dit plan vergt nog verdere aanscherping en zal naar verwachting eind 2005 gereed zijn.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Verplaatsing SALZ**

De Raad van State heeft op 14 september een uitspraak gedaan m.b.t. de milieuvergunning. De milieuvergunning is vernietigd. De consequentie hiervan is dat het gehele traject opnieuw doorlopen zal moeten worden. Hierdoor zal de procedure rond verplaatsing van SALZ wellicht een jaar vertraging oplopen met het risico dat er alsnog een negatief resultaat uit volgt..

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Beslissing PS over ecoduct**

PS heeft op 12 september besloten om 5 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de aanleg van het ecoduct over de N237.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Mijlpalen en beslismomenten 4^e kwartaal 2005

- Opening ecoduct A28 op 16 november. Rijkswaterstaat opent in samenwerking met Hart van de Heuvelrug het ecoduct. Dit ecoduct is de eerste fysieke mijlpaal in het project.
- Lancering website en beeldmerk Hart van de Heuvelrug en opstellen integrale communicatie-strategie Hart van de Heuvelrug. Door middel van een beeldmerk en een internetsite wordt er een gezamenlijke identiteit gecreëerd voor Hart van de Heuvelrug.
- Definitieve bestuurlijke visie toekomstige invulling Soesterberg. Provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest hebben als direct betrokken partijen een conceptvisie opgesteld. Deze visie dient als voorstel naar Defensie en als basis voor de toekomstige invulling.
- Oprichting financiële administratie Hart van de Heuvelrug
- De partijen die betrokken zijn bij de clusters dienen gezamenlijk een financiële administratie op te zetten. Vanuit het programmabureau zal hiervoor een adviseur ingesteld worden die dit in samenwerking met de gemeente Soest, Zeist en provincie Utrecht opstelt. Ambitie is om deze 1 januari 2006 operationeel te hebben.
- Overeenkomst aankoop/verkoop terreinen Jessurunkamp en Richelleweg. Enige tijd zijn gemeente Soest, provincie Utrecht en het programmabureau Hart van de Heuvelrug in onderhandeling met Domeinen over de aankoop resp. verkoop van de defensie terreinen Jessurunkamp en Richelleweg. Deze terreinen zijn essentieel voor de uitvoering van cluster Soest. Verwacht wordt dat 4^e kwartaal 2005 de koopovereenkomst getekend wordt.
- In december 2005 zal de kwaliteitsvisie Hart van de Heuvelrug gereed zijn. Deze wordt momenteel opgesteld onder regie van de provincie Utrecht en zal een overzicht geven van de mogelijkheden ten aanzien van kwaliteit voor de locaties en het gebied van Hart van de Heuvelrug.
- In het project doet zich dikwijls de vraag voor om al dan niet actief grond aan te kopen. Vooralsnog is daar geen helder standpunt over ingenomen, terwijl dit wel wenselijk is. Het streven is dan ook om in december 2005 een strategie voor grondaankopen gereed te hebben.

Terugblik / vooruitblik

- De clusterondertekening Soest was een van de belangrijkste mijlpalen in het derde kwartaal. Deze ondertekening vormt de start voor de uitvoeringsfase en draagt bij aan de creatie van de oostelijke groene corridor.
- Het opstarten van de clusters zal de komende tijd plaatsvinden. In concept zijn ze goedgekeurd en de komende tijd zal gebruikt worden voor de uitwerking. Daar waar het het cluster Westelijke Corridor betreft, is er wellicht aan het eind van het jaar meer zekerheid over het tracé van de westelijke groene corridor. Vooralsnog is gepland om tijdens het BP van begin december hierover resultaten te presenteren.
- Het vernietigen van de milieuvergunning voor SALZ door de Raad van State was voor het project een enorme tegenvaller. De ligging naast het ecoduct is niet wenselijk.

Uitputtingsoverzicht

In het kader van het programma Hart van de Heuvelrug zijn er diverse acties opgestart waaronder; de oprichting van nieuwe clusters, extra nadruk op (publieks) communicatie, verbeterde planning, aanvullende inhoudelijke onderzoeken, en extra financiële berekeningen t.b.v. vliegbasis Soesterberg. Door al deze extra activiteiten zal de begroting van 2005 worden overschreden.

3.4 Ureka! Utrechtse poort tot kennis

Met het project Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis geeft de provincie Utrecht invulling aan de bibliotheekvernieuwing. Landelijk is afgesproken dat de provincie de regie voert van dit vernieuwingsproces. Taakstellend hierin is de herstructurering van het bibliotheekstelsel met als eindresultaat de vorming van regionale bibliotheken en de omvorming van de PBC's. Daarnaast wil de provincie Utrecht een impuls geven aan modernisering van de bibliotheken, waarbij een achterstandsituatie dient te worden weggewerkt. Vanuit de Agenda 2010 zijn daartoe middelen beschikbaar gesteld, gericht op het realiseren van een moderne informatie-infrastructuur (ICT, internetportalen, cultuurhuizen). De vorming van een nieuwe structuur geldt als een randvoorwaarde voor de investeringsimpuls.

Met het besluit van Provinciale Staten betreffende het eindadvies van de Stuurgroep Modernisering Utrechts Bibliotheekwerk is 16 december 2004 het ontwerp voor de inrichting van het Utrechtse bibliotheekwerk vastgesteld. Het ontwerp vormt de leidraad voor de oprichting van de regionale bibliotheken en de omvorming van de serviceorganisatie. Thans begeleidt de projectleider Ureka! namens de dienst MEC tot 1 oktober as. de realisatie van de regionale bibliotheken en serviceorganisatie, die gelden als resultaatverplichtingen vanuit de herstructurering.

Het project Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis richt zich met in gang van 1 april volledig op het Agenda 2010-deel betreffende de ontwikkeling van de informatie-infrastructuur voor het bibliotheekwerk. Het doel hiervan is het verbeteren van de informatiefunctie aan de burger in de provincie Utrecht door bij te dragen aan de totstandkoming van een volwaardige technologische en fysieke infrastructuur voor de openbare bibliotheken in de provincie Utrecht. De provinciale inzet richt zich op:

- Aansturing en financiering van het bibliotheekautomatiseringssysteem
- Stimulering van gemeenten en bibliotheken bij de ontwikkeling van "cultuurhuizen"
- Het stimuleren van de ontwikkeling van het informatie-internetportaal "Uit in Utrecht"

Mijlpalen en resultaten 3^e kwartaal in 2005

- **Aanschaf bibliotheekautomatiseringssysteem**

Het geheel is vertraagd tot december/januari. Afgerond is het opstellen van conceptovereenkomsten (SLA's, tarieven, contracten) op basis van een breed gedragen 'Pakket van Eisen' voor afname/deelname aan het ICT-systeem. Het afgelopen kwartaal is een forse discussie gevoerd over de tariefstelling inclusief de wijze van oprichting van de beoogde Serviceorganisatie (SO).

Op basis van de hernieuwde aanbieding van de PBCU, alsmede de extra gevraagde offerte van de GBU, zijn de kosten van de ICT-beheersorganisatie gehalveerd. Het bibliotheekplatform de SUB (Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken) wil het beste van beide aanbiedingen verenigen en onderbrengen bij een onafhankelijke SO, waarin de ICT-onderdelen van PBCU en GBU dienen te worden ondergebracht.

De SO zal in eerste instantie zich beperken tot de ICT-beheersorganisatie, waarmee prioriteit wordt gegeven aan de implementatie van het ICT-systeem. Door de afwijzing van het eerste voorstel van de PBCU voor de inrichting van de ICT-beheersorganisatie is deze implementatie vertraagd met circa een kwartaal. Op basis van een voorstel van de SUB kan voor de aanschaf van het systeem medio december/januari een advies worden voorgelegd aan GS.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Cultuurhuizen**

Projectorganisatie opgericht en van start gegaan m.i.v. 1 september 2005. Voor 14 Utrechtse gemeenten is de procesbegeleiding voor de ontwikkeling van een Cultuurhuis gestart, waarvan 9 centraal worden ondersteund door het opgerichte projectbureau Cultuurhuizen bij de PBCU. Bij de oprichting is gekozen voor een vorm waarmee het functioneren van het projectbureau niet wordt beïnvloed door de veranderende positie van de PBCU in relatie tot de toekomstige SO. De overige 5 initiatieven zijn in een dermate vergevorderd stadium dat deze worden begeleid door reeds aangestelde individuele procesbegeleiders, waarmee separate resultaatafspraken zullen worden gemaakt. In december start de 1^e tranche voor de investeringsbijdrage en , waarvoor in oktober een selectieprocedure zal worden uitgewerkt.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **“Uit in Utrecht”**

Internetportaal op gebied van cultuur en uitgaan, projectplan komt vooralsnog niet tot ontwikkeling.

Voor “Uit in Utrecht” is medio juli in concept een voorstel voor haalbaarheidsonderzoek opgesteld, waarover nog geen overeenstemming is bereikt tussen de betrokken sectoren (cultuur, economie/recreatie en toerisme).

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Mijlpalen en beslismomenten 4^e kwartaal 2005

- Besluit aanschaf bibliotheekautomatiseringssysteem door GS – december/januari
- In december start de 1^e tranche voor de investeringsbijdrage, waarvoor in oktober een selectieprocedure zal worden uitgewerkt. Tevens start in december de 2^e tranche voor de procesbegeleiding.
- Haalbaarheidsverkenning “Uit in Utrecht” – start november
- Project in the Picture - december

Terugblik / vooruitblik

Aanschaf en implementatie bibliotheekautomatiseringssysteem loopt vertraging op door gebrek aan draagvlak voor tarieven en wijze van oprichting van SO. “Uit in Utrecht” komt vooralsnog niet uit de startblokken door afbakeningsvraagstuk. Verder is Ureka! in december Project In The Picture.

3.5 Vrede van Utrecht

Met de Vrede van Utrecht 2013 wil de provincie in samenwerking met de stad en regio werken aan de versterking en profilering van de culturele infrastructuur, dit op weg naar de volgende 2 mijlpalen:

- Een grootse manifestatie in 2013 ter herdenking van de Vrede van Utrecht (1713);
- Utrecht Culturele Europese Hoofdstad (in uiterlijk 2018).

Provincie en gemeente Utrecht treden in dit project gezamenlijk op als initiatiefnemer. De route op weg naar de 2 mijlpalen (in 2013 en 2018) is overigens even belangrijk als de eindbestemming.

Daarom ontwikkelen provincie en stad, samen met lokale, regionale, nationale en Europese partners, een breed meerjarig programma met jaarlijkse activiteiten op het gebied van cultuur en cultureel erfgoed. Vanuit de Vrede van Utrecht worden programmatische verbindingen gelegd met activiteiten in aanpalende sectoren, zoals politiek en wetenschap, toerisme en stedelijke en regionale promotie.

Mijlpalen en resultaten 3^e kwartaal 2005

- **Vervolg bestuurlijke besluitvorming over de programmaorganisatie**

De bestuurlijke besluitvorming over de oprichting van een stichting is een langdurig traject, dat door loopt in het 3^e kwartaal van 2005.

Het bestuurlijke besluitvormingstraject is inmiddels afgerond. De minister van Binnenlandse zaken heeft toestemming verleend voor de oprichting van de stichting Vrede van Utrecht door provincie en gemeente Utrecht.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Definitieve inrichting van de programmaorganisatie**

De definitieve inrichting van de programmaorganisatie kan pas plaatsvinden na de afronding van het bestuurlijke besluitvormingsproces over de oprichting van een stichting Vrede van Utrecht. Er is (zie verslag 1^e kwartaal) inmiddels wel een aantal maatregelen getroffen t.b.v. het functioneren van de werkorganisatie in de periode tot de oprichting van de stichting. De oprichting van de stichting en de inrichting van het werkapparaat is thans voorzien op 1 oktober 2005.

De stichting zal waarschijnlijk 1 november 2005, of uiterlijk op 1 december a.s., worden opgericht (zie hierna onder mijlpalen 4^e kwartaal)..

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Overdracht taken Agenda 2010 naar de dienst MEC**

Ten behoeve van de overdracht van taken van Agenda 2010 naar de Dienst MEC wordt een overdrachtsdocument opgesteld (uiterlijk gereed medio september 2005). Monitoring van het geheel en verantwoording richting GS en PS wordt gecontinueerd vanuit het programma Agenda 2010 op basis van de input van de stichting en de Dienst MEC.

Er is een uitvoering overdrachtsdocument opgesteld en het project is per 1 oktober 2005 overgedragen aan de Dienst MEC.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Uitvoeringscontract vastgesteld**

In aanvulling op de statuten van de Stichting Vrede van Utrecht i.o. wordt een uitvoeringscontract opgesteld tussen stichting, provincie en gemeente. Aangezien de dienst MEC de overblijvende taken (na de oprichting van de stichting) gaat overnemen van Agenda 2010, ligt het voortouw van de opstelling van dit contract bij deze Dienst. De kwartiermaker/projectleider (Agenda 2010) zal wel een aanjaag- en adviesfunctie hierbij vervullen. Het contract moet gereed zijn voor de oprichting van de stichting (voorzien op 1 oktober a.s.).

De voorbereiding van het uitvoeringscontract is ver gevorderd, echter nog niet afgerond (zie ook hierna onder mijlpalen 4^e kwartaal). Het contract zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de colleges van resp. B&W en GS. De stichting zal mogelijk iets eerder worden opgericht dan de datum waarop het besluitvormingstraject rond het uitvoeringscontract volledig is afgerond. De stichting moet op korte termijn (d.w.z. in 2005) worden opgericht om de toegekende rijkssubsidie voor dat jaar te kunnen ontvangen en ook om de continuïteit in de voortgang van de werkzaamheden (i.c. voorbereiding jaarplan 2006) te kunnen garanderen..

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Formats en begrotingen (overige) projecten 2005 vastgesteld**

De formats en definitieve begrotingen van de (overige) projecten voor 2005 moeten uiterlijk in september 2005 definitief vastgesteld zijn en toegekend worden.

De formats en begrotingen voor de projecten die in oktober worden uitgevoerd, zijn inmiddels vastgesteld. De vaststelling van de overige projecten (die eind 2005 worden uitgevoerd) vindt in oktober/begin november plaats.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Uitvoering projecten**

Alle projecten die zijn opgenomen in het jaarprogramma 2005 worden in het 2^e (juni) en 3^e en 4^e kwartaal van 2005 uitgevoerd. Een aantal projecten heeft een (geplande) doorloop naar 2006. De uitvoering verloopt volgens planning.

De inhoudelijke en financiële verantwoording van het jaarprogramma 2004 zal – voor zover de projecten geen doorloop hebben naar 2005 – uiterlijk in het 3^e kwartaal van 2005 plaatsvinden

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Mijlpalen en beslismomenten 4^e kwartaal 2005

- Over de definitieve bestuurssamenstelling van de stichting Vrede van Utrecht i.o. vindt nog een briefwisseling plaats tussen provincie en gemeente tussen provincie en gemeente. Er wordt een extern advies gegeven over het uitvoeringscontract tussen de provincie, gemeente en de stichting in de eerste week van november. Half november wordt een concept versie besproken met betrokken partijen en de geplande datum voor definitieve vaststelling is eind november/begin december. Streefdatum voor de officiële oprichting van de stichting is, zoals aangegeven: 1 november 2005.

- In januari 2006 vindt een persconferentie plaats waar de betrokken partijen het uitvoeringscontract ondertekenen en het jaarprogramma 2006 op feestelijke wijze presenteren. Deze public relations vallen samen met één van de najaarsactiviteiten van het programma Vrede van Utrecht 2005, namelijk de Belle van Zuylen lezing.
- In het vierde kwartaal worden culturele evenementen georganiseerd in het kader van de Vrede van Utrecht, onder de noemers Community Art, Utrecht Manifest en Opdrachten aan Utrechtse kunstenaars. De investeringsprojecten worden uitgevoerd conform tijdsplanning en mijlpalen, zoals beschreven in de formats.
- De voorbereiding van het jaarprogramma 2006 is in volle gang. De intendant van de Vrede van Utrecht heeft het voortouw bij deze voorbereiding. De sector Cultuur van resp. provincie en gemeente leveren inhoudelijk input voor het programma. Het jaarprogramma 2006 zal worden opgesteld op basis van de culturele thema's die zijn vastgesteld door provincie en gemeente. Het jaarprogramma zal eind 2005 door resp. B&W en GS van Utrecht worden vastgesteld.

Terugblik / vooruitblik

Met de overdracht van taken van Agenda 2010 aan resp. de stichting Vrede van Utrecht en de provinciale sector Cultuur bevindt het project zich definitief in de uitvoeringsfase. In de kwartiermakerfase is de inhoudelijke koers en de organisatorische structuur voor de Vrede van Utrecht ontwikkeld. De oprichting van de stichting in het najaar van 2005 markeert het sluitstuk van deze kwartiermakerfase.

In een uitvoeringscontract worden de spelregels tussen provincie, gemeente en stichting in formele zin vastgelegd. Provincie en gemeente zullen een andere rol gaan spelen in het project: het controleren van de activiteiten van de stichting en het leveren van inhoudelijke input voor de jaarprogramma's. Deze nieuwe rol zal in de praktijk een nadere invulling en uitwerking krijgen.

Medio 2006 worden de resultaten van de stichting en de gekozen organisatorische structuur geëvalueerd en wordt een besluit genomen over de continuering van het project na 2006.

3.6 De Schammer

Het westelijk Valleigebied tussen Leusden en Amersfoort wordt ontwikkeld tot een multifunctioneel landelijk gebied. Het gaat om de transformatie van een agrarisch gebied naar een nog steeds landelijk gebied met meervoudig ruimtegebruik: recreatie, waterberging en natuurontwikkeling.

Mijlpalen en resultaten 3^e kwartaal 2005

- **Voorontwerp bestemmingsplan**

Het Voorontwerp Bestemmingsplan voor De Schammer is klaar en ligt momenteel ter behandeling voor bij de provincie. Begin oktober is de inspraakronde over het Voorontwerp Bestemmingsplan gestart met een bewonersavond op 10 oktober.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Grondverwerving**

Het Aankoopstrategieplan ligt bij het ministerie van LNV voor goedkeuring. De Dienst Landelijk Gebied (DLG) werkt het operationele plan voor de grondverwerving uit.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Bouwvergunning Fietstunnel A28**

De aanvraag voor de Bouwvergunning is ingediend bij de gemeenten Amersfoort en Leusden. De opmerkingen van de Welstandscommissie van Amersfoort worden verwerkt.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Voor het gehele project De Schammer is de factor tijd het grootste projectrisico: het tijdig verkrijgen van een onherroepelijk bestemmingsplan, van de gronden en daarmee het veiligstellen van de subsidietermijnen. Tot nu toe verlopen de juridische en planologische procedures volgens planning.

Mijlpalen en beslismomenten 4^e kwartaal 2005

- Continuering uitvoeringsplan recreatiegebied. In het vierde kwartaal wordt het planologisch traject voortgezet. Het streven is om het bestemmingsplan in mei 2006 door de gemeenteraad van Leusden te laten vaststellen. Ook de strategie voor de grondverwerving wordt verder uitgewerkt en geoperationaliseerd.
- Fietstunnel A28. De artikel 19 procedure van de WRO wordt afgehandeld. Het ontwerp tunnel wordt besteksklaar gemaakt.
- De ondertekening van de bestuursovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst krijgen mogelijk een landelijk tintje. Vanuit het promotieteam 'Nederland leeft met water' is belangstelling getoond om de staatssecretaris mevr. M. Schulz deel te laten nemen aan deze feestelijke gebeurtenis.

Terugblik / vooruitblik

- Afgelopen juni is overeenstemming bereikt tussen de vier partijen over het Inrichtingsplan De Schammer, de financiering en de bijdragen van partijen. De afspraken voor zowel de realisatie van de Fietstunnel A28 als voor het nieuwe Recreatiegebied De Schammer zijn vastgelegd in respectievelijk een bestuursovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Samenwerkingsovereenkomst De Schammer. Het heeft tussen de vier partijen enige moeite gekost om tot een voor iedereen aanvaardbare taakverdeling te komen. Hiermee is de voorbereidende fase van het project De Schammer afgerond en de uitvoeringsfase gestart. In de maand september is de nieuwe uitvoeringsorganisatie opgetuigd. De vier partijen hebben een onderlinge taakverdeling en verantwoordelijkheid afgesproken. De gemeente Leusden heeft de projectverantwoordelijkheid op zich genomen en vanuit die taak een algemeen projectleider aangesteld. Hiermee is het algemeen projectleiderschap vanuit Agenda 2010 overgedragen. De rol van de provincie is nu die van een samenwerkingspartner van de gemeenten Leusden en Amersfoort en het waterschap Vallei & Eem.

Daarnaast is de provincie opdrachtgever voor de grondverwerving en de realisatie van de Fietstunnel A28. De coördinatie van de interne processen en de provinciale vertegenwoordiger naar buiten toe, dus de sturing en monitoring zal vanuit Agenda 2010 blijven plaatsvinden. Hiermee levert de provincie één aanspreekpunt voor het project De Schammer.

- Op de Inspraakavond van 10 oktober jl. bleek over het algemeen instemming van de bewoners met het Voorontwerp Bestemmingsplan. Bewoners herkenden in het Inrichtingsplan hun inbreng tijdens de interactieve sessies van voorjaar 2004.
- Het heeft tijd gekost alvorens de vier partijen het onderling eens waren over de taken en verantwoordelijkheden tijdens de uitvoeringsfase. Het resultaat is een mooie vorm van publiek-publieke samenwerking.

3.7 Nieuw Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een imposant monument, verspreid over vijf provincies, met het grootste deel in de provincie Utrecht. Natuur, landschap en cultuur ontmoeten elkaar op vele verrassende manieren. Als verdedigingslinie heeft de Linie zijn functie verloren, maar de unieke aaneenschakeling van forten, waterlopen en landschapselementen verdienen het om behouden en hersteld te worden. Niet voor niets is de Nieuwe Hollandse Waterlinie voorgedragen voor plaatsing op de Wereld Erfgoedlijst. De provincie Utrecht maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de Linie in de eigen provincie.

Doel van het Agenda 2010-project is het ontwikkelen van Fort bij Vechten tot een cultureel en recreatief centrum met centraal daarin een nationaal liniecentrum. Fort bij Vechten moet een open, bereikbaar recreatiegebied zijn waar zowel oude als nieuwe cultuur een plaats kunnen vinden. Het liniecentrum is gericht op een breed publiek en vraagt aandacht voor de cultuurhistorie, maar heeft ook oog voor de linietoekomst, de natuur en de architectuur. Fort bij Vechten is tevens het snijpunt van de Linie en de Limes, de oude Romeinse grens.

Mijlpalen en resultaten 3^e kwartaal 2005

- **Tijdelijk Informatie Centrum: Barak Z**

Geheel volgens planning was op 1 september Barak Z, het (tijdelijk) informatiecentrum voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie klaar. Onder grote belangstelling van mensen uit alle waterlinieprovincies, pers, recreatie-mensen en andere geïnteresseerden is de geheel gerestaureerde barak door de heer Ekkers en de directeur generaal van het ministerie van LNV geopend.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Aanleg Nutsvoorzieningen**

De benodigde vergunningen voor het aanleggen van de nutsvoorzieningen lijken binnenkort af te komen. Er is al gestart met voorbereidende werkzaamheden. Als het fort volgend voorjaar weer aan een nieuw seizoen begint, zijn er naar verwachting normale toiletten en is de stroomvoorziening voldoende. Dit ondersteunt alle bestaande en nieuwe activiteiten.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Ontwikkelstrategie**

Eind augustus heeft PRC een bidbook opgeleverd. Hierin is een ontwikkelstrategie verwoord voor het gehele fort, waarin nadrukkelijk de randvoorwaarden zoals die gesteld worden vanuit de monumentale waarde van het fort en de aanwezigheid van vleermuizen zijn meegenomen. Met name dat laatste was een hele opgave. De oplossingen die worden gepresenteerd, zijn zowel creatief als ambitieus.

Alvorens echter dit plan voor te kunnen leggen aan GS en PS en ermee naar de markt te kunnen gaan, stelt Staatsbosbeheer een plan op voor gebruik en beheer. Als eigenaar van het fort nemen zij het voortouw bij het formuleren van de randvoorwaarden. Hun voorstel wordt 13 december in het bestuurlijk overleg besproken.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Parkeerplaats**

Bureau Boot heeft het onderzoek naar de aanleg van een parkeerplaats voor de ingang van het fort afgerond. De plannen hiervoor worden als quick win aangemerkt en in die hoedanigheid voorgelegd aan GS en PS. De parkeerplaats kan bij goedkeuring voor 50% gefinancierd worden vanuit de SGB. Het streven is de parkeerplaats in het voorjaar van 2006 daadwerkelijk aan te leggen onder supervisie van Aanleg Wegen.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Mijlpalen en beslismomenten 4^e kwartaal 2005

- In december worden de conclusies besproken van de werkgroep Gebruik&Beheer. Met deze uitkomsten is de ontwikkelstrategie compleet en kan een go-no go gevraagd worden voor de realisatie.
- Eind van het jaar beslissen GS en PS over de quick wins binnen de waterlinie en daarmee ook over de financiering van de aanleg van de parkeerplaats. Bij instemming kan met de uitvoering begonnen worden.

Terugblik / vooruitblik

Het afgelopen kwartaal was een kwartaal van oogsten. De oplevering van Barak Z met alle publiciteit die daarbij hoort en meteen het grote aantal bezoekers in september, vormen een mooie basis voor het vervolg. De start van de aanleg van de nuts-voorzieningen markeert ook de overgang naar een periode waarin op het fort meer dingen mogelijk worden.

Toch was het belangrijkste wapenfeit de presentatie van de ontwikkelstrategie. Leek de uiterst beschermde status van de vleermuizen aanvankelijk het verwezenlijken van de gezamenlijke ambities nog onmogelijk te maken, met het rapport is duidelijk geworden dat ontwikkeling van fort bij Vechten wel degelijk kan. Een nieuwe functie is daarbij nadrukkelijk in beeld: een vleermuisinformatiecentrum. Het is mogelijk de leefomstandigheden van de vleermuizen te verbeteren en tegelijkertijd de culturele waarde te behouden én er een exploitabel geheel van te maken. De uitvoering daarvan is een zeer gedurfde opgave, die alleen kan worden gerealiseerd als alle betrokken partijen zich hiervoor volledig inzetten. Of ook Staatsbosbeheer hiertoe bereid is, zal in het komende kwartaal blijken.

3.8 Stichtse Lustwarande

Het project richt zich op de bescherming en ontwikkeling van de belangrijke cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande. Dit gebeurt aan de ene kant door een visie voor de toekomst van het gebied te ontwikkelen, aan de andere kant door het uitvoeren van een programma bestaande uit een aantal strategische deelprojecten.

Mijlpalen en resultaten 3^e kwartaal 2005

- **Voortgang visieontwikkeling stationsgebied Driebergen – Zeist**

Tijdens de zomermaanden is hard gewerkt om de variantkeuze voor de oplossing van de infrastructuur te onderbouwen. Tijdens het bestuurlijk platform van 14 september is een principekeuze gemaakt voor de infravariant “spoor op maaiveld”. Deze variant dient nog wel te worden onderzocht op verkeerskundige en landschappelijke inpasbaarheid. Op 11 oktober is het volgende bestuurlijk platform gepland, waarin de definitieve keuze gemaakt kan worden.

Voor wat betreft middelen en borging de volgende vraagtekens. De visieontwikkeling voor het stationsgebied is met grote regionale belangen gemoeid, de werkzaamheden vragen veel tijd en aandacht. Het ligt in de rede om hier een apart project voor op te starten.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Foto-expositie naar gemeentehuis De Bilt en provinciekantoor**

Alles volgens planning. Ter overbrugging naar de volgende expositie hangen de foto's nu in de loopbrug van het provinciekantoor.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Clinic voor medewerkers RO van gemeenten en provincie over “Stichtse” inrichtingsprincipes n.a.v. het gereedkomen van de visie**

Op 8 september heeft de clinic plaatsgevonden waarmee ontwikkeling van de kwaliteitsvisie is afgerond. Aan de hand van drie cases, die waren aangedragen door de gemeenten heeft toetsing van de visie plaatsgevonden. Alle betrokkenen waren zeer positief over de clinic. Inhoudelijk gezien komen er mogelijk nog één á twee projecten voor het uitvoeringsprogramma 2006 uit de uitgewerkte cases.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Mijlpalen en beslismomenten 4^e kwartaal 2005

- 11 oktober vindt het volgende bestuurlijk platform voor het stationsgebied Driebergen – Zeist plaats.

- In dit kwartaal dient de overgang van stationsgebied Driebergen – Zeist als zelfstanding project vorm te worden gegeven.
- Voor de ecopassage bij Elst wordt vóór het einde van het jaar het definitieve ontwerp gemaakt en wordt in november een start gemaakt met de vergunningaanvragen.
- Voor het Dorpsplein in Doorn wordt vóór het einde van 2005 een definitief ontwerp opgesteld.
- Foto-expositie naar het bezoekerscentrum van het Utrechts Landschap in Beerschoten van 1 november tot 27 januari.
- Concept uitvoeringsprogramma 2006 vastgesteld door Stuurgroep Stichtse Lustwarande op 24 november 2005.

Terugblik / vooruitblik

In het afgelopen kwartaal heeft de visieontwikkeling voor het stationsgebied Driebergen – Zeist een snelle ontwikkeling doorgemaakt. De regionale partijen lijken zich te kunnen vinden in één gezamenlijk gedragen variant voor het realiseren van de ongelijkvloerse kruising tussenspoor en Hoofdstraat. Vooralsnog wordt aangekoerst op het MIT-overleg met de minister Peijs op 21 november om definitieve afspraken vast te leggen met het rijk. De voorbereidingen voor de opzet van een nieuwe projectstructuur zijn gestart. De verwachting is dat in dit kwartaal de werkzaamheden rond het stationsgebied losgekoppeld worden van het project Stichtse Lustwarande.

Rond de ecopassage bij Elst lijken de bestuurlijke hobbels met de gemeente Rhenen geslecht. Rond de vergunningaanvragen zal een communicatiestrategie ontwikkeld worden richting omwonenden en belanghebbenden.

In het afgelopen kwartaal is afgezien van realisatie van twee kleinere faunavoorzieningen. Overleg met deskundigen en belanghebbenden heeft aangetoond dat de realisatie van deze voorzieningen op de geplande locaties geen meerwaarde op levert.

3.9 Wandelen in Utrecht

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Het belangrijkste in 2005 is het aanleggen van de routes, het voeren van een promotieoffensief en het leggen van de basis voor de borging en de instandhouding van de resultaten van het project. Concreet betekent dat:

- Het afronden van de aanleg circa 10 wandelroutes uit het Uitvoeringsprogramma 2004;
- Het starten met aanleg circa 20 wandelroutes uit het Uitvoeringsprogramma 2005;
- Het organiseren van promotionele activiteiten (adverteren, artikelen in wandelbladen, flyer, (openings) evenementen, etc) en het ontwikkelen van wandelarrangementen (onder andere ten behoeve van Het Jaar van het Kasteel).
- Het leggen van contacten met de Sector Toerisme en Recreatie over de overdracht.

Mijlpalen en resultaten 3^e kwartaal in 2005

- **Overzicht knelpunten/verbindende schakels in wandelpadennetwerk**

De Sector Toerisme en Recreatie is de trekker van deze mijlpaal en dient samen met o.a. Landschapsbeheer Utrecht, Stichting-LAW en Recreatieschappen een compleet overzicht te maken van de knelpunten in het Wandelpadennetwerk. Dit overzicht dient als leidraad om te bepalen welke knelpunten er zijn, of het zinvol is de knelpunten op te lossen en welke verholpen kunnen worden. (Middels een extra uitvoeringsprogramma in 2006 zullen deze knelpunten worden opgelost.)

De sector PGI dient alle routes te digitaliseren om zodoende een overzichtskaart te krijgen van het van het totale wandelpadennetwerk. Aan de hand van deze kaart kan bekeken worden waar paden in het netwerk nog niet aan elkaar verbonden zijn.

Oorspronkelijk waren de knelpunten en verbindende schakels apart benoemd, echter gedurende het proces is besloten deze te combineren. (Een verbindende schakel kan namelijk ook een knelpunt zijn en andersom.)

De Sector PGI heeft de overzichtskaart aangeleverd en de Sector Toerisme en Recreatie is samen met Stichting-LAW, stichting Te Voet begonnen met het in kaart brengen van de knelpunten en verbindende schakels in het wandelpadennetwerk. Uiterlijk 1 december dient het "Uitvoeringsprogramma knelpunten/verbindende schakels 2006" gereed te zijn. Hierin zal een prioriteitenlijst zijn opgenomen met welke knelpunten/verbindende schakels opgelost kunnen worden en de benodigde financiën.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Opening routes Lopikerwaard**

Met de opening van de Lopikwaardroutes op 22 september wordt de samenwerking gevierd tussen de Recreatieschappen, diverse gemeenten en de provincie Utrecht. Projectgedeputeerde de heer Jan van Bergen zal deze opening bijwonen en met een symbolische handeling het resultaat van het deelproject Bankjes onder de aandacht brengen.

De opening 22 september jl. was een groot publicitair succes. Naast projectgedeputeerde de heer Jan van Bergen waren ook de burgemeesters van de gemeente Lopik, Montfoort en Oudewater aanwezig. Gezamenlijk zijn de routepunten geopend en heeft het deelproject bankjes extra aandacht gekregen. Het blad Recreatie & Toerisme heeft de projectleider een interview afgenomen en in november 2005 zal er een groot artikel gepubliceerd worden. Hierin zal niet alleen wandelen

en de opening centraal staan, maar komen ook de inspanningen van de provincie Utrecht ruim aan bod!

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Mijlpalen en beslismomenten 4^e kwartaal 2005

- **Uitvoeringsprogramma 2006**

Het project zal nog één uitvoeringsprogramma opstellen voor het ontwikkelen van nieuwe wandelpaden. Alle partijen kunnen hiervoor tot uiterlijk 15 november 2005 een projectvoorstel voor indienen. Route IV zal het uitvoeringsprogramma opstellen en dit zal in januari 2006 aan GS ter goedkeuring worden voorgelegd.

- **Uitvoeringsprogramma knelpunten/verbindende schakels 2006**

Uiterlijk 1 december dient het “Uitvoeringsprogramma knelpunten/verbindende schakels 2006” gereed te zijn. Hierin zal een prioriteitenlijst zijn opgenomen met welke knelpunten/verbindende schakels opgelost kunnen worden en de benodigde financiën. Deze zal in januari 2006 aan GS ter goedkeuring worden voorgelegd.

- **Communicatieplan 2006**

Het communicatieplan met hierin opgenomen de promotieactiviteiten voor 2006 dient half december opgesteld te zijn en dit zal eveneens in januari 2006 aan GS ter goedkeuring voorgelegd worden.

- **Overdracht en instandhouding**

De looptijd van het project Wandelen in Utrecht is vijf jaar. Dit betekent dat het project per 1 januari 2007 afloopt. Het is van belang dat de resultaten van het project worden geborgd.

De resultaten van het project zijn:

- het wandelpadennetwerk,
- de website,

de in- en externe contacten en overlegstructuur.

Aangezien het thema ‘wandelen’ bij uitstek thuishoort in de sector Economische Zaken, Recreatie en Toerisme (DER), zijn er op dit moment gesprekken gaande over de borging van de Agenda-2010 resultaten in te bedden in de structuur en beleidlijnen van de sector DER. Dit sluit naadloos aan op het actieplan ‘Recreatie en Toerisme’ waarin als actie opgenomen is het instellen van een coördinatiepunt routestructuren, in samenwerking met Agenda 2010.

De feitelijke uitvoering in het kader van de borging zal worden uitgevoerd door een externe Coördinator Provinciaal Wandelroutenetwerk. Voor de continuïteit en goede overdracht is het raadzaam dat het coördinatiepunt medio 2006 operationeel is en financieel ondersteund zal worden voor een periode van 6 jaar.

Aangezien de sector geen financiële middelen aan kan wenden wordt voorgesteld vanuit het project “Wandelen in Utrecht” geld beschikbaar te stellen. Om zodoende de resultaten van het project op langere termijn te waarborgen.

Door de sector en het project zal de invulling van dit coördinatiepunt worden vastgesteld. Het coördinatiepunt zal worden ondergebracht bij een beheerorganisatie buiten de provinciale organisatie die op termijn bereid is dit in zijn reguliere takenpakket op zich te nemen.

Een verzoek tot goedkeuring zal medio november 2005 worden ingediend bij GS en deze zal worden opgesteld door de Economische Zaken, Recreatie en Toerisme (DER).

Terugblik / vooruitblik

In het 3^e kwartaal diverse nieuwe paden geopend. Enkele voorbeelden:

- 26 mei: 3 natuurroutes Vianen feestelijk geopend
- 29 mei: 5 wandelroutes 'Utrecht te voet' feestelijk geopend
- 29 mei: Wandelroute Utrecht-Woerden via Leidse Rijn geopend
- 01 juli: Klompenpad "Het Derde Erf" te Soest feestelijk geopend
- 13 juli: Opening klompenpad "Dashorsterpad" nabij Woudenberg & Scherpenzeel

Bij de openingen van deze wandelroutes is er d.m.v. persberichten, het mede organiseren en financieren van openingen en het leveren van promotiemateriaal geparticipeerd.

Zoals eerder aangegeven is er sinds mei is er een teller gekoppeld aan de website en kunnen het aantal bezoekers van de site 'gemeten' worden. Door deze metingen in kaart te brengen en te koppelen aan de communicatieactiviteiten hebben we nu een goed overzicht van het effect van de communicatieactiviteiten. Goed om te zien is dat aantal bezoekers flink is gestegen! In mei gemiddeld 190 bezoekers per week en dit is in de vakantieperiode (juli/augustus) gestegen naar circa 400 bezoekers per week. Een totaaloverzicht wordt bijgevoegd in het communicatieplan.

De focus in het 4^e kwartaal zal liggen op de borging en de instandhouding en het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2006. Daarnaast hopen we volgend jaar veel knelpunten en verbindende schakels in het netwerk op te lossen. Verder wordt het onderzoeken gecontinueerd naar de mogelijkheid tot het verkrijgen van een status voor het netwerk ter bescherming van de paden.

3.10 Op de fiets

Het verbeteren van het fietspadennetwerk kan bijdragen aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken en is bovendien milieuvriendelijk. Daarnaast is fietsen een goedkope, laagdrempelige en gezonde manier van je voortbewegen. Fietsen zal om deze redenen zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden. Het doel van het project is dan ook: “ Ontwikkeling van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het fietsgebruik.”

Mijlpalen en resultaten 3^e kwartaal in 2005

- Uitwerken 3 deelprojecten

Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) deelprojecten en zorg dragen voor afstemming, zowel intern als extern.

Deze uitwerking betreft onder andere afstemming over mogelijke tracé met een integrale afweging tussen verschillende belangen, eigendomssituaties, afstemming bestemmingsplannen, financiële verdeling van de kosten (zowel structurele als incidentele kosten).

Het project Lekdijk Houten is in een stroomversnelling geraakt mede door de enthousiaste aanpak van de gemeente Houten. Dit heeft ertoe geleid dat de uitvoering gereed is en de Lekdijk op 10 oktober feestelijk is geopend. Ook voor het project Let de Stigterpad is hard gewerkt hetgeen heeft geresulteerd in bestuurlijke overeenstemming met partijen (gemeenten, Recreatieschap, Nationaal Park, Reconstructie) over de financiering van de kosten onder voorbehoud van goedkeuring van colleges / raden.

Het fietspad Valleikanaal heeft veel voortgang geboekt: de financiële en juridische afhandeling van het eerste deel is nagenoeg gereed en de voorbereiding van de uitvoering van het tweede deel is afgerond (inclusief inloopavond en aanvraag d2 subsidie). Dit betekent dat ook de uitvoering van dit tweede deel in 2006 is opgestart.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Besluit nemen over minimaal 2 deelprojecten**

Zodra de uitwerking van een deelproject gereed is, wordt er een besluit voorgelegd aan GS. Hierin worden de uitvoering van het project, de provinciale bijdrage aan het project, en ook drolverdeling vastgelegd.

Project Barneveldse straat in Renswoude en project fietsverbinding Let de Stigterpad (Nationaal Park) zijn aan GS voorgelegd en positief besloten.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Duidelijkheid projecten BRU**

Duidelijkheid verkrijgen over de stand van zaken / voortgang / haalbaarheid betreffende de projecten, die door het BRU worden getrokken en binnen projectorganisatie besluit nemen over de reservering van gelden behorende bij deze projecten.

Ambtelijk overleg hierover heeft geresulteerd in een lijst, waarin voortgang, vooruitzicht en acties ten aanzien van de genoemde projecten zijn benoemd. Deze lijst wordt in bestuurlijk overleg ter

besluitvorming voorgelegd.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Werkzaamheden aan het fietspad Valleikanaal tweede deel**

Nu de besluiten over financiën en wijze van uitvoering zijn genomen kan de uitvoering worden gestart. Het is de bedoeling dat de uitvoering voor de winter gereed is (half november 2005). Uitvoering start op 10 oktober. Beschikking D2 subsidie is binnen.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Fietsbrug over de Hollandse IJssel**

De Dienst Landelijk gebied trekt de uitvoering van dit project. De financiering is rond en de grondwerkzaamheden zijn reeds gestart. Het grondlichaam ligt op de plaats en moet nu bezinken. Het werk wordt op 4 november 2005 aanbesteed. Afronding van de uitvoering in 2006.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Verbetering fietspad Birkhoven – Bokkeduinen te Amersfoort**

Ook voor dit project is de POP subsidie toegekend. Het gebied is ondertussen in eigendom overgegaan aan het Utrechts Landschap, die nu ook trekker van de uitvoering is. Utrechts Landschap heeft een start gemaakt met de uitvoering, welke nog voor eind 2005 gereed zal zijn.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Fietsrouteboek Heel de Heuvelrug**

Oplevering boek heeft plaatsgevonden, boek ligt in de winkel.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Website 'Op de Fiets' voorzien van kaartmateriaal en foto's**

Website is aangepast en de projectenkaart werken. Echter het bijhouden met behulp van foto's, kaartmateriaal en actuele gegevens vergt meer tijd dan ingeschat.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- **Uitwerking communicatieplan**

Uitwerking is gereed. Uitvoering is reeds opgestart: er is een logo ontwikkeld en de opening van de Lekdijk bij Houten vindt plaats onder regie van een communicatiebureau conform het gestelde in het communicatieplan.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Mijlpalen en beslismomenten 4^e kwartaal 2005

- Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) deelprojecten en zorg dragen voor afstemming, zowel intern als extern.
- Besluit nemen over minimaal twee deelprojecten (fietspad de Grift in Rhenen en fietspad Leusden zuid – Amersfoort)
- Opening Lekdijk te Houten
- Opening Birkhoven / Bokkeduinen te Amersfoort
- Uitvoering Valleikanaal tweede deel
- Bestek opstellen Let de Stigterpad
- Aanbesteding brug Hollandsche IJssel
- In de markt zetten van de fietsbrug over de Eem.
- Communicatie: nieuwsbrief voor partners opstellen, logo bekend maken, actie inzetten op vakbladen en perspubliciteit
- Website: bijhouden met actuele besluiten, foto's en werkzaamheden
- Voortgangsrapportage Op de Fiets 2005 met financiële paragraaf en reserveprojecten.

Terugblik / vooruitblik

Het project loopt zoals het is afgesproken, communicatie blijft een aandachtspunt omdat met inhuur van onderdelen nog steeds de grote lijn (zoals verwoord in het communicatieplan) goed in de gaten moet worden gehouden.