



Aan Provinciale Staten
Statencommissie Ruimte, Groen en Water

Datum : 2 oktober 2011
Uw kenmerk : 2012RGW101
Ons kenmerk : 80BD716A
Contactpersoon : Lisz Welling/Josée
Huesmann
E-mail : Lisz.Welling@provincie-
utrecht.nl
Doorkiesnr. : 030-2583298
Bijlage(n) : 3

Onderwerp: Kaderrichtlijn Water; voortgangsrapportage 2011

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Aanleiding

In november 2011 is aan u de toezegging gedaan u te informeren over de voortgang van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Voorgeschiedenis

In november 2009 is, samen met het Provinciaal Waterplan 2010-2015, het deelplan KRW door de Staten vastgesteld. In het deelplan KRW is het strategisch en operationeel beleid van de provincie Utrecht voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) uitgewerkt. In 2010 is gestart met de uitvoering.

Essentie / samenvatting:

In de Kaderrichtlijn Water (KRW) staat het bereiken van een goede toestand (ecologisch en chemisch) van zowel het oppervlaktewater als het grondwater centraal. Voor oppervlaktewater legt de provincie de doelen vast in het Provinciaal waterplan en bepaalt daarmee de kaders voor de maatregelen die de waterschappen en gemeenten moeten nemen. De provincie is als grondwaterbeheerder verantwoordelijk voor een deel van het grondwaterbeheer, in deze rol nemen wij zelf maatregelen en zijn ook deels verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van onderzoeken.

Op de in de (water)plannen opgenomen doelen en maatregelen voor de KRW rust een resultaatsverplichting.

Jaarlijks wordt de voortgang van de uitvoering van de KRW-maatregelen gerapporteerd ten behoeve van de landelijke rapportage aan de Tweede Kamer ("Water in Beeld", zie bijlage). Omdat er meer tijd nodig is voordat het effect van een maatregel kan worden vastgesteld en worden vergeleken met de situatie in het referentiejaar 2004, wordt niet jaarlijks gerapporteerd over de kwaliteit van de waterlichamen. In het najaar van 2012 vindt er wel een tussenbeoordeling van de toestand van de waterlichamen plaats. Hierover zal in 2013 worden gerapporteerd.

Voortgang in de stroomgebieden Rijn-West en Rijn-Midden

Uit de rapportage over 2011 blijkt dat de uitvoering van de beheer- en onderzoeksmaatregelen door de waterschappen in Rijn-West en Rijn-Midden goed op schema liggen.

Waar maatregelen niet conform planning lopen, zijn de oorzaken:



- problemen met grondverwerving;
- onduidelijkheid over ILG gelden;
- afhankelijkheid van andere projecten zoals woningbouw, die door de recessie mogelijk niet tijdig worden uitgevoerd;
- ontbreken van instrumentarium voor het verminderen van de emissie van gewasbescherming-/bestrijdingsmiddelen.

Met name het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen verloopt moeizamer. Voorbereiding hiervan kost meer tijd dan gedacht. Een belangrijke factor is dat voor de uitvoering van veel maatregelen extra grond nodig is. Grondverwerving gebeurt op basis van vrijwilligheid en de bereidheid van grondeigenaren is beperkt. Daardoor kosten inrichtingsmaatregelen veel tijd om te realiseren. Daarnaast hebben de bezuinigingen bij het Rijk een sterke impact op de uitvoering van de KRW-maatregelen. Het ziet er naar uit dat in 2015 niet alle geplande natuurvriendelijke oevers zijn gerealiseerd, in een aantal gebieden zal hiervoor meer tijd nodig zijn.

Voortgang uitvoering provincie Utrecht

De uit te voeren maatregelen door de provincie Utrecht zelf zijn voor het overgrote deel gericht op het beschermen en/of verbeteren van de grondwaterkwaliteit, wanneer sprake is van beïnvloeding van de drinkwaterwinningen. De uitvoering van de maatregelen ligt op schema (rapportage 2011). Circa 70% van de geplande maatregelen is inmiddels uitgevoerd, 16 % is momenteel in uitvoering en 14 % is in voorbereiding. De planning lijkt te worden gehaald. Aandachtspunt is de uitvoering van de hydrologische maatregelen in enkele N2000-gebieden (zie hierna).

Ruim 85% van de voor de KRW geplande onderzoeken naar bodemverontreinigingslocaties (322 in totaal) is inmiddels uitgevoerd. Circa 15 % moet nog worden onderzocht. Het blijkt dat, tot nu toe, circa 15% van de verdachte locaties daadwerkelijk moet worden gesaneerd. De overige locaties vallen af. Op 1 juli 2013 moet in beeld zijn welke locaties daadwerkelijk gesaneerd moeten worden. In 2015 moet de aanpak ervan zijn aangevangen.

De uitvoering van het programma “Schoon grondwater Utrechtse Heuvelrug” is in volle gang. Dit programma omvat maatregelen voor het terugdringen van de diffuse belasting door met name bestrijdingsmiddelen. Ook bij de winningen buiten de Utrechtse Heuvelrug zijn (onderzoeks) maatregelen, gericht op het verminderen van de belasting van het grondwater met onder andere bestrijdingsmiddelen, uitgevoerd. De uitvoering van de maatregelen ligt op schema. Het opvragen en evalueren van de ruwwaterkwaliteit van de 7 industriële winningen wordt in 2012 opgepakt. Een probleem hierbij is echter dat in de onttrekkingsvergunningen geen onderzoeks- en rapportageverplichting is opgenomen. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen gegevens zijn, maar of de bedrijven de gegevens beschikbaar willen stellen is onzeker. Ook is, door een wetswijziging, de rol van bevoegd gezag voor een groot aantal van deze winningen bij de waterschappen terecht gekomen. De uitvoering van deze maatregel zal daarom in overleg met het waterschap plaats vinden.

Het KRW-maatregelprogramma bevat ook hydrologische maatregelen voor de Natura 2000-gebieden. Het gaat zowel om onderzoeks- als om uitvoeringsmaatregelen. De provincie voert de regie, de uitvoering van de maatregelen ligt deels bij de waterschappen. In de Utrechtse N2000-gebieden is een deel van de geplande maatregelen inmiddels uitgevoerd of wordt de uitvoering voorbereid (op schema). Als gevolg van de herijking EHS en de PAS wordt voor Botshol nagedacht om aanvullende maatregelen door te voeren na afstemming met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van EL&I. Aandachtspunt is de Hel/Blauwe Hel (Binnenveld). Voor dit gebied is nog niet duidelijk wat de opgave zal zijn in het kader van de PAS, de herijking EHS en de instandhoudingsdoelen. Daarom is de uitvoering van de wateropgave in dit gebied vertraagd.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Verbeteren chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater, beschermen grondwaterkwaliteit, voldoen aan de Kaderrichtlijn Water



Financiële consequenties

N.v.t.

Vervolprocedure/voortgang

N.v.t.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

geen

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, R.C. Robbertsen
De secretaris, H. Goedhart

Bijlagen (digitaal):

- Water in Beeld; Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2011
- Schoon Water in Beeld; voortgangsrapportage Rijn-West 2011
- Voortgangsrapportage 2011 KRW maatregelen Rijn-Midden