

: thema	: Realisatie loopt op schema
: subthema	: Er is achterstand, maar realisatie is nog wel voldoende
: acties Waterplan Utrecht	: Er is achterstand en realisatie wordt kritisch

Eigenaar	Waterschapsgebied	Jaartal doelbereik	Indicator (eenheid)	Indicator waarde	Stand van zaken	Toelichting:
<b>Thema Veiligheid</b>						
<b>Primaire keringen op orde</b>						
<b>01. Voor primaire A- en C-keringen zijn nieuwe normen opgesteld</b>						
Rijk (reactie PU)	PU:	2011	ja/nee	nee		November 2011 heeft de Staatssecretaris per brief gevraagd om vanuit de deltaprogramma's met een voorstel te komen. De normering zal zijn uitwerking vinden in Deltabeslissingen Waterveiligheid die het Rijk in het jaar 2014 aan de politiek wil voorleggen.
<b>02. Voor dijkringen 14, 15, 44 is een concrete oplossingsrichting uitgewerkt</b>						
Provincie	AGV:	2010	ja/nee	ja		Afgerond in 2011.
	HDSR:	2010	ja/nee	ja		Afgerond in 2011.
<b>04. De primaire keringen Nederrijn en Lek voldoen aan de norm</b>						
Waterschap	HDSR:	2015	ja/nee	nee		De resterende 1 km zal pas in het nieuwe (derde) Hoogwaterbeschermingsprogramma worden opgenomen. Dit zal niet meer voor 2015 gerealiseerd worden.
	WSRL:	2015	ja/nee	ja		Voor WSRL zijn er geen Hoogwaterbeschermingsprogramma-projecten, maar wel dijkversterkingen in het kader van Ruimte voor de Rivier. In Utrecht betreft het ca. 2,5 km in de gemeente Vianen, momenteel in planvoorbereiding.
	WVE:	2015	ja/nee	ja		Grebbedijk voldoet aan de norm.
<b>05. De primaire keringen Eem en Eemmeer voldoen aan de norm</b>						
Waterschap	WVE:	2013 en 2015	ja/nee	nee		Uitvoering loopt, maar is vertraagd vanwege diverse technische complicaties, grondverwerving en meekoppelen plannen van derden. Verwachte einddatum nu medio 2016. Bij het rijk (Hoogwaterbeschermingsprogramma) is uitstel gevraagd en gekregen tot 2017. De discussie die momenteel speelt tussen rijk en waterschap leidt mogelijk tot aanpassingen in de plannen. De consequenties voor de verdere procedure zijn vooralsnog niet duidelijk.
<b>07. Plan voor overdracht Grebbeliniedijk (provinciaal deel) is opgesteld</b>						
Provincie	WVE:	2011	ja/nee	nee		Plan voor eigendomsoverdracht is nog in voorbereiding bij WVE.
<b>Regionale keringen op orde</b>						
<b>08. De regionale keringen voldoen aan de norm met evt. motivatie voor uitstel (klasse 1 en 2)</b>						
Waterschap	AGV:	2015 (evt. uitloop)	lengte/ totaal (km)	geen info		Alle regionale keringen zijn getoetst. De resultaten worden aangeboden aan de provincies. In 2015 voldoet 80% aan de norm.
	HDSR:	2015 (evt. uitloop)	lengte/ totaal (km)	133 km / 316 km		In 2011 is de uitvoering van 5 km regionale waterkering gereed gekomen. Voor het hele gebied van HDSR is 133 km van totaal 316 km op orde. In 2011 uitstel verleend tot 2020 voor niet-urgente regionale waterkeringen.
	WSRL:	2015 (evt. uitloop)	lengte/ totaal (km)	geen info		Het betreft 11,4 km regionale kering in Utrecht. Globale toetsing is uitgevoerd en opgeleverd in 2008. Gedetailleerde toetsing vindt nu plaats en zal begin 2013 worden opgeleverd, op basis waarvan een verbeterprogramma zal worden opgesteld.
	WVE:	2015 (evt. uitloop)	lengte/ totaal (km)	20,4 km / 45,6 km		Uitvoering geschiedt conform planning Verbeterprogramma. Uit detailtoetsingen volgen concrete verbetermaatregelen. Het betreft 45,6 km regionale kering.
<b>Crisisbeheersing en calamiteitenzorg</b>						
<b>09. Gevaar- en risicokaarten voor Europese Richtlijn Overstromingsrisico's zijn opgesteld</b>						
Provincie	AGV:	2013	ja/nee	ja		Op schema. Afgestemd met waterschappen.
	HDSR:	2013	ja/nee	ja		
	WSRL:	2013	ja/nee	ja		
	WVE:	2013	ja/nee	ja		
<b>10. Overstromingsrisicobeheerplannen zijn vastgesteld</b>						
Rijk (reactie PU)	AGV:	2015	ja/nee	ja		Landelijk basis Overstromingsbeheersplannen is bijna gereed. Regie ligt bij het Rijk; provincies en waterschappen geven waar nodig en waar gevraagd hun inbreng.
	HDSR:	2015	ja/nee	ja		
	WSRL:	2015	ja/nee	ja		
	WVE:	2015	ja/nee	ja		

: thema	: Realisatie loopt op schema
: subthema	: Er is achterstand, maar realisatie is nog wel voldoende
: acties Waterplan Utrecht	: Er is achterstand en realisatie wordt kritisch

Eigenaar	Waterschapsgebied	Jaartal doelbereik	Indicator (eenheid)	Indicator waarde	Stand van zaken	Toelichting:
<b>11. Calamiteitenplannen van waterschappen zijn actueel (minimaal eens per 4 jaar)</b>						
Waterschap	AGV:	continu	ja/nee	ja		Alle plannen actueel.
	HDSR:	continu	ja/nee	ja		Alle plannen actueel.
	WSRL:	continu	ja/nee	ja		Alle plannen actueel.
	WVE:	continu	ja/nee	nee		Actualisatie calamiteitenplannen is enigszins vertraagd, omdat prioriteit is gegeven aan inrichting calamiteitenorganisatie nieuwe waterschap. Plannen worden in 2012 weer opgepakt. Vooral nog wordt indien nodig terug gevallen op oude calamiteitenplannen. Er is een nieuw concept wat in het najaar van 2012 vastgesteld wordt.
<b>12. Calamiteiten zijn geëvalueerd</b>						
Provincie	AGV:	continu	ja/nee	ja		De PU heeft in 2011 voor zowel droogte als hoog water frequent contact gehad met de waterschappen.
	HDSR:	continu	ja/nee	ja		
	WSRL:	continu	ja/nee	ja		
	WVE:	continu	ja/nee	ja		
<b>Kwetsbare gebieden/objecten</b>						
<b>13. Meenemen/toetsen overstromingsrisico's in ruimtelijke plannen</b>						
Provincie	AGV:	continu	ja/nee	ja		Ja, dit is gebeurd bij vooroverleg.
	HDSR:	continu	ja/nee	ja		
	WSRL:	continu	ja/nee	ja		
	WVE:	continu	ja/nee	ja		
<b>Thema Voldoende water</b>						
<b>Duurzame watersystemen</b>						
<b>14. Peilbesluiten zijn actueel en gebaseerd op basis van onderzoek/GGOR</b>						
Waterschap	AGV:	2012	% beheer gebied met vastgesteld GGOR	93%		93% van de peilbesluiten is actueel.
	HDSR:	2012	% beheer gebied met vastgesteld GGOR	50%		Deze doelstelling wordt niet gehaald. Momenteel is 50% van de doelstelling van het gebied gehaald (de verplichting = 79%). Verwachting is dat dit percentage oploopt naar 66% in 2012, 73% in 2013, 75% in 2014 en 79% in 2015. Voor 21% (de hoger gelegen gronden) geldt een vrijstelling. In 2011 en 2012 is flinke voortgang geboekt met de peilbesluiten in de Lopikerwaard (16,7% van het beheergebied HDSR waarbij de voorbereiding complex is wegens de toepassing van de nieuwe veenbodemkaart); bestuurlijke vaststelling eind 2012 / begin 2013.
<b>15. Watersysteem voldoet aan normen voor wateroverlast</b>						
Waterschap	AGV:	2015	% van opgave (ha of m3)	99%		99% van de totale opgave van 493 ha voldoet.
	HDSR:	2015	% van opgave (ha of m3)	15-20%		Huidig percentage van gerealiseerde opgave is naar schatting ca. 15-20%. De inschatting is dat in 2015 90% van de nu bekende opgave is gerealiseerd. Voor 75% van de opgave is planvorming gereed en uitvoering gestart. HDSR voert in 2012 een nieuwe toetsing van de normen uit en stelt in 2013 een nieuwe implementatiestrategie op. Samen met de provincie wordt dan een afweging gemaakt wat de meest wenselijke en kosteneffectieve aanpak is, hoe de gebiedspartners daarin worden betrokken en op welk tijdstip het watersysteem aan de normen kan voldoen.
	WVE:	2015	% van opgave (ha of m3)	96%		Enkele kleine knelpunten zijn opgelost. Er resteert nog 1 groter project (gemaal Soesterpolder) en enkele kleine knelpuntjes in stedelijk gebied. Is in uitvoering.
<b>16. Leidraad wateroverlast is herzien</b>						
Provincie	AGV:	planperiode	ja/nee	ja		Landelijk is de leidraad herzien, vanuit de provincie wordt nog bekeken of en hoe dat in de verordening moet worden verwerkt.
	HDSR:	planperiode	ja/nee	ja		
	WSRL:	planperiode	ja/nee	ja		
	WVE:	planperiode	ja/nee	ja		

: thema	: Realisatie loopt op schema
: subthema	: Er is achterstand, maar realisatie is nog wel voldoende
: acties Waterplan Utrecht	: Er is achterstand en realisatie wordt kritisch

Eigenaar	Waterschapsgebied	Jaartal doelbereik	Indicator (eenheid)	Indicator waarde	Stand van zaken	Toelichting:
<b>18. Onderzoek inrichting/beheer Hel/Blauwe Hel is uitgevoerd</b>						
Waterschap	WVE:	2014	ja/nee	ja		De complexe situatie in Binnenveld maakt dat nog geen zicht is op een definitief maatregelenpakket, laat staan uitvoering daarvan. Discussie herijking EHS heeft oplossing verder weg gebracht. Zie punt 37.
<b>21. De wateropgave Ronde Venen binnen Groot Mijdrecht Noord is ingevuld</b>						
Provincie	AGV:	2018	ja/nee	nee		Vanwege de rijksbezuinigingen is in het coalitieakkoord 2011-2015 opgenomen dat er een soberder plan moet komen voor Groot Mijdrecht Noord-oost. Hier wordt vanaf medio 2011 aan gewerkt.
<b>Waterverdeling/ zoetwatervoorziening</b>						
<b>22. Verdringingsreeks Amstelland is geëvalueerd</b>						
Rijk/ Provincie	AGV:	na 1e toepassing	ja/nee	ja		Verdringingsreeks Amstelland is tot nu niet toegepast, en dus niet geëvalueerd
	HDSR:	na 1e toepassing	ja/nee	ja		
<b>23. De verdringingsreeks Valleikanaal en Eem is vastgelegd in een verordening</b>						
Provincie	WVE:	2011	ja/nee	nee		De voorlopige verdringingsreeks Valleikanaal en Eem is door GS vastgesteld op 13-7-2010. In 2012 is in het kader van de fusie tussen de WVE en WVl een waterverordening van het nieuwe waterschap Vallei en Veluwe vastgesteld. Hierin is de verdringingsreeks Valleikanaal en Eem opgenomen.
<b>24. De verdringingsreeks Noord-Nederland (waterverdeling/waaraanvoer via IJsselmeer/Randmeren) is vastgelegd in verordeningen</b>						
Provincie	AGV:	planperiode	ja/nee	ja		Onderzocht wordt of de verdringingsreeks Noord-Nederland nog geactualiseerd moet worden, daarna zal deze worden vastgesteld.
	WVE:	planperiode	ja/nee	ja		
<b>Thema Schoon oppervlaktewater</b>						
<b>KRW-afspraken</b>						
<b>25. KRW maatregelen 2010 - 2015 zijn uitgevoerd (waterschap)</b>						
Waterschap	AGV:	2015	aantal / totaal projecten	geen info		Geschiedt in KRW verband; uitvoering ligt op schema.
	HDSR:	2015	aantal / totaal projecten	11 van 79		Rapportage volgens IHW/CSN. Naast 79 uitvoeringsmaatregelen telt het WBP ook 130 onderzoeksmaatregelen (totaal 11 onderzoeken). Deze onderzoeken lopen al of worden in 2012 gestart en de laatste zullen in 2013 en 2014 afgerond worden.
	WSRL:	2015	aantal / totaal projecten	geen info		Het betreft een deel van de kanalen Vijfheerenlanden en van Merwedekanaal Stenenhoek. (Loopt door tot Vianen.) Maatregelen verlopen conform planning met uitzondering van de aanleg van de vispassage (Merwedekanaal Stenenhoek), dit is getemporeerd t/m 2018.
	WVE:	2015	aantal / totaal projecten	41 / 93 ha		In 2011 zijn enkele kleinere projecten gerealiseerd. De haalbaarheid van de totale opgave staat sterk onder druk door bezuinigingen op natuurbeleid.
<b>26. KRW maatregelen 2010 - 2015 zijn uitgevoerd (provincie)</b>						
Provincie	AGV:	2015	aantal / totaal projecten	1 van 1		In de zomer wordt een definitief voorontwerp vastgesteld, planvormingfase.
	HDSR:	2015	aantal / totaal projecten	n.v.t.	n.v.t.	Hier is geen project van de provincie.
	WSRL:	2015	aantal / totaal projecten	n.v.t.	n.v.t.	Deze maatregel (natuurvriendelijke oever) is niet van de provincie Utrecht maar van het waterschap.
	WVE:	2015	aantal / totaal projecten	n.v.t.	n.v.t.	Deze maatregel (natuurvriendelijke oever) is niet van de provincie Utrecht maar van het waterschap.
<b>Overige wateren</b>						
<b>28. De chemische doelen (prioritaire en overige relevante chemische stoffen) voor de overige oppervlaktewateren zijn bepaald</b>						
Provincie	AGV:	2015	ja/nee	ja		In 2011 is door IPO en Unie van Waterschappen gewerkt aan een visie en is gestart met een advies over de juridische verankering van de chemische doelen voor de overige wateren. Eind 2012 zal het definitieve advies worden gegeven en kunnen de waterschappen de chemische doelen in hun waterplannen verankeren.
	HDSR:	2015	ja/nee	ja		
	WSRL:	2015	ja/nee	ja		
	WVE:	2015	ja/nee	ja		

: thema	: Realisatie loopt op schema
: subthema	: Er is achterstand, maar realisatie is nog wel voldoende
: acties Waterplan Utrecht	: Er is achterstand en realisatie wordt kritisch

Eigenaar	Waterschapsgebied	Jaartal doelbereik	Indicator (eenheid)	Indicator waarde	Stand van zaken	Toelichting:
<b>29. Haalbare ecologische doelen (incl. ecologie ondersteunende stoffen w.o. nutriënten) voor de overige oppervlaktewateren zijn bepaald</b>						
Provincie	AGV:	2015	% beheer gebied	op schema		In 2011 is door IPO en Unie van Waterschappen gewerkt aan een visie en zijn de voorbereidingen gestart om via STOWA Royal Haskoning opdracht te verlenen om te komen tot een landelijk uniforme methodiek voor ecologische doelen voor de overige wateren. In 2012 zal uitwerking plaatsvinden en eind 2012 zal de landelijke methodiek klaar zijn waarmee waterschappen ecologische doelen kunnen afleiden voor de overige wateren met behulp van deels nog te ontwikkelen maatlaten.
	HDSR:	2015	% beheer gebied	op schema		
	WSRL:	2015	% beheer gebied	op schema		
	WVE:	2015	% beheer gebied	op schema		
<b>Diffuse bronnen (nutriënten)</b>						
<b>30. In gebiedsprocessen zijn bronanalyses uitgevoerd, maatregelen ontwikkeld en effecten gemonitord</b>						
Provincie	AGV:	2015	ja/nee	ja		Voortgang project op schema.
	HDSR:	2015	ja/nee	ja		Voortgang project op schema.
	WSRL:	2015	ja/nee	ja		Voortgang project op schema.
	WVE:	2015	ja/nee	ja		Onderwerpen zijn: 1) Erfafspoeling: Project is gestart en wordt getrokken door WVE. In totaal nu 70 aanmeldingen, de doelstelling eind 2013 is 330 bedrijven. Het is moeizaam aanmeldingen te krijgen. Het knelpunt zit voornamelijk in de onzekerheid en mogelijke afzwakking van het komende Activiteitenbesluit. 2) Duurzaam bodembeheer: Het project loopt goed wat betreft deelnemers en voortgang. In het project nemen d.d. februari 2012 117 agrariërs deel, waarvan 62 in studiegroepen en 55 individuele deelnemers. De bijeenkomsten zijn veelal ook toegankelijk voor niet-deelnemers en worden goed bezocht. Zeker zo'n 200 agrariërs zijn tot nu toe op deze manier bereikt. 3) Milieuvriendelijke gewasbescherming in maïs: Er is een screening van de kwaliteit van het ondiepe grondwater uitgevoerd. In het WVE-gebied zijn hierbij in enkele gevallen bestrijdingsmiddelen aangetoond. De aangetroffen stoffen zijn nog toegelaten middelen. Dit resultaat levert nu nog geen knelpunt op. Provincie Utrecht gaat in 2012 nog een aanvullende screening op bestrijdingsmiddelen uitvoeren in het ondiepe grondwater. 4) Slibvang Lunterse beek: Doel is het verbeteren van de milieu-/waterkwaliteit in de Gelderse Vallei/Utrecht Oost. Omdat de oorspronkelijke slibvang niet kan worden gerealiseerd, wordt het alternatief mudtrap ingezet. Door het waterschap wordt een besluit voorbereid om één of meer mudtraps in pilotvorm te realiseren.
<b>Optimaliseren waterketen</b>						
<b>31. Meer samenwerking en innovatie binnen de waterketen door samenwerkingsafspraken</b>						
Waterschap	AGV:	2014 (100%)	aantal/totaal aantal gemeenten met samenwerkingsverband	100%		Met iedere gemeente wordt op enige manier samengewerkt: GRP's, afvalwaterakkoorden, optimalisatiestudies etc.
	HDSR:	2014 (100%)	aantal/totaal aantal gemeenten met samenwerkingsverband	100% (14/14)		Inmiddels zijn alle 14 gemeenten met relevant activiteitsgebied in het beheergebied van HDSR lid van het samenwerkingsverband WINNET. De grensgemeenten vallen hier nog buiten. WINNET richt zich op het verbeteren van de doelmatigheid en de kwaliteit van de gezamenlijke activiteiten in de afvalwaterketen.
	WSRL:	2014 (100%)	aantal/totaal aantal gemeenten met samenwerkingsverband	100% (1/1)		OAS en AWA met gemeente Vianen is afgerond. Gemeente maakt deel uit van regionaal samenwerkingsverband om doelstelling Bestuursakkoorden water(keten) te behalen.
	WVE:	2014 (100%)	aantal/totaal aantal gemeenten met samenwerkingsverband	100%		Alle gemeenten participeren in de samenwerkingsovereenkomst grondwatermeetnet. Met een aantal worden zijn aanvullend hierop nadere afspraken vastgelegd. Uitvoeringsorganisatie is uitgewerkt in 2011 en start in 2012. Speerpunt voor 2012 is professionalisering van de samenwerking.

: thema	: Realisatie loopt op schema
: subthema	: Er is achterstand, maar realisatie is nog wel voldoende
: acties Waterplan Utrecht	: Er is achterstand en realisatie wordt kritisch

Eigenaar	Waterschapsgebied	Jaartal doelbereik	Indicator (eenheid)	Indicator waarde	Stand van zaken	Toelichting:
<b>32. Verbetering milieurendement maatregelen (effluent voldoet aan lozingsnormen)</b>						
Waterschap	AGV:	continu	aantal/totaal aantal rwzi's dat voldoet	9 van 12		Op schema (opm.: tegenwoordig wordt ook het nalevingpercentage gebruikt. Dit is het aantal overschrijdingen ten opzichte van het aantal metingen. Nalevingpercentage is 99,5 %. Dus 0,5% lag in 2011 boven de eis.)
	HDSR:	continu	aantal/totaal aantal rwzi's dat voldoet	15 van 17		Op 2 zuiveringen zijn overschrijdingen van de norm opgetreden: 1x in Zeist en 21x in Utrecht.
	WSRL:	continu	aantal/totaal aantal rwzi's dat voldoet	1 van 1		Op schema.
	WVE:	continu	aantal/totaal aantal rwzi's dat voldoet	3 van 4		Woudenberg, Veenendaal en Amersfoort operationeel. Soest in aanbouw. Op schema.
<b>Thema Water voor natuur</b>						
<b>EHS</b>						
<b>33. Natuur buiten EHS: minimaal stand still actuele natuurwaarden *)0-situatie wordt beschreven t.b.v. toetsing.</b>						
Provincie	AGV:	2015	% gerealiseerd gebied	n.v.t.		Conform Waterplan houden de waterschappen bij de uitvoering van hun waterbeheersplannen inderdaad rekening met actuele natuurwaarden buiten de EHS.
	HDSR:	2015	% gerealiseerd gebied	n.v.t.		De kaart met actuele natuurwaarden (binnen en) buiten de EHS wordt jaarlijks (deels) geactualiseerd.
	WSRL:	2015	% gerealiseerd gebied	n.v.t.		
	WVE:	2015	% gerealiseerd gebied	n.v.t.		
<b>34. Doelen voor EHS/EVZ zijn vastgelegd in natuurbeheerplan</b>						
Provincie	AGV:	2011	ja/nee	ja		Het natuurbeheerplan 2011 is vastgesteld. Voor de periode daarna moet de
	HDSR:	2011	ja/nee	ja		herijking van de EHS verwerkt gaan worden in een nieuw
	WSRL:	2011	ja/nee	ja		natuurbeheerplan.
	WVE:	2011	ja/nee	ja		
<b>35. EHS-/landbouwgebied is zo nodig in kader GGOR-proces herbegrensd</b>						
Provincie	AGV:	2015	aantal/totaal processen	nee		In 2011 heeft de nadruk gelegen op herijking van de EHS. Herbegrenzings op basis van GGOR-proces was daarbij niet aan de orde.
	HDSR:	2015	aantal/totaal processen	nee		
	WSRL:	2015	aantal/totaal processen	nee		
	WVE:	2015	aantal/totaal processen	nee		
<b>36. Beheerplannen Natura 2000 zijn opgesteld</b>						
Provincie / Rijk	AGV:	2013	aantal/totaal	0 van 2		Botshol + Oostelijke Vechtplassen (o.a. Noorderpark): wegens vertraging met de Programmatische aanpak stikstof (PAS) van het Rijk is beheerplanproces vertraagd. Vaststelling en inspraak van ontwerpbeheerplannen eind 2012 verwacht (afhankelijk van PAS).
	HDSR:	2013	aantal/totaal	0 van 2		Kolland&Overlangbroek + Nieuwkoopse Plassen en de Haeck (o.a. Schraallanden van de Meije): wegens vertraging met de Programmatische aanpak stikstof (PAS) van het Rijk is beheerplanproces vertraagd. Vaststelling en inspraak van ontwerpbeheerplannen eind 2012 verwacht (afhankelijk van PAS).
	WVE:	2013	aantal/totaal	0 van 2		Binnenveld (o.a. Hel-/Blauwe Hel): voortouwnemer is Ministerie van EL&I. Proces ligt achter op schema vanwege complexiteit en wegens vertraging met de Programmatische aanpak stikstof (PAS) van het Rijk. Planning vaststelling en inspraak van ontwerpbeheerplannen onduidelijk. Groot Zandbrink: Beheerplanproces ligt stil wegens onduidelijkheid over het handhaven van de N2000 status.

: thema	: Realisatie loopt op schema
: subthema	: Er is achterstand, maar realisatie is nog wel voldoende
: acties Waterplan Utrecht	: Er is achterstand en realisatie wordt kritisch

Eigenaar	Waterschapsgebied	Jaartal doelbereik	Indicator (eenheid)	Indicator waarde	Stand van zaken	Toelichting:
<b>37. De waterhuishouding is op orde in Natura 2000-gebieden</b>						
Waterschap	AGV:	2015	% gerealiseerd gebied	geen info		<p>Botshol: Er ligt nog een opgave waar aan gewerkt wordt. PU is aan zet voor het zoeken van een oplossing voor het gebrek aan ontwikkelruimte bij Botshol: Uit aanvullend onderzoek (voor Programmatische Aanpak Stikstof) in 2011 is gebleken dat in Botshol maatregelen, ook op hydrologische vlak, nodig zijn. Het nieuw peilbesluit Botshol moet in uiterlijk in 2018 (niet 2014) zijn vastgesteld.</p> <p>- Oostelijke Vechtplassen (o.a. Noorderpark): Er ligt nog een opgave waar aan gewerkt wordt. Provincie is aan zet. Maatregelen uit Waterplan redelijk op schema: Peilopzet Bethunepolder en compenserende maatregelen zijn in voorbereiding en zijn naar verwachting tijdig uitgevoerd. Provincie Noord-Holland is proceseigenaar.</p> <p>In het gebied ligt nog een opgave waar aan gewerkt wordt: Waterschap is voor instellen van hydrologische randvoorwaarden ten behoeve van N2000-doelen, afhankelijk van voortgang beheerplan N2000 en grondverwerving. Waterschap moet nieuw peilbesluit uiterlijk in 2014 vast stellen (was oorspronkelijk 2009, 5 jaar verlenging is verleend). Waterschap en Provincie werken samen aan een alternatievenstudie om te komen tot een transparante en weloverwogen besluitvorming hoe het watergebiedsplan Noorderpark kan bijdragen aan het behalen van Natura2000 doelen.</p> <p>- Nieuwkoopse Plassen en de Haeck (o.a. Schraallanden van de Meije): Waterhuishouding Utrechts/HDSR-deel in 2015 op orde (maatregelen zijn in uitvoering);</p> <p>- Kolland&amp;Overlangbroek: Uitvoering van hydrologische maatregelen is momenteel ongewenst wegens essenziekte. Daarmee onzeker of gebied in 2015 op orde is.</p> <p>HDSR rapporteert over TOP i.p.v. N2000.</p> <p>- Binnenveld (o.a. Hel-/Blauwe Hel): Maatregelen uit Waterplan (veelal onderzoeksmaatregelen) liggen grotendeels op schema. Daarmee is het gebied echter lang niet op orde: De complexe situatie in Binnenveld maakt dat nog geen zicht is op een definitief maatregelenpakket, laat staan uitvoering daarvan.</p> <p>- Groot Zandbrink: N2000 status onzeker (zie boven). Maatregelen uit Waterplan liggen wel op schema en worden ook uitgevoerd voor zover het maatregelen aanpak verdroging betreft.</p> <p>Actie op oranje gezet i.p.v. rood omdat Rood betekent dat actie in het geheel niet haalbaar is, ook niet na eventuele bijstelling van jaartal doelbereik.</p> <p>Is uitwerkingsgebied EHS geworden. Nog onduidelijk is welke gevolgen</p>
	HDSR:	2015	% gerealiseerd gebied	geen info		<p>- Nieuwkoopse Plassen en de Haeck (o.a. Schraallanden van de Meije): Waterhuishouding Utrechts/HDSR-deel in 2015 op orde (maatregelen zijn in uitvoering);</p> <p>- Kolland&amp;Overlangbroek: Uitvoering van hydrologische maatregelen is momenteel ongewenst wegens essenziekte. Daarmee onzeker of gebied in 2015 op orde is.</p> <p>HDSR rapporteert over TOP i.p.v. N2000.</p>
	WVE:	2015	% gerealiseerd gebied	geen info		<p>- Binnenveld (o.a. Hel-/Blauwe Hel): Maatregelen uit Waterplan (veelal onderzoeksmaatregelen) liggen grotendeels op schema. Daarmee is het gebied echter lang niet op orde: De complexe situatie in Binnenveld maakt dat nog geen zicht is op een definitief maatregelenpakket, laat staan uitvoering daarvan.</p> <p>- Groot Zandbrink: N2000 status onzeker (zie boven). Maatregelen uit Waterplan liggen wel op schema en worden ook uitgevoerd voor zover het maatregelen aanpak verdroging betreft.</p> <p>Actie op oranje gezet i.p.v. rood omdat Rood betekent dat actie in het geheel niet haalbaar is, ook niet na eventuele bijstelling van jaartal doelbereik.</p> <p>Is uitwerkingsgebied EHS geworden. Nog onduidelijk is welke gevolgen</p>
<b>38. Partijen hebben onderling de samenwerking afgestemd voor de uitvoering van maatregelen in Natura 2000 gebieden</b>						
Provincie	AGV:	2015	aantal/totaal gebieden	100		De te nemen maatregelen in de Natura 2000-gebieden worden in onderling overleg met de partijen opgesteld.
	HDSR:	2015	aantal/totaal gebieden	100		
	WVE:	2015	aantal/totaal gebieden	100		
<b>39. Maatregelen voor uitvoering NVO's en EVZ's zijn uitgevoerd (KRW+ EHS + buiten EHS)</b>						
Waterschap	AGV:	2015	gerealiseerd aantal km/totaal te realiseren	6,3 km / 32,8 km		In totaal gaat het om 32,8 km door AGV te realiseren oevers. Hiervan is 6,3 km uitgevoerd.
	HDSR:	2015	gerealiseerd aantal km/totaal te realiseren	8,4 km / 10,9 km		In 2011 is 8,4 van de geplande 10,9 km gerealiseerd; cumulatief is 85,5 km gerealiseerd van de 91,7 km die voor 2011 gepland was; einddoel is 144 km in 2018. Het blijkt niet gemakkelijk om geschikte en beschikbare locaties voor natuurvriendelijke oevers te vinden. Grondeigenaren zijn moeilijk te bewegen grond af te staan in deze onzekere tijden en er zijn minder mogelijkheden om aan te haken bij inrichtingsplannen van andere overheden.
	WVE:	2015	gerealiseerd aantal km/totaal te realiseren	geen info		Indruk provincie is dat er veel projecten zijn uitgevoerd in het kader van het bekenprogramma vallei, bijv. Lunters- en Barneveldse Beek en delen Valleikanaal. Gegeven de toelichting van Waterschap is overleg nodig om gezamenlijk een strategie + prioriteiten te bepalen voor de komende jaren.

: thema	: Realisatie loopt op schema
: subthema	: Er is achterstand, maar realisatie is nog wel voldoende
: acties Waterplan Utrecht	: Er is achterstand en realisatie wordt kritisch

Eigenaar	Waterschapsgebied	Jaartal doelbereik	Indicator (eenheid)	Indicator waarde	Stand van zaken	Toelichting:
<b>Verdroging</b>						
<b>40. Gebiedsgerichte afspraken uit het Convenant TOP-gebieden zijn uitgevoerd</b>						
Provincie/ Waterschap	AGV:	2013	% gerealiseerde gebieden	geen info		- Botshol: zie actie 37; - Oostelijke Vechtplassen (o.a. Noorderpark): zie actie 37; - Armenland Ruwiel: is klaar. Er zijn hydrologische maatregelen uitgevoerd. Partijen moeten vaststellen of het gebied daarmee wel / niet hydrologisch op orde is (AGV + SBB).
	HDSR:	2013	% gerealiseerde gebieden	geen info		Processen voor uitvoeringsmaatregelen in de TOP-gebieden zijn ingericht. - Schraallanden langs de Meije (onderdeel Nieuwkoopse Plassen en de Haeck): zie actie 37; - Kamerikse Nessen: Hydrologisch op orde; - Bijleveld: Hydrologisch op orde; - Kolland: zie actie 37 --> oranje; - Overlangbroek: zie actie 37 --> oranje; Actie op oranje gezet wegens situatie Kolland en Overlangbroek (Essenziekte, waardoor geen maatregelen getroffen kunnen worden).
	WVE:	2013	% gerealiseerde gebieden	geen info		Geen voortgang geboekt in 2011 a.g.v. discussie herijking EHS. Nader overleg noodzakelijk over aangepaste ambitie en financiering daarvan. - Groot Zandbrink: Maatregelen zijn in beeld en deels in uitvoering; - Schoolsteeg Bosjes: Maatregelen in beeld. Herijking EHS leidt echter tot aanpassing; - Meeuwenkampje: Maatregelen in beeld; - Hel- / Blauwe Hel (onderdeel Binnenveld): zie actie 37.
<b>41. Overkoepelende afspraken uit het Convenant TOP-gebieden zijn uitgevoerd</b>						
Provincie/ Waterschap	AGV:	2013	ja/nee	ja		Ja het merendeel van de afspraken is/wordt uitgevoerd. In 2012 echter wel overleg nodig over Convenant in het licht van gewijzigd natuurbeleid en financiën.
	HDSR:	2013	ja/nee	ja		
	WVE:	2013	ja/nee	ja		
<b>42. Overkoepelende provinciale acties voor (SUB)TOP-gebieden zijn uitgevoerd</b>						
Provincie	AGV:	2013	ja/nee	ja		Uitvoering van maatregelen in SUBTOP-gebieden staat onder druk wegens beperking financiële middelen voor aanpak verdroging. In 2012 overleg nodig met waterschappen.
	HDSR:	2013	ja/nee	ja		
	WVE:	2013	ja/nee	ja		
<b>43. Maatregelen TOP-gebieden zijn vastgesteld</b>						
Provincie	AGV:	2010	% gerealiseerde gebieden	50%		zie actie 37 en 40. Botshol aanvullende maatregelen nodig. OVP: afhankelijk van beheerplan en verwerving.
	HDSR:	2010	% gerealiseerde gebieden	95%		zie actie 37 en 40. Merendeel gebieden maatregelen helder. Kolland en Overlangbroek onduidelijkheid wegens Essenziekte.
	WVE:	2010	% gerealiseerde gebieden	75%		zie actie 37 en 40. Voor 2 van de 4 gebieden maatregelen in beeld, Voor Schoolsteeg bijstelling nodig wegens herijking EHS. Hel- / Blauwe Hel (Binnenveld) ligt ver achter op planning.
<b>44. Maatregelen TOP-gebieden zijn uitgevoerd</b>						
Provincie	AGV:	2013	% gerealiseerde gebieden	25%		zie actie 37 en 40. Vertraging ontstaan door wegvallen rijksfinanciering etc. Nader overleg nodig over maatregelen in relatie tot gewenste planning, beschikbare financiën, beheerplanproces OVP en grondverwerving.
	HDSR:	2013	% gerealiseerde gebieden	50%		zie actie 37 en 40. In 3 gebieden zijn waarschijnlijk geen extra maatregelen meer nodig. Uitvoering in Kolland en Overlangbroek lastig / onzeker wegens wegvallen rijksfinanciering en Essenziekte.
	WVE:	2013	% gerealiseerde gebieden	25%		zie actie 37 en 40. Vertraging ontstaan door wegvallen rijksfinanciering etc. Nader overleg nodig over maatregelen in relatie tot gewenste planning, beschikbare financiën en grondverwerving.

: thema	: Realisatie loopt op schema
: subthema	: Er is achterstand, maar realisatie is nog wel voldoende
: acties Waterplan Utrecht	: Er is achterstand en realisatie wordt kritisch

Eigenaar	Waterschapsgebied	Jaartal doelbereik	Indicator (eenheid)	Indicator waarde	Stand van zaken	Toelichting:
<b>45. Maatregelen SUBTOP-gebieden zijn vastgesteld</b>						
Waterschap	AGV:	2013	% gerealiseerde gebieden	100%		Marickenland en Bovenland Wilnis onderdeel van inrichtingsplan.
	HDSR:	2013	% gerealiseerde gebieden	geen info		Maatregelen voor SUBTOP gebieden kunnen tijdig vastgesteld en uitgevoerd worden indien overeenstemming bestaat over beheertype en financiering; met name het laatste is nog onduidelijk. Overleg nodig.
	WVE:	2013	% gerealiseerde gebieden	70%		In 2011 geen nader onderzoek uitgevoerd. Met het oog op het verminderde budget voor verdrogingsbestrijding is het niet waarschijnlijk dat dit onderzoek nog deze periode zal plaatsvinden. Middelen zijn nodig voor uitvoering.
<b>46. Maatregelen SUBTOP-gebieden zijn uitgevoerd</b>						
Waterschap	AGV:	2015	% gerealiseerde gebieden	geen info		Hydrologische maatregelen voor Marickenland en Bovenlanden Wilnis maken onderdeel uit van inrichtingsplan en worden uitgevoerd.
	HDSR:	2015	% gerealiseerde gebieden	0 van 2		Maatregelen voor SUBTOP gebieden kunnen tijdig vastgesteld en uitgevoerd worden indien overeenstemming bestaat over beheertypen en financiering. Wegens stilvallen AVP en herijking EHS staat voortgang uitvoering onder druk. Overleg nodig hoe we hiermee verder gaan.
	WVE:	2015	% gerealiseerde gebieden	ca. 23%		In aantal SUBTOP-gebieden zijn geen hydrologische maatregelen noodzakelijk of worden deze in de huidige kaders niet mogelijk geacht. In 2011 zijn geen projecten gerealiseerd. In 2012 zijn projecten mogelijk, mits er afspraken gemaakt kunnen worden over financiering. Nader overleg noodzakelijk.
<b>48. Nieuwe afspraken 2e AVP-periode zijn vastgesteld</b>						
Provincie	AGV:	2013	ja/nee	nee		Actie is achterhaald/gewijzigd: AVP1 dat oorspronkelijk t/m 2013 liep, is voortijdig afgebroken. In nieuwe Kaderdocument AVP 2012-2015 zijn zeer globale kaders geschetst voor aanpak van verdroging in de TOP- en SUBTOP-gebieden (incl. N2000-gebieden). De globale kaders zullen eind 2012 in samenspraak met de waterschappen verder ingevuld worden (o.a. financiering door waterschappen). Overleg nodig.
	HDSR:	2013	ja/nee	nee		
	WVE:	2013	ja/nee	nee		
<b>Thema Vaarwater</b>						
<b>Voldoende capaciteit beroeps- en recreatievaarwegen</b>						
<b>49. 1e periodieke verslag staat van onderhoud vaarwegen is GS toegezonden</b>						
Waterschap	AGV:	2014	ja/nee	ja		Loopt op schema.
	HDSR:	2014	ja/nee	ja		Loopt op schema. Wordt in het verslag aangegeven hoe en wanneer het wordt opgelost?
	WSRL:	2014	ja/nee	n.v.t.	n.v.t.	Het vaarwegbeheer van het Merwedekanaal ligt bij PZH. Het baggeren gebeurt door PZH.
<b>Thema Zwemwater</b>						
<b>Zwemwaterlocaties</b>						
<b>52. Bij structureel slechte kwaliteit is een zwemwaterverbod ingesteld</b>						
Provincie	AGV:	2015	ja/nee	ja		Geen structureel slechte kwaliteit zwemwater. Op basis daarvan geen zwemverboden. Jaarlijkse aanwijzing van de betreffende zwemlocaties
	HDSR:	2015	ja/nee	ja		loopt geen gevaar.
	WSRL:	2015	ja/nee	ja		
	WVE:	2015	ja/nee	ja		