



# AVP Utrecht-Oost Jaarrapportage 2013

20 maart 2014  
versie 2.0



# Inhoud

Inhoud .....	3
1. Inleiding .....	5
1.1 Inleiding .....	5
1.2 Samenvatting met betrekking tot de voortgang .....	5
1.3 Voorbeelden uit de praktijk van de uitvoering .....	5
2. Stand van zaken uitvoering Gebiedsprogramma Utrecht-Oost .....	9
2.1 Versterking groen-blauw raamwerk Vallei, Heuvelrug & Kromme Rijnstreek .....	9
2.2 Beleef de Heuvelrug in een natuurlijk evenwicht .....	10
2.3 Ruimte voor duurzaam agrarisch ondernemen .....	10
2.4 Nationaal landschap Arkemheen-Eemland .....	11
2.5 De Grebbelinie boven water .....	12
2.6 Kromme Rijnstreek .....	12
2.7 Inzet DLG in Utrecht-Oost .....	13
2.8 Procesgeld AVP in Utrecht-Oost .....	13
3. Afsprakendocument AVP en majeure projecten .....	15
3.1 Thema 1: Natuur, Water en Bodem .....	15
3.2 Thema 2 - Landschap .....	22
3.3 Thema 3: Cultuurhistorie .....	23
3.4 Thema 4: Landbouw .....	24
3.5 Thema 5: Recreatie .....	26
3.6 Thema 6: Leefbaarheid .....	30
3.7 Thema 7: Overig .....	31
4. Voortgang - bijsturing nodig? .....	33
4.1 Overall: AVP Utrecht-Oost op koers voor 2015 .....	33
4.2 Aandachtspunten in het AVP proces .....	33
4.3 Acties vanuit de projecten .....	35
Bijlage - Dashboard AVP Utrecht-Oost .....	37



# 1. Inleiding

## 1.1 Inleiding

Voor u ligt de verantwoording over de uitvoering in 2013 van de AVP opgave in Utrecht-Oost. De opgave voor realisatie van de doelstellingen binnen de Agenda Vitaal Platteland is vastgelegd in het Afsprakendocument Agenda Vitaal Platteland 2012 – 2015, dat onderdeel uitmaakt van het Gebiedsprogramma Gelderse Vallei, Heuvelrug, Kromme Rijn 2012-2015. Dit document is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht en de Gebiedscommissies Vallei en Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.

De uitvoering van het gebiedsprogramma lag in 2013 bij Projectbureau Vallei en Heuvelrug en Kromme Rijnstreek: ondergebracht in de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei – projectbureau (SVG). Sinds 1 januari 2014 is de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei overgegaan in een nieuwe vorm: Gebiedscoöperatie O-gen.

Deze rapportage geeft weer in hoeverre we 'op koers' zitten met het behalen van de afgesproken doelen en resultaten, tot welke prestaties we in 2013 gekomen zijn en welke middelen in 2013 zijn benut.

## 1.2 Samenvatting met betrekking tot de voortgang

Geconcludeerd wordt dat het programma over het algemeen goed loopt en dat het programmabureau 'in control is' wat betreft de uitvoering. Uitzondering hierop zijn de TOP's en poorten waar een versnelling nodig is om de doelen in 2015 te kunnen realiseren. In 2014 zal het proces tot nu toe worden geëvalueerd en eventueel gezorgd worden voor aanpassingen in de uitvoering.

## 1.3 Voorbeelden uit de praktijk van de uitvoering

Onderstaande projecten zijn voor ons voorbeelden van projecten die een indruk geven van hoe de uitvoering in de praktijk verloopt.

### VALLEI BOERT BEWUST

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het project Vallei Boert Bewust gestart. In eerste instantie als een Foodvalley project, maar inmiddels vindt verbreding plaats naar Utrecht-Oost (deelnemers in Renswoude en Woudenberg). Momenteel wordt onderzocht of verdere uitrol mogelijk is, naar bijvoorbeeld gemeente Leusden, Eemland en Kromme Rijnstreek. Dit project richt zich op de verbinding van stad en platteland vanuit de (intensieve) veehouderij. Het project komt voor wat betreft de afspraken met de provincie in de plaats van het oorspronkelijk geplande project "geïmplementeerde duurzame bedrijfsvoering (bij 30 ondernemers)".

### MODDERBEEK

Waterschap Vallei en Veluwe is bezig met het laten hermeanderen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs verschillende beken in de Vallei. Dit gebeurt ten behoeve van de realisatie van ecologische verbindingzones en realiseren van de doelen uit de

Kaderrichtlijn Water. De daarvoor benodigde gronden langs de beken worden verkregen via aankoop en kavelruil. Momenteel loopt er een vrijwillige kavelruil rondom de Modderbeek, waarbij waarschijnlijk ook stroken langs de Barneveldse beek kunnen worden vrijgeruild. Dit proces verloopt moeizaam omdat de verkaveling van de betrokken bedrijven al heel goed is, de percelen nabij de beek bijna allemaal onderdeel van de huiskavel zijn en de grondprijzen in het gebied zo hoog zijn dat overbedeling nauwelijks als smeeroil werkt. Daarbij komt dat wordt vastgehouden aan de prijsbepaling op basis van agrarische waarde. Daardoor heeft het voor de grondeigenaar in eerste instantie weinig meerwaarde om gronden te verkopen of te ruilen. Het projectbureau heeft zich in 2013 ingezet om de kavelruil verder te realiseren. Dit is gebeurd door de inzet van DLG, een kavelruilcoördinator en bestuurlijk overleg tussen provincie en waterschap. De verwachting is dat halverwege 2014 de kavelruilovereenkomst, voor een deel van de gronden, getekend kan worden. Daarna kan het waterschap de verworven delen gaan inrichten. De mate waarmee de doelen worden gerealiseerd is onzeker en varieert tussen 50 en 100 %.

### FORT AAN DE BUURSTEEG

De eerste fase van het herstel van het Fort is in 2013 gestart. De reconstructie is begin februari 2014 gereed. Als gevolg van een niet voorziene bodemverontreiniging is een financiële tegenvaller ontstaan, waardoor een deel van het budget voor fase 2 is overgeheveld naar fase 1. Dit is in de bestuurlijke kopgroep Fort aan de Buursteeg in het voorjaar van 2013 besloten. Voor de 2<sup>e</sup> fase (bezoekerscentrum) zijn inmiddels potentiële exploitanten gevonden en wordt gewerkt aan het opstellen van contracten om dit bezoekerscentrum te realiseren.

### KAVELRUIL KROMME RIJNSTREEK

In het project kavelruil Kromme Rijnstreek zijn in 4 projecten grondruilen gedaan, waarbij in totaal 51 ha BBL-eigendom is verkocht aan 17 agrariërs. Door deze ruilingen is in totaal op 365 ha agrarische grond landbouwstructuurversterking bereikt. De laatste kavelaanvaardingswerken worden in 2014 uitgevoerd. Helaas kon met dit vrijwillige kavelruilproject project geen bijdrage geleverd worden aan de realisatie van EHS.

### KAVELRUIL LAAKZONE

De kavelruil Laakzone is succesvol afgesloten. Daarnaast is er een vervolg kavelruil door de gemeenten gestart, die inzet op zaken die in de vorige kavelruil niet konden worden meegenomen. Dit vindt plaats zonder AVP geld. In voorbereiding is de invulling van de landbouwstructuur in Bunschoten. De gemeente heeft het projectbureau benaderd voor advies over herziening van het bestemmingsplan en de inventarisatie van de wensen van de agrariërs.

### CONVENANT LANDGOED DE BOOM

Op 23 januari 2013 is het Convenant met Landgoed de Boom ondertekend. In het Convenant zijn afspraken gemaakt over onder meer realisatie van 55 ha. nieuwe natuur. De bestaande natuur wordt waar nodig verbeterd, onder meer via anti-verdrogingsmaatregelen. Het landschap met houtwallen, lanen en boomsingels krijgt een opknopbeurt. De melkveehouderij wordt versterkt en waar mogelijk krijgen de pachters ruimte voor uitbreiding. Tegelijk wordt ingezet op het staken van de intensieve varkenshouderij. Verder is er aandacht voor recreatie, zoals uitbreiding van het wandelroutenetwerk. De historische boerderij Groot Zandbrink moet uitgroeien tot een 'groen activiteitencentrum' waar jong en oud kunnen kennismaken met het boerenleven.

### UITBREIDING NATIONAAL PARK UTRECHTSE HEUVELRUG

Op 8 oktober 2013 is het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug uitgebreid met 4.000 hectare. Het oorspronkelijke samenwerkingsgebied waren de bos- en heidegebieden ten zuiden van de A12. De natuurgebieden tussen de kernen Zeist, Woudenberg en Leusden zijn nu toegevoegd aan de samenwerking.





## 2. Stand van zaken uitvoering

# Gebiedsprogramma Utrecht-Oost

Hieronder is de stand van zaken van de uitvoering van de integrale gebiedsprogramma's van het Gebiedsprogramma Utrecht-Oost 2012-2015 beschreven. In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de zogenaamde 'majeure projecten'.

### 2.1 Versterking groen-blauw raamwerk Vallei, Heuvelrug & Kromme Rijnstreek

#### BINNENVELD

Voor het Natura 2000 gebied Binnenveld is namens de provincies Utrecht en Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe gewerkt aan alternatieve maatregelen, die in plaats kunnen komen van het voorstel om het peil van de Grift te verhogen. Hiertoe is opdracht verleend aan RoyalHaskoningDHV, die op basis van modelonderzoek de werking van kwelputten heeft onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de kwelputten inderdaad een volwaardig alternatief kunnen vormen voor peilopzet. Er moet nog officieel toestemming worden verkregen om deze maatregel te mogen toepassen.

#### OEVERS NEDERRIJN

De projectleiding voor het project in de Uiterwaarden van de Nederrijn is bij het projectbureau neergelegd. Via dit project wordt een groot deel van de Uiterwaarden tussen de Amerongse Bovenpolder en de Blauwe Kamer ingericht als natuurzone, sommige uiterwaarden zijn al natuur, maar worden opnieuw ingericht om aan alle N2000-doelstellingen te kunnen voldoen. Het project bevindt zich in de planvormingsfase.

#### GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUW BELEID

In samenwerking met in eerste instantie de agrarische natuurvereniging Vallei Horstee, maar inmiddels ook met de agrarische natuurverenigingen Binnenveld, Kromme Rijnstreek en Noorderpark, wordt gewerkt aan de vorming van een zogenaamd gebiedscollectief en het opstellen van een Gebiedsofferte. Dit gebiedscollectief wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Hierdoor zal het agrarisch natuurbeheer in onze regio verbeteren. De ANV Ark- en Eemlandschap heeft er voor gekozen zich voorsnog niet bij dit gebiedscollectief aan te sluiten.

#### CONVENANT DE BOOM

Het convenant met landgoed De Boom is, zoals reeds in hoofdstuk 1 is aangegeven, op 23 januari 2013 ondertekend. Inmiddels komt de uitvoering ervan op stoom, o.a. via een vergevorderd plan voor een alternatieve bestemming van de historische boerderij Groot-Zandbrink.

#### KNOOPERF ACHTERVELD

Voor het toekomstige Knooperf Achterveld is het opstellen van het Publiek Programma van Eisen in een vergevorderd stadium. Medio 2014 zal dit naar verwachting worden vastgesteld door de gemeenteraad van Leusden.

Daarna kan de verkoopprocedure voor het Knooperf worden opgestart. Met dit knooperf kan een invulling worden gegeven aan de Groene Contour bij Achterveld. Hiermee wordt een nieuwe variant van rood-voor-groen ontwikkeld, in aanvulling op het bestaande instrumentarium voor ruimte-voor-ruimte en landgoederen.

## 2.2 Beleef de Heuvelrug in een natuurlijk evenwicht

### TOERISTISCHE OPSTAPPUNTEN

In 2013 is op de Heuvelrug is de basis voor de inrichting van de TOP's gereed gekomen. Er is gekozen voor één basisvormgeving voor Heuvelrug, Eemland en Kromme-Rijn. Door het toevoegen van gebiedselementen is ervoor gezorgd dat de gebiedsidentiteit beleefbaar is. Zuilen in de Heuvelrug- en Nationaal Park-huisstijl kunnen over de gehele Utrechtse Heuvelrug worden ingezet om informatie te verstrekken aan recreanten.

### UIT OP DE HEUVELRUG

SVGv heeft in 2013 de opdracht gekregen om in de jaren 2013 en 2014 de campagne Uit op de Heuvelrug verder te ontwikkelen en op te bouwen. Hiermee is gevolg gegeven aan het opgebouwde ondernemersnetwerk op de Utrechtse Heuvelrug. In 2013 is aandacht besteed aan de nieuwe website, huisstijl en samenwerking met de VVV's.

### ROUTES

In 2013 is gestart met het optimaliseren van het fietsknooppuntennetwerk in de gehele provincie, dit in samenwerking met programmabureau Utrecht West. Dit project zal zomer 2014 gerealiseerd zijn. Op de Utrechtse Heuvelrug is aanvullend hierop gestart met de planvorming voor nieuwe mountainbikeroutes en de invoering van een vignet voor mountainbikers. Een intentieovereenkomst is op 14 november getekend door de partners.

### ECODUCTEN

In 2013 heeft SVGv de opdracht gekregen om voorbereidingen te treffen voor de realisatie van twee ecoducten in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De realisatie hiervan zal volgens planning starten in 2015. Parallel hieraan is begonnen met de uitwerking van een gebiedsopgave om de natuur en recreatie in kwaliteit te verbeteren tussen de twee ecoducten over de rijksweg A12. Met inwoners, ondernemers en terreineigenaren uit de regio is een plan samengesteld waar het verleggen van recreativeroutes en –paden, het afsluiten van gemeentelijke wegen in het bos en het verbinden van heidegebieden onderdeel van is. De uitvoering van deze opgave start in 2014.

## 2.3 Ruimte voor duurzaam agrarisch ondernemen

### VALLEI BOERT BEWUST

Op 20 april 2013 was de officiële aftrap met de onthullingen van 'Vallei Boert Bewust' borden bij de eerste 2 deelnemende varkenshouders. In eerste instantie als een Foodvalley project, maar inmiddels vindt verbreding plaats in Utrecht-Oost. Er zijn al deelnemers in Renswoude en Woudenberg. Deelname aan dit project is mogelijk na certificering. Certificering vindt plaats aan de hand van een beoordeling van het bedrijf op 7 thema's: maatschappij, beeldkwaliteit, energie, mest, milieu, dierenwelzijn en diergezondheid. Het onderdeel 'maatschappij' is verplicht voor alle deelnemers. Communicatie met en naar burgers vormt een belangrijk onderdeel in de activiteiten. Hiertoe is er een burgerpanel samengesteld, dat jaarlijks bij elkaar komt en dient als klankbordgroep vanuit de burgers. Deze burgers denken mee over de ontwikkeling van het label door de jaren heen. Eind 2013 is een Raad van Advies samengesteld, die als taken krijgt: het gevraagd en ongevraagd adviseren (inspireren, prikkelen, spiegelen) over de werkwijze en het ontwikkeling van Vallei Boert Bewust en het houden van toezicht op de onafhankelijkheid van het bedrijfslabel en de toekenning hiervan. De eerste vergadering vindt plaats in het eerste kwartaal van 2014. Na de varkenshouderij zijn ook de certificeringsschema's voor de melkveehouderij en (leg)pluimveehouderij opgesteld. Ook voor deze diercategorieën zijn in 2013 deelnemers gecertificeerd en zijn de

informatieborden op vele locaties feestelijk onthuld. 15 veehouders uit de Gelderse Vallei en Utrecht-Oost zijn in 2013 gecertificeerd.

Voor 2014 staan er al diverse certificeringafspraken gepland. Het certificeringschema voor de vleeskalverhouderij zal in 2014 ook worden afgerond. Gepland is om in mei 2014 het eerste kalverbedrijf te certificeren.

#### FOODVALLEY-PROJECTEN MET UITSTRALING NAAR UTRECHT OOST

Hoewel de FoodValley projecten zich vooral in het Gelderse deel van het gebied afspelen, is er ook steeds meer uitstraling en verbreding naar Utrecht-Oost gaande. Met de opgedane kennis, ervaring en de netwerken die hierin ontstaan wordt ook invulling gegeven aan het Utrechtse landbouwbeleid.

- In 2013 is het FoodValley project Duurzaam Agrarisch Ondernemen van start gegaan, met als doelstelling het stimuleren en faciliteren van innovatie en verduurzaming van de veehouderij met behoud van verdien capaciteit. Door de minder gunstige financiële situatie op de bedrijven is er weinig investeringsdrang. Dit resulteert in minder potentiële deelnemers. In 2014 zal worden bezien of er een wijziging in het voorstel zal worden voorgelegd aan het Regiobestuur van FoodValley.
- Op 13 december 2013 heeft het Regiobestuur van FoodValley het project Kennisnetwerken duurzame landbouw goedgekeurd. In 2014 worden samen met landbouwbedrijfsleven, gemeenten, WageningenUR en Rabobank de eerste netwerken verder uitgewerkt.
- In opdracht van Regio FoodValley is een start gemaakt met het opstellen van een 'voedselvisie'. Hiermee wil de Regio zich positioneren en profileren als dé regio waar kennis en innovatie over duurzame voedselvoorziening zichtbaar en beleefbaar zijn én een duidelijk beeld geven van hoe voor de Regio een duurzame voedselvoorziening eruit ziet ('stip op de horizon').

#### DUURZAAM BODEMBEHEER

Op 26 november hebben 60 deelnemers aan het project Duurzaam Bodembeheer een kringloopcertificaat uit handen van gedeputeerde Ralph de Vries ontvangen. Dit project loopt medio 2014 af en er vindt overleg plaats over de vraag op welke wijze een vervolgproject vorm en inhoud zou kunnen krijgen.

#### RUIMTELIJKE KWALITEIT

In het kader van het project impuls ruimtelijke kwaliteit is het deelproject 'kwaliteitsbladen' uitgevoerd. Dit gebeurde in een goede samenwerking met de zeven betrokken Utrechtse en Gelderse gemeenten en de twee provincies. De kwaliteitsbladen zijn een verdere uitwerking van de kwaliteitsgids Utrechtse landschappen en provinciale en gemeentelijke plannen op het vlak van ruimtelijke kwaliteit. Initiatiefnemers worden door de kwaliteitsbladen geholpen bij het kwalitatief goed omgaan met bijvoorbeeld schaalvergroting, functiewijziging, de aanleg van wegen, energievoorzieningen et cetera. De implementatie van deze kwaliteitsbladen wordt in 2014 in werkbijeenkomsten met onder andere loketmedewerkers van gemeenten voorbereid. Daarnaast hebben de eerste twee bijeenkomsten plaatsgevonden van het kennisplatform ruimtelijke kwaliteit.

### 2.4 Nationaal landschap Arkemheen-Eemland

In het Nationaal landschap Arkemheen-Eemland is het project Laakzone, waarbij de recreatieve verbinding van de wijk Vathorst met de Randmeer kust wordt gerealiseerd in volle gang. Een recreatief centrum is inmiddels geopend. Het Projectbureau was in 2013 bij diverse projecten betrokken.

Informatie en bewustmaking van de kwaliteiten van dit Nationaal Landschap vindt plaats via diverse sporen. In het gebied werden in mei 2013 op 20 plaatsen activiteiten aangeboden in het kader van de Nationale Vogelweek. De Dag van het Nationaal Landschap, in juni, kende 25 activiteiten die, ondanks het slechte weer, door ruim 2000 mensen werden bezocht. Toeristische Opstapplaatsen (TOP's) worden ontwikkeld op twee locaties en bij het nieuwe ziekenhuis in Amersfoort wordt een interactieve informatietafel geplaatst waarop informatie over de Grebbelinie en het Nationaal Landschap aan de bezoeker wordt getoond.

Het nu 3 jaar oude Streekfonds leverde ook dit jaar weer ca. € 10.000 op, te besteden aan kleine projecten. Nieuwe ontwikkelingen zijn eind 2013 ingezet om het bedrijfsleven verder te betrekken bij activiteiten in het NLAE en te participeren in het Streekfonds. Het geld dat via het Streekfonds beschikbaar komt aan het Nationaal Landschap kan het wegvallen van structurele bijdragen van de overheid onvoldoende compenseren.

De bebording naar en bij de opstapplaatsen van de toeristische Fietsboot Eemlijn is in 2013 aanzienlijk verbeterd. In het kader van dit project is ook een viertal nieuwe fietsroutes ontwikkeld.

In Eemland heeft de sanering van een autosloopterrein, onderdeel van het natuurgebied Valse Bosjes plaatsgevonden en is het gehele gebied ingericht als natuur. Het projectbureau heeft in samenwerking met de gemeenten de afgelopen jaren landbouwinventarisaties uitgevoerd in de gemeenten Eemnes en Bunschoten. Deze informatie wordt nu mede gebruikt bij een vervolgproject gericht op de verkoop van resterend BBL bezit in Eemland.

## 2.5 De Grebbelinie boven water

Het programma Grebbelinie is nu enkele jaren op stoom. In 2013 heeft een heroverweging plaatsgehad van de in dit programma voorgenomen maatregelen en activiteiten. Met name de vraag over realiseerbaarheid en financiering door initiatiefnemers heeft ertoe geleid dat de verdere aanspraak op de AVP-middelen in het najaar van 2013 in de Gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug is besproken. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de set van projecten die moet leiden tot de beoogde programmadoelen. Dit voorstel is vastgesteld door de Gebiedscommissie Utrecht-Oost en vervolgens voorgelegd aan de provincie Utrecht. Er zijn twee grote projecten vervallen (Hoornwerk 2<sup>e</sup> fase en Lambalgen 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> fase) en ruim twintig nieuwe kleinere projecten voor in de plaats gekomen. Deze nieuwe projecten leveren een substantiële bijdrage aan de programmadoelen, zijn alle binnen twee jaar te realiseren, kunnen rekenen op bestuurlijk draagvlak en de cofinanciering levert naar verwachting geen problemen. Een aanpassing van de programmabegroting is dan ook niet nodig. Met het project Fort aan de Buursteeg zijn grote vorderingen gemaakt.

## 2.6 Kromme Rijnstreek

### ROUTES

In 2013 is gestart met het optimaliseren van het fietsknooppunten netwerk in de gehele provincie, dit in samenwerking met programmabureau Utrecht West. Dit project zal zomer 2014 gerealiseerd zijn.

### WANDELROUTENETWERK

In vervolg op de verkenning in 2012/2013 naar een tracé voor een (kidsproof) klompenpad Fort Vechten/Nieuw Wulven wordt nu gezocht naar cofinanciering ten behoeve van realisatie van het pad in 2014. Verder wordt gewerkt aan een klompenpad Driebergen-Zeist-Bunnik waar nog met een grondeigenaar wordt onderhandeld. Daarnaast wordt via Leader gewerkt aan de realisatie van het Nederlangbroekse Kastelenpad en het Klompenpad Schalkwijk door polder Blokhoven.

### POORTEN EN TOP'S

In het najaar van 2012/begin 2013 is er een verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden voor de ontwikkeling van TOP's bij Fort bij Vechten en bos Nieuw Wulven. Deze verkenning is begin 2013 afgerond en één van de conclusies was dat Fort bij Vechten de meest geschikte locatie is voor de ontwikkeling van een TOP (of Poort). In vervolg daarop is een plan van aanpak gemaakt voor realisatie van deze TOP en een aantal overige 'TOP projecten' in de Kromme Rijnstreek waaronder een TOP Linielanding (Streektransferium Schalkwijk). Er is voor gekozen najaar 2013 en 2014 eerst aan de realisatie van deze twee verder te werken. Daarna zal energie gezet worden op de realisatie van twee andere TOP's. Naar verwachting zullen in de zomer van 2014 de eerste twee TOP's gerealiseerd zijn.

### 2.7 Inzet DLG in Utrecht-Oost

In 2013 is de uitvoering voor de AVP na de herijking van de EHS weer behoorlijk op gang gekomen. DLG-medewerkers zijn via het Programmabureau ingezet op projecten in het nationaal landschap Arkemheen-Eemland, op de Heuvelrug, in de Kromme Rijnstreek en in de Grebbelinie. Enkele gerealiseerde zaken:

- De POP-subsidie voor de Laakzone is in december 2013 vastgesteld
- Voor het NLAE zijn fietsroutes gerealiseerd en beschreven in vijf leaflets;
- Voor het tracé van het wandel- en fietspad bij Fort aan de Buursteeg zijn voorbereidende werkzaamheden verricht;
- De opdracht "Verkenning Ontsnippering Heuvelrug" is afgerond;
- In november is de intentieovereenkomst "Mountainbiken op de Heuvelrug" ondertekend door NTFU, Staatsbosbeheer, Het Utrechts Landschap en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug;
- Het Grondstrategieplan Utrecht-Oost is opgeleverd.

In 2013 heeft de provincie in totaal 7990 uur DLG-capaciteit uit de zogeheten A-uren toegekend aan Utrecht-Oost. Hiervan is 7033 uur (88%) daadwerkelijk ingezet. Onderbesteding was er vooral in de gebiedsprogramma's Grebbelinie, Groen-blauw raamwerk en Ruimte voor duurzaam agrarisch ondernemen. Met name was er sprake van onderbesteding op de projecten kavelruil Modderbeek en kavelruil De Ruif. De inzet voor deze projecten was geraamd op basis van ervaringsgetallen van het kavelruilproject Laakzone. Door een effectieve inzet van de kavelruilcoördinator kon de projectleiding door DLG in de projecten Modderbeek en De Ruif efficiënter uitgevoerd worden. Een aantal landbouwgerelateerde projecten zijn om uiteenlopende redenen niet doorgegaan, wat ook een deel van de onderbesteding verklaart. Projecten op de Heuvelrug en in het Nationaal Landschap Arkemheen Eemland vergden meer inzet. In 2013 is een einde gekomen aan de dienstverlening op het gebied van intake van projectsubsidies AVP, vanwege de overgang van deze taak naar de nieuw gevormde Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

### 2.8 Procesgeld AVP in Utrecht-Oost

Voor de uitvoering van het AVP is door de provincie subsidie toegekend. Op verzoek van het programmabureau is de looptijd deze subsidie verlegd tot 1 juli 2014. Over deze subsidie wordt verantwoording afgelegd via de reguliere 'subsidielijn'.



## 3. Afsprakendocument AVP en majeure projecten

De in het vorige hoofdstuk beschreven gebiedsprogramma's zijn uitgewerkt en gekoppeld aan de provinciale doelenboom in het Afsprakendocument 2012-2015. Als bijdrage aan de provinciale doelen worden 25 majeure projecten uitgevoerd. Hierbij ligt de projectleiding doorgaans bij het projectbureau of een ander overheidsorgaan. In dit hoofdstuk geven we per AVP thema de voortgang van de 25 majeure projecten weer. De volgende kleurcodering is gebruikt om dit te illustreren:

Status	Kleur
Ligt op schema	Groen
Kent knelpunten / is vertraagd of uitgesteld	Oranje
Ligt stil / ondanks planning nog niet gestart	Rood
Vervallen / niet van toepassing	Grijs
Gereed / afgerond	Blauw

Per project wordt onder meer ingegaan op de stand van zaken van het project en de uitgevoerde maatregelen in 2013,. Ook gaan we in op de aandachtspunten voor een succesvolle uitvoering van het project. Per project wordt tenslotte ingegaan op de volgende indicatoren:

- Realisatie 2013: hoe is de realisatie in 2013 geweest
- Realisatie doelen 2015: zitten we op koers, ofwel, verwachten we de doelen in 2015 te halen?
- Realisatie resultaten 2015: zitten we op koers mbt het behalen van de afgesproken resultaten in 2015
- Financiële doelstelling 2015: het beschikbare budget voor de gehele AVP periode
- Besteding middelen 1/1/2014: output: omvang van de middelen die in 2013 zijn besteed

### 3.1 Thema 1: Natuur, Water en Bodem

De opgave in Utrecht Oost bestaat uit:

- Realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur volgens het Akkoord van Utrecht
- Uitvoeren van de synergieprojecten Kromme Rijn, bekenprogramma Vallei en inrichting van de Eem / uitvoering Samenwerkingsovereenkomst dijkverbetering

Nadat de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is vastgesteld in de tweede helft van 2013 heeft het projectbureau het Grondstrategieplan Utrecht-Oost opgesteld als advies van de gebiedscommissie aan Gedeputeerde Staten van Utrecht. Dit moet voor de komende jaren de handvatten bieden om gronden te verwerven voor nieuwe natuur. In het kader van de verkoopstrategie wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van "het verhandelbare bouwrecht" als middel om gebiedsontwikkelingen te stimuleren en kosten te dekken.

Inzet van dit middel in diverse businesscases van verkoopdossiers in gemeente Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Zeist is in beeld gebracht. De opbrengsten van deze verkopen worden vervolgens ingezet om de opgave voor nieuwe natuur te realiseren

In 2013 waren subsidie aanvragen voorzien met in totaal 119 ha aangekocht en/of ingerichte nieuwe natuur ten behoeve van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur volgens het Akkoord van Utrecht. Deze raming was op voorhand optimistisch ingestoken. De insteek was niet zozeer de reële verwachting, maar gelet op onduidelijkheden in het financiële kader gebaseerd op het maximale resultaat wat bereikt had moeten worden. In 2013 ontbraken lange tijd afspraken tussen Rijke en Provincies over het afronden van de Bestuursovereenkomst over het ILG, over verantwoordelijkheden en verdeling van middelen voor natuur hierbij. Met het Natuurpact (d.d. sept. 2103) is die duidelijkheid er eindelijk gekomen, waarna de regio een Grondstrategieplan kon gaan opstellen. Hierdoor is er veel onduidelijkheid blijven bestaan over het gronddossier. Dit was ongunstig voor de uitvoering. Begin 2014 is in Provinciale Staten een besluit voorzien waardoor de grondverwerving en grondverkoop weer echt in uitvoering kan worden gebracht. Bovendien verlopen de processen rond kavelruil en aankoop van gronden moeizaam, onder andere omdat wordt vastgehouden aan de prijsbepaling op basis van agrarische waarden. Daardoor heeft het voor de grondeigenaar geen meerwaarde om gronden te verkopen. Grondaankopen nemen daardoor meer tijd in beslag dan geraamd. Zo schuiven er twee grote projecten door naar 2014. Het betreft een grondaankoop in de Elsterbuitenwaarden van 55 ha en natuurontwikkeling op landgoed de Boom (7 ha). De kavelruil Modderbeek (waarin 20 ha nieuwe natuur is gepland) kon in 2013 nog niet afgerond worden. Het resultaat is dat er eind 2013 ca. 33 ha grond is aangekocht. Daarnaast zijn er kavelruilen in uitvoering ten behoeve van het verwerven van grond voor uitvoering van het bekenprogramma Vallei.

MP1	Synergieproject "Bekenprogramma Vallei"				
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	Het bekenprogramma bestaat uit 12 afzonderlijke projecten, waarmee invulling wordt gegeven aan alle wettelijke verplichte herinrichtingen van de Kaderrichtlijn Water voor de periode 2009-2015 en een groot deel van de KRW maatregelen voor de periode 2016-2021. Daarnaast worden alle op korte termijn haalbare maatregelen voor de natte ecologische verbindingzones opgepakt. Daarmee wordt 17,8 km beekherstel gerealiseerd in 2015.				
Stand van zaken	Afspraken over aanwending van de middelen en te leveren prestaties worden nader uitgewerkt in een overeenkomst tussen de provincie en het waterschap. Deze overeenkomst is nog niet afgesloten, maar bevindt zich in de afrondende fase. De provinciale bijdrage vindt plaats via programmafinanciering op basis van een programmaplan.				
Aandachtspunten	In 2013 is door Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie gewerkt aan een nieuwe waterovereenkomst. Deze wordt in 2014 ondertekend. Er is wel een stukje Moorsterbeek ingericht, voorbereidend werk gedaan voor inrichting van de beek op landgoed Engelaar en flink ingezet op het vrijruilen van de benodigde stroken langs Modderbeek en Barneveldse beek.				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				1.715.000	114.000



<b>MP2</b>		<b>Synergieproject "Kromme Rijn"</b>			
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	Onder andere 12 vispassages, 7,5 km natuurvriendelijke oevers (waarvan 6 km in de periode 2012-2015), 4,5 km natuurvriendelijke oever in het achterland en een slibvang worden gerealiseerd.				
Stand van zaken	<p>In 2009 is het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden gestart met het synergieproject inrichting Kromme Rijn waarin per 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisatie van de vispassages</li> <li>• Realisatie van 6 km natuurvriendelijke oevers</li> <li>• Projectplannen voor natuurvriendelijke oevers zijn alle in uitvoering of in procedure.</li> <li>• Ter compensatie van geplande aanleg van de slibvang worden extra kilometers NVO gerealiseerd (1.4 km). Dit leidt tot realisatie van de doelstellingen van de samenwerkingsovereenkomst.</li> </ul> <p>De uitvoering ligt op schema en de doelstellingen, genoemd in de samenwerkingsovereenkomst tussen het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en de provincie, worden naar verwachting in 2014 behaald. Een deel van de natuurvriendelijke oevers zijn buiten het AVP-kader om gefinancierd met POP subsidie. De rol van het projectbureau is de coördinatie en begeleiding van AVP-subsidie aanvragen en de koppeling met streekinitiatieven.</p>				
Aandachtspunten	geen				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				615.000	150.000

<b>MP3</b>		<b>KRW-inrichting Eem / uitvoering SOK dijkverbetering</b>			
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	De natuurvriendelijke inrichting van de Eem vindt plaats in combinatie met de dijkverbetering van de Eem door het waterschap.				
Stand van zaken	In 2013 is vooral gewerkt aan voorbereiding van het project en opstellen van de samenwerkingsovereenkomst. In april 2014 wordt de SOK ondertekend (Waterschap, provincie Utrecht en Natuurmonumenten). De uitvoering start naar verwachting begin 2015. Het projectbureau is hierbij zijdelings betrokken via deelname in de begeleidingsgroep.				
Aandachtspunten	Geen, de uitvoering start weliswaar later dan voorzien, maar zal in 2015 worden afgerond.				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				225.000	0

<b>MP4</b>		<b>Uiterwaarden Nederrijn</b>			
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	De aan het projectbureau verstrekte opdracht Uiterwaarden Nederrijn draagt bij aan de doelrealisatie nieuwe natuur volgens het Akkoord van Utrecht. Het gaat hier om de realisatie van een aaneengesloten natuurgebied van 165 ha voor eind 2015				
Stand van zaken	Het projectbureau werkt momenteel samen met de partners aan een nadere invulling: voorbereiden benodigde onderzoeken, voorbereiden opstellen inrichtingsvisies en inrichtingsplannen. Ook zijn stappen gezet om de Elsterbuitenwaard beschikbaar te krijgen voor dit project door middel van het voeren van gesprekken: via grondverwerving dan wel zelfrealisatie van eigenaren. Met De Boom is verder onderhandeld over aankoop van de 55 ha in haar eigendom. Ook is de optie van ontwikkeling via particulier natuurbeheer besproken. Er heeft een Stuurgroep bijeenkomst plaatsgehad, partijen zijn in principe akkoord met de aanpak. Het streven is in om in april 2014 een intentieovereenkomst voor dit project te tekenen. In het gebied Vogelenzang konden in 2013 flinke stappen gezet worden met de inrichting van het natuurgebied. De ontsluitingsweg naar de Cunerafabriek en een achterliggende woning kon na lange tijd van onderhandeling gereconstrueerd worden.				
Aandachtspunten	We zijn met de provincie in overleg over hoe we hier versnelling in kunnen krijgen. We streven naar duidelijk hierover medio 2014.				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				5.000.000	0

<b>MP5</b>		<b>Binnenveld West</b>			
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	Veiligstellen van het Natura2000 gebied Binnenveld door passende maatregelen in het beheer te regelen				
Stand van zaken	De afgelopen periode is onderzoek gedaan naar alternatieve hydrologische maatregelen voor de Natura-2000 gebieden in het Binnenveld (de Hellen en de Bennekomse Meent). Het projectbureau heeft namens de provincies Utrecht en Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe opdracht gegeven voor deze onderzoeken en de begeleiding op zich genomen. De resultaten zijn positief beoordeeld door een deskundigencommissie. De gebiedsanalyse voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is ingediend op basis van de alternatieve maatregelen. Als de beoordeling in het kader van de PAS ook positief is zullen de maatregelen dienen als basis voor een nieuw op te stellen beheerplan. Dit plan wordt in 2014 opgesteld. Financiering voorzien vanuit afspraken Rijk-provincies (o.a. PAS middelen).				
Aandachtspunten	De PAS gebiedsanalyse is nog niet goedgekeurd. De alternatieve maatregelen gelden niet als erkende herstelstrategie. Het ministerie van EZ is aan zet om dit probleem op te lossen. Intensivering van de sturing op de uitvoering is niet mogelijk. Gebiedspartijen en provincies tonen maximale inzet.				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				Zie stand van zaken	

<b>MP6</b>		<b>Faunapassages en ecoducten</b>			
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	Ontsnipperingsmaatregelen Utrechtse Heuvelrug door de realisatie van ecoducten				
Stand van zaken	In juli 2013 is door provincie Utrecht een opdracht verstrekt aan de gebiedscommissie. Het gaat om de voorbereiding van de realisatie van de (ongelijkvloerse) ecoducten over de provinciale wegen N226 (Maarsbergen - Leersum) en N227 (Maarn - Doorn). De ontsnipperingsmaatregelen aan wegen dienen aan te sluiten op een ecologisch optimale gebiedsinrichting tussen Mollebos en Rumelaar, ten zuiden van de A12. In GS is op 21 mei jl. besloten dat naast de ecoducten op de N226 en N227 een ecopassage wordt gerealiseerd op de N237 bij Griftenstein, conform het Coalitieakkoord. Mocht blijken dat na de realisering van de ecoducten N226 en N227 middelen over blijven van de beschikbare € 8,5 mln., dan komt het ecoduct over de N234 (Pijnenburg) in beeld. Voor de voorbereiding is € 50.000 beschikbaar gesteld. Er is maximaal €8,5 mln beschikbaar voor de realisatie van de ecoducten.				
Aandachtspunten	Om grip te krijgen op de voortgang zijn we van plan om in de eerste helft 2014 een integrale risicoanalyse te maken. Hiermee wordt de haalbaarheid van de doelstelling van realisatie van de ecoducten onderbouwd. Ook wordt voor dit project een adequaat projectteam ingesteld.				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				8.500.000	50.000

<b>MP7</b>		<b>Sanering en inrichting Valse Bosjes</b>			
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden.				
Omschrijving	Aankoop, sanering van voormalige autosloperij en inrichting 17 ha nieuwe natuur.				
Stand van zaken	De opgave van 17 ha ingerichte nieuwe natuur op dit voormalig bedrijfsterrein is dit jaar gerealiseerd onder projectleiding van UFL. Het projectbureau is hierbij in een adviesrol betrokken geweest.				
Aandachtspunten	Verkoop van ingerichte natuur conform Grondstrategieplan kan leiden tot versnippering van het beheergebied waarbinnen dit project ligt.				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				200.000	211.000

<b>MP8</b>		<b>Knooperf Achterveld</b>			
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	Het ontwikkelen en realiseren van een zogenaamd. knooperf in Achterveld				
Stand van zaken	Binnen het AVP programma Utrecht Oost is € 50.000 euro beschikbaar gesteld voor procesbegeleiding van een beperkt aantal projecten in de Groene Contour. In 2013 is dit budget met name besteed aan het opstellen van een Publiek Programma van Eisen voor een te ontwikkelen knooperf in Achterveld. In samenhang hiermee is				

	ook een werkbijeenkomst georganiseerd voor stakeholders uit de gemeente Leusden. Het Publiek Programma van Eisen (PPvE) wordt in de eerste maanden van 2014 opgeleverd. Start verkoopproces is voorzien voor najaar 2014 (na vaststelling PPvE door de (nieuwe) gemeenteraad van Leusden). Het budget voor de proceskosten Groene Contour is hiervoor ingezet.				
Aandachts- punten	geen				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				Zie stand van zaken.	

<b>MP9</b>	<b>Heideherstel Utrechtse Heuvelrug</b>				
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	Behoud en herstel van particuliere natuurterreinen				
Stand van zaken	In overleg met de afdeling UFL van de provincie Utrecht is in 2012 en 2013 ingezet op een bijdrage aan beheermaatregelen op particuliere natuurterreinen. Particuliere grondeigenaren kunnen hiertoe bij het projectbureau AVP subsidie aanvragen indienen. De besteding van de middelen ligt op schema. In totaal is er nu ca. 15 ha heide hersteld, terwijl 60 ha herstel voor de gehele periode is geraamd.				
Aandachts- punten	Geen interventies nodig.				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				100.000	57.000

<b>MP10</b>	<b>Weidevogelbeheer NLAE</b>				
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	Uitvoering (3 jaar) project gericht op extra maatregelen weidevogelbeheer in Maatpolder (Eemnes).				
Stand van zaken	Eerste jaar (2013) is succesvol uitgevoerd. Uitvoering wordt gecontinueerd in 2014 en 2015. Projecttrekker in het weidevogelbeheer in het Nationaal Landschap Arkemheen en Eemland is de Agrarisch Natuur Vereniging Ark- en Eemland. Zij zijn in gesprek met de afdeling UFL van de provincie Utrecht over de besteding van de AVP-middelen, die naar verwachting gedeeltelijk vrijvallen (ca. 20.000 euro).				
Aandachts- punten	Het weidevogelbeheer in de toekomst is mede afhankelijk van beleidsmatige keuzes van de provincie en van de invulling van het GLB beleid. Momenteel lijkt de beleidskeuze van de provincie en de gewenste invulling door het gebied niet op elkaar aan te sluiten. Het projectbureau heeft hierin een adviserende en ondersteunende rol.				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				200.000	53.000

MP11	Verdrogingsbestrijding				
Doelen	Verbeteren milieucondities natuurgebieden				
Omschrijving	<p>In de Gelderse Vallei en op de Heuvelrug beslaat de verdrogingsaanpak 4 TOP-gebieden (Binnenveld, Groot Zandbrink, Schoolsteegbosjes en Meeuwenkampje) en 4 subtopgebieden (de Boom, Stoutenburg, Geerestein en Soesterveen). In de Kromme Rijnstreek gaat het om de TOP gebieden Kolland en Overlangbroek. In de Gelderse Vallei is Waterschap Vallei en Veluwe de projecttrekker. Binnen de Kromme Rijnstreek en Utrechtse Heuvelrug is dit Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het projectbureau coördineert de projecten in relatie tot het AVP programma.</p>				
Stand van zaken	<p>Bij het vaststellen van het gebiedsprogramma in 2012 was de herprioritering van aan te pakken gebieden nog niet afgerond. Het GS-besluit hierover is in september 2013 genomen. De opgave voor Utrecht Oost betreft het treffen van maatregelen tegen verdroging van 6 TOP-gebieden en 13 subtopgebieden. Het totaal budget bedraagt ruim € 1,5 mln.</p> <p>In 2013 heeft het projectbureau de ontwikkelingen rondom de herprioritering gevolgd. Vooruitlopend op het GS besluit is ingezet op het aanjagen van verdrogingsbestrijding in de TOP-gebieden. Daarnaast is een AVP-subsidie aanvraag ingediend voor het treffen van maatregelen in de TOP-gebieden Groot Zandbrink en Schoolsteegbosjes. In 2013 is in Schoolsteegbosjes een kavelruil in de steigers gezet die naar verwachting begin 2014 zal worden afgerond. Daarna kan een groot deel van de anti-verdrogingsmaatregelen worden uitgevoerd.</p> <p>Voor de TOP gebieden Kolland en Overlangbroek zijn terreinmaatregelen nodig om het ondiepe grondwater en bodemvocht kwaliteit te verbeteren. Op de flank van de Heuvelrug komen veel subtopgebieden voor waarin geen verdrogingsbestrijdingsmaatregelen noodzakelijk zijn, omdat de potentiële natuurwinst nihil is (vaak door de geringe grootte van het gebied) en/of omdat er geen draagvlak is voor uitvoeringsmaatregelen. In een aantal subtopgebieden zijn diverse maatregelen uitgevoerd. Desondanks resteert er nog een aanzienlijke opgave die de bestaande natuurwaarden versterken die zijn vastgelegd in de watergebiedsplannen Groenraven-Oost en Langbroekerwetering. Als alle bovengenoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd is er geen sprake meer van een antiverdrogingsopgave binnen het oostelijk deel van het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden.</p>				
Aandachtspunten	<p>De verwachting is dat de uitvoering door de waterschappen vanaf 2014 goed op gang zal komen, mede ook doordat de gesprekken tussen de provincie en de waterbeheerders over programmafinanciering voor verdrogingsaanpak zich in de afrondende fase bevinden. Door het projectbureau intensiever bij het definitief maken van de afspraken tussen waterbeheerders en de provincie en de beheersing van de uitvoering te betrekken kunnen we onze coördinerende rol in de uitvoering beter vervullen.</p>				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				1.577.000	121.000

### 3.2 Thema 2 - Landschap

MP12	Uitvoering convenanten Gelderse Vallei				
Doelen	Convenanten met landgoederen in de Gelderse Vallei uitvoeren				
Omschrijving	Het projectbureau richt zich op de uitvoering van 3 convenanten; den Treek, De Boom en Groene Agenda Leusden.				
Stand van zaken	<p>Het Convenant Den Treek is nagenoeg afgerond en verloopt volgens planning. Er resteren nog enkele hectares natuurontwikkeling. Er wordt nog gezocht naar een locatie voor een bezoekerscentrum.</p> <p>Voor Den Treek was een bedrag van € 850.000 gereserveerd. Momenteel wordt in kaart gebracht welk bedrag precies resteert. € 200.000,- is daarbij geormerkt voor het realiseren van het bezoekerscentrum. Voor het resterende bedrag wil het programmabureau (of Den Treek???) een voorstel doen. Zo wordt gedacht aan laanherstel op het landgoed, een lang gekoesterde wens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het proces bij landgoed De Boom loopt gestaag. Naar verwachting worden in 2014 en 2015 belangrijke stappen gezet in de natuurontwikkelingsopgave.</li> <li>• Door de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur is een deel van het convenant Groene Agenda Leusden komen te vervallen. Voor de Schoolsteegbosjes geldt nog wel een verwervingsopgave. Op dit moment is een kavelruil in voorbereiding die in 2014 zal worden afgerond. Daarmee kan het zuidelijk deel van de Schoolsteegbosjes worden gerealiseerd. Voor het Centraal Buitengebied Leusden is vrijwel overeenstemming over een landschapsplan. Begin 2014 zal het plan ter subsidiëring worden ingediend.</li> <li>• In het Langesteeggebied is door Heijmans Vastgoed het initiatief genomen om een deel van de Groene Contour te realiseren via een vernieuwende rood voor groen constructie. Op dit moment lijkt het een kansrijk initiatief, maar het moet nog nader verkend worden.</li> </ul>				
Aandachtspunten	Met name het proces bij De Boom verloopt gestaag. Dit proces heeft een lange doorloop tijd, verwachting is echter dat in 2014 belangrijke stappen genomen worden.				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				1.920.000	0

MP13	Impuls voor Regionale Beeldkwaliteit Gelderse Vallei en Eemland				
Doelen	Versterken van de ruimtelijke kwaliteit in de regio				
Omschrijving	Onder de titel Impuls Ruimtelijke Kwaliteit wordt een programma uitgevoerd dat bestaat uit de onderdelen: Kennisplatform (A), Criteria Beeldkwaliteit (B) en Monitoring en bestuursgesprek (C). Daarnaast bevat het programma een onderdeel Begeleiding ruimtelijke inpassing initiatieven schaalvergroting (onderdeel D), dat buiten het subsidiedeel van Agenda Vitaal Platteland valt.				
Stand van zaken	<p>De tussentijdse resultaten uit het projectplan zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deel project A - kennisplatform: in 2013 hebben de eerste twee kennisplatformbijeenkomsten plaatsgevonden met een brede opkomst van gemeenten, provincies, ruimtelijk adviseurs, welstandsorganisaties en ondernemers.</li> <li>• Deelproject B - monitoring en bestuursgesprek: De eerste ruimtelijke kwaliteitstoets is in voorbereiding in samenwerking met desbetreffende gemeente en studenten van Van Hall Larenstein.</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deelproject C - kwaliteitsbladen: De kwaliteitsbladen zijn opgesteld en meerdere keren besproken in bijeenkomsten met gemeenten, provincies, adviseurs en diverse maatschappelijke organisaties. Het eindproduct - de kwaliteitsbladen - zijn een uitwerking van de Kwaliteitsgids Utrechtse landschappen en zijn aangeboden aan de zeven deelnemende gemeenten met het verzoek om deze te borgen. In 2014 vinden nog enkele implementatiebijeenkomsten plaats met loket medewerkers en medewerkers van de regionale uitvoeringsdiensten.</li> <li>Deelproject D - adviezen inpassing schaalvergroting: niet van toepassing op het Utrechtse deel van de regio.</li> </ul>				
Aandachts-punten	Om de kwaliteitsbladen daadwerkelijk in de gemeenten te laten gebruiken is blijvende aandacht nodig. Hieraan wordt onder meer in het bestuursgesprek (onderdeel B) en het kennisplatform (onderdeel A) aandacht besteed.				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				Geen specifiek budget	

### 3.3 Thema 3: Cultuurhistorie

MP14	GrebbeLinie
Doelen	Beter beleefbaar en bereikbaar maken van de GrebbeLinie
Omschrijving	Uitvoering van de Gebiedsvisie GrebbeLinie boven water
Stand van zaken	<p>In 2012 is de uitvoering ingezet met AVP-aanvragen voor het herstel van coupures en het project "kleine initiatieven". In 2013 zijn diverse kleine aanvragen ingediend onder andere voor de GrebbeLinie maand. In Leusden is een Coupure hersteld en ook zijn voor Woudenberg en de gemeente Utrechtse Heuvelrug de voorbereidingen voor het aanbrengen van Coupures in volle gang. Voor het herstel van het Hoornwerk aan de voet van de Grebbeberg in Rhenen is de AVP-subsidie toegekend, de uitvoering zal in september 2014 ter hand worden genomen. De restauratie en herontwikkeling van Fort aan de Buursteeg is in volle gang.</p> <p>In 2013 werd voor het eerst een gehele GrebbeLinie maand georganiseerd. Er was een gevarieerd aanbod, met het accent op de zaterdagen in de maand mei. Vanwege de spreiding van de buitenactiviteiten was het maandevenement in zijn geheel minder kwetsbaar voor eventueel ongunstige weersomstandigheden en konden bezoekers eenvoudiger meerdere locaties bezoeken.</p> <p>In samenwerking met de Recreatieondernemers GrebbeLinie, VVV Regio Vallei en vele vrijwilligers kwam tevens de eerste GrebbeLinie wandeltocht van de grond met tochten van 10, 20 en 40 kilometer. De GrebbeLinie maand haalde onder meer de landelijke kranten met de (her)opening van de loopgraaf in Woudenberg door generaal b.d. Van Uhm. Tevens waren er archeologen in het Fort aan de Buursteeg, rondleidingen en fietstochten, oude militaire voertuigen en activiteiten bij Hoeve de Beek. Het betekende goede publiciteit voor de GrebbeLinie en zorgde voor nieuwe initiatieven en verbindingen tussen ondernemers en vrijwilligers. Hoogtepunten in 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Januari, Feestelijke opening van Fort Daatselaar in Renswoude.</li> <li>Februari, Voorbereidingen GrebbeLinie wacht: vrijwilligers, ondernemers, LEU en SBB.</li> <li>Maart, Aanvang coupureproject Leusden en Woudenberg bij de Asschatterweg.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• April, Tweede platform: met tandems en de fietsboot Eemlijn langs de linie in Amersfoort.</li> <li>• Mei, Eerste editie Grebbeliniewandeltocht tijdens Grebbelinie maandag</li> <li>• Juni, Crowdfunding in de Grebbelinie door studenten HKU: film Mei 1940</li> <li>• Juli, Meer dan 1300 leerlingen door de loopgraaf, Stichting Grebbelinie in't Vizier</li> <li>• September, Samenwerking gemeenten en vrijwilligers op Monumentendagen</li> <li>• Oktober, Derde platform Grebbelinie in de Neder-Betuwe bij De Spees</li> <li>• November, Herstelwerkzaamheden Fort aan de Buursteeg in volle gang</li> <li>• December, Recreatieondernemers Grebbelinie maken werk van het landschap</li> </ul>				
Aandachts- punten	<p>Er is tot nu beperkt aanspraak is gemaakt op het beschikbare budget. De financiering van de werkzaamheden voor Fort aan de Buursteeg zijn bekostigd vanuit een eerder budget en drukken dus niet op dit AVP-budget.. Dit lag vooral in het feit dat het moeilijk was om de voldoende cofinanciering te realiseren.</p> <p>Hiertoe is het gebiedsprogramma bijgesteld. Ondanks de bijstelling van het programma blijft het noodzakelijk om aandacht te houden op het vinden van cofinanciering met en voor uitvoeringspartners. Het programma is in 2013 bijgestuurd. Bevestiging daarvan door de provincie Utrecht is daarbij nodig.</p>				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				3.300.000	373.000

### 3.4 Thema 4: Landbouw

<b>MP15</b>	<b>Kavelruil en landbouwstructuurverbetering</b>
Doelen	Betere productie-omstandigheden landbouw, bevorderen van innovatie en stimuleren van duurzame landbouw. Naast dit primaire landbouwdoel wordt het middel van kavelruil ook ingezet om EHS-doelstellingen te realiseren
Omschrijving	Uitvoeren van kavelruilen, waarbij op basis van de uitkomsten van quickscans wordt bezien welke aanpak per gebied het meest succesvol kan worden ingezet.
Stand van zaken	<p>In de bestuurlijke werkgroep grondzaken in Utrecht-Oost is afgesproken om, als vervolg op het Grondstrategieplan (nov. 2013), in 2014 te starten in Eemland. Hierbij zal worden verkend op welke wijze het BBL-bezit het beste verkocht kan worden en of 'Verkavelen voor groei' een kansrijke benadering is. In het gebied rondom Meeuwenkampje (in combinatie met aanwezig herstelplan hydrologie) en in de omgeving van Kolland - Overlangbroek (integrale opgave) worden verkavelingsmogelijkheden onderzocht. Na deze verkenningen kan meer worden gezegd over kans op realisatie.</p> <p>Voor het Binnenveld is een kavelruil in beeld geweest, maar deze staat voorlopig 'on hold' in afwachting van de nadere uitwerking van de plannen voor het Binnenveld (N2000).</p> <p>De werkzaamheden in het LOG concentreren zich op het vinden van een passende invulling voor de verworven locatie aan de Spoorlaan in Overberg. Enkele ondernemers hebben interesse getoond, maar tot dusverre is het vanwege om meerdere redenen nog niet tot zaken gekomen. Momenteel ligt er een</p>



	<p>principeverzoek bij de gemeente om hier een mestverwerkingsbedrijf te vestigen. Daarnaast wordt in de omgeving van de Grote Fliertse Dijk (Renswoude) gewerkt aan een kavelruil waarbij overtollig BBL-bezit ingebracht wordt voor landbouwstructuurversterking (verbetering huiskavel, verkorting afstanden). In de Kromme Rijnstreek loopt de kavelruil Schalkwijk. Er is inmiddels een gebiedsmakelaar aangesteld, die inhoudelijk wordt ondersteund door DLG.</p>				
Aandachts- punten	<p>In 2013 zijn geen nieuwe aanvragen voor vrijwillige kavelruil binnengekomen. Dit komt doordat kavelruilen in combinatie met natuur- of landschapsdoelen zich niet spontaan aandienen. Nieuwe mogelijkheden ontstaan in 2014 door de methode 'Verkavelen voor groei' die recent is ontwikkeld door LTO, DLG en Kadaster. De bijsturing die we hierop doen koppelen we aan de vast te stellen grondstrategie. Wij verwachten hier mee het uitvoeren van minimaal drie kavelruilprojecten in de AVP-periode in Utrecht-Oost te bereiken</p>				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				560.000	86.000

<b>MP16</b>	<b>Duurzame landbouw en innovatie</b>
Doelen	Betere productieomstandigheden landbouw, bevorderen van innovatie en stimuleren van duurzame landbouw
Omschrijving	Uitvoering van projecten waar ondernemers meer doen dan wat wettelijk voorgeschreven is.
Stand van zaken	<p>In 2012 is het project "verhogen bodembiodiversiteit voor een duurzame perenteelt" gestart, waarbij getracht wordt een optimale perenproductie te realiseren door uitgekiend bodembeheer en bemesting. Het project loopt volgens planning (op 3 bedrijven praktijkproeven en 2 bijeenkomsten van grotere studiegroep).</p> <p>In 2013 is ook gewerkt aan de integratie van LaMi met de beide programmabureaus. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk werkprogramma en de komst van een LaMi-medewerker op beide programmabureaus. De LaMi-medewerker is gestart met een verkenning naar mogelijke activiteiten rond Natura2000/Nb-wet gebieden en naar mogelijke KRW projecten. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om in Utrecht te starten met activiteiten voor ammoniakreducerende maatregelen, vergelijkbaar met maatregelen die in de Proeftuin Natura2000 in Overijssel uitgevoerd. Op dit moment is 1 mogelijke pilot voor 2014 in beeld waar de komende periode de haalbaarheid verder wordt verkend.</p> <p>Hiernaast zijn met het beschikbare LaMi budget diverse activiteiten uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het organiseren van informatiebijeenkomsten over duurzame energie en vervolgactiviteiten hierop</li> <li>• het organiseren van de Utrechtse melkveehouderijavond</li> <li>• het uitbrengen van de Aanjager</li> <li>• Uitvoering convenant "schoon water Utrechtse fruitteelt" (gesloten met HDSR, Provincie Utrecht en Utrechtse fruitsector)</li> </ul>
Aandachts- punten	Het projectbureau is in afwachting van een vervolg op het provinciale project rond innovatieve stallen (Robuuste Boerderij). De provincie is momenteel bezig met een herijking van dit project, waardoor er op dit moment nog geen duidelijkheid is. In het eerste kwartaal 2014 willen we deze duidelijkheid verschaffen.

Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				400.000	0

<b>MP17</b>					
<b>Stadslandbouw en/of multifunctionele landbouw</b>					
Doelen	Betere verbinding van stad en platteland				
Omschrijving	Het bevorderen van de verbinding tussen burgers enerzijds (zowel in steden als in dropen) en de agrarische sector anderzijds.				
Stand van zaken	<p>In juli is een verkenning gestart over het stimuleren van stadslandbouw en het versterken van de ketens en netwerken rondom regionaal voedsel. De uitkomsten zijn op dit moment nog niet bekend. Een verwacht project om regionaal voedsel in de zorgsector te stimuleren is nog niet van de grond gekomen. Het stimuleren van maatschappelijke diensten krijgt onder meer vorm in boerderijeducatie en werkzaamheden op het gebied van het nieuwe GLB. Voor boerderijeducatie is een project van Boerderij in de Kijker gehonoreerd.</p> <p>Met de ANV Vallei Horstee en het CLM is verkend hoe kan worden ingespeeld op het nieuwe GLB.</p> <p>Dit heeft geresulteerd in het opstellen van een concept gebiedsofferte zoals beoogd in het nieuwe GLB. Deze is recent aangeboden aan de Provincie Utrecht.</p> <p>Vallei Boert Bewust: er zijn inmiddels 8 bedrijven in Utrecht-Oost, die gecertificeerd zijn (6 melkveebedrijven, 1 gemengd bedrijf pluimvee/melkkoeien en 1 gemengd bedrijf varkens/melkkoeien). Voor 2014 staan er ook diverse certificeringsbezoeken aan Utrechtse bedrijven gepland. Ook worden activiteiten met burgers ontwikkeld en wordt in het project samengewerkt met diverse kennisinstellingen. Zodoende draagt dit project bij uitstek bij aan verbinding tussen stad en platteland.</p> <p>In de AVP beschikking uit juli 2013 zijn er proceskosten opgenomen voor uitvoering van dit project.</p>				
Aandachtspunten	Provinciaal beleid biedt de mogelijkheid om in kernrandzones nieuwe stedelijk gelieerde functies toe te voegen. Gemeenten dienen hiertoe een integrale visie en specifiek beleid (zgn. kernrandvisie) te ontwikkelen. Gemeenten in Utrecht-Oost hebben een dergelijke visie nog niet opgesteld. Wij zullen een aanpak hiervoor initiëren.				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				350.000	45.000

### 3.5 Thema 5: Recreatie

<b>MP18</b>	
<b>Recreatieve poorten en TOPs</b>	
Doelen	Completeren recreatieve hoofdnetwerken, landschap beter beleven, ondersteunen ondernemerschap
Omschrijving	In het afspraken document is een budget van € 540.000 opgenomen voor de realisatie van de AVP-doelstelling "ontwikkelde recreatieve poorten of toeristische opstappunten". Een deel van het budget is verbonden aan het provinciale Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme, dat als kader dient voor aanwending van deze budgetten.

	<p>Doel van het project is de ontwikkeling van een herkenbaar en samenhangend provinciaal netwerk van poorten en toeristische opstappunten (TOPs), als onderdeel van het Recreatief Hoofdnetwerk van de provincie en waarmee toegang wordt geboden tot gebieden en landschappen. Doel is dat dit netwerk als een samenhangend geheel van regionale routes functioneert</p>
Stand van zaken	<p>De aanwending van dit budget is inhoudelijk nader uitgewerkt in een projectopdracht van de provincie aan het projectbureau. Het projectbureau heeft hierin een procesrol. Zij verkent de ontwikkeling van poorten en TOP's op diverse locaties in nauwe samenwerking met de gebiedspartners.</p> <p>Voor de Kromme Rijn zijn de volgende locaties in beeld: Vechten, Linietransferium, Stadshaven Wijk bij Duurstede, Gravenbol en het Eiland van Schalkwijk. De verkenning wordt verder uitgevoerd in 2014 waarna realisatie van ca. 4 TOPs en/of poorten zal plaatsvinden in 2015. In Eemland is contact met twee horeca-ondernemingen waar kansrijke mogelijkheden zijn.</p> <p>Op de Utrechtse Heuvelrug vindt nog afstemming plaats met de provincie en het gebied. De interesse vanuit het gebied is daarmee ruim voldoende en dit biedt naar alle waarschijnlijkheid goede realisatiekansen om de gestelde doelen in 2015 te halen. In 2014 worden meerdere subsidieaanvragen verwacht.</p> <p>Dit betreffen Slot Zeist en het inrichten van een informatiecentrum op Vliegbasis Soesterberg voor de herkenbaarheid van de gehele regio Utrechtse Heuvelrug. En ook het realiseren van een TOP bij de Generaal in Baarn en een TOP ten oosten van Zeist.</p> <p>Voor alle drie de deelgebieden binnen Utrecht-Oost geldt dat nu dat er een eenduidige huisstijl is gekozen, voor zowel bebording als qua informatiepaneel. In afstemming met de provincie Utrecht en de ANWB is met enkele partners overeengekomen om hun locatie voorlopig al als TOP op te nemen op de website "Het land van de ANWB". Deze locaties zijn de Theetuin in Eemnes, het Doornse Gat, de Kaapsche Bossen en de Tabakshuur te Amerongen.</p> <p>Verder is er op de Utrechtse Heuvelrug in 2013 gewerkt aan de koppeling tussen de campagne Uit op de Heuvelrug en de inrichting van Poorten en TOPs. Deze campagne is gestart vanuit de provincie Utrecht in samenwerking met de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Rhenen, Zeist, Soest, De Bilt en Baarn. In de jaren 2013 en 2014 werken de gemeenten De Bilt en Baarn hier niet meer aan mee, doel is hun deelname voor 2015 wel weer veilig te stellen. De inrichting op de poorten en TOPs past geheel bij de huisstijl van de campagne en de al gerealiseerde Groene Entrees in het Nationaal Park. Zo ontstaat een eenduidige huisstijl, is de Utrechtse Heuvelrug als geheel herkenbaar en zichtbaar voor de recreant en toerist. Onderdeel van deze huisstijl is het ANWB-bord dat de recreant en toerist naar de Poorten en TOPs moet geleiden, ook in de regio's Nationaal Landschap en Kromme Rijnstreek. Het prototype van dit bord is onthuld op 1 november op Slot Zeist.</p> <p>In het Nationaal Landschap AE zijn vergevorderde gesprekken gaande met de eigenaren van twee locaties. In de Vallei zijn gesprekken met een gemeente (Renswoude), en in Grebbelinieverband met nog twee locatie-eigenaren gaande (in Leusden en Renswoude).</p>
Aandachtspunten	<p>De realisatie van TOPs is afhankelijk van enthousiasme en cofinanciering door ondernemers.</p>

	Cofinanciering organiseren blijkt in de praktijk vaak een moeilijke punt. In de huidige economische situatie is er bij ondernemers in het algemeen weinig animo of financiële mogelijkheid om extra investeringen te plegen. Dit vraagt om een intensieve tijdsinzet en veel creativiteit om desondanks toch tot resultaat te komen. Samenwerking, delen van knowhow en netwerk door O-gen en provincie is essentieel bij het overtuigen van onze ondernemers. De kaart met potentiële locaties die is vastgesteld door de provincie zal op onderdelen moeten worden gewijzigd, omdat in overleg met het gebied duidelijk is geworden dat andere locaties soms beter zijn. Door efficiënte uitwerking van het concept op de Heuvelrug is het wellicht mogelijk om extra maatregelen op locaties te treffen of andere locaties van inrichting te voorzien. Dit is geen onderdeel van de opdracht en gaan we afstemmen met de provincie. We willen onze aanpak intensiveren en komen met een voorstel hierover.				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				540.000	0

<b>MP19</b>	<b>Optimalisatie fietsroutenetwerk</b>				
Doelen	Completeren recreatieve hoofdnetwerken, landschap beter beleven, ondersteunen ondernemerschap.				
Omschrijving	Doel van het project is een betrouwbaarder, beter functionerend en aantrekkelijker fietsknooppuntensysteem voor de recreant. Het streven is dat het systeem geen fouten meer bevat, beter aansluit op andere provincies en beter aansluit op het toeristisch-recreatief product (Poorten/TOPs, cultuurhistorische bezienswaardigheden, kernen, etc.). Opdrachtgever is Provincie Utrecht, opdrachtnemer zijn de projectbureaus Utrecht West en Vallei/Heuvelrug en Kromme Rijnstreek gezamenlijk.				
Stand van zaken	De Programmabureau's treffen momenteel de laatste voorbereidingen, voordat opdracht wordt gegeven voor de uitvoering / realisatie door Recreatie Midden Nederland (RMN). Het te realiseren netwerk is bijna in beeld en de kosten zijn begroot. Afspraken over (co)financiering worden uiterlijk 31 januari 2014 vastgelegd met de betreffende gemeenten. RMN start in februari met de voorbereidingen voor de realisatie. Streven is om in juni 2014 het geoptimaliseerde netwerk te kunnen 'openen'. In het afsprakendocument is voor het verbeteren van het fietsroutenetwerk een budget voor Utrecht-Oost gepland van € 209.000. In 2013 zijn de budgetten voor Utrecht-Oost en Utrecht-West weer samengevoegd en worden daarmee volledig ingezet voor de optimalisatie van het fietsknooppuntensysteem. Het totaalbudget bedraagt € 348.000.				
Aandachts-punten	Geen				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				348.000	0

<b>MP20</b>	<b>Wandelroutenetwerk</b>				
Doelen	Completeren recreatieve hoofdnetwerken, landschap beter beleven, ondersteunen ondernemerschap				
Omschrijving	Realiseren aaneengesloten wandelroutenetwerken en infrastructuur in Utrecht-Oost.				
Stand van zaken	In Eemland is door initiatiefnemers (LEU, gemeente Bunschoten en ANV Ark&Eemland) het plan opgevat om in 2014 twee nieuwe klompenpaden aan te leggen, dit volgens het klompenpadenconcept. In de omgeving van Stoutenburg zijn er plannen voor een klompenpad. Op de Heuvelrug wordt in 2014 de verdere ontwikkeling en haalbaarheid van een wandelnet onderzocht. Eenzelfde ontwikkeling vindt ook plaats in het Kromme Rijn Gebied. Op basis van een in 2012 verleende LEADER beschikking aan LEU wordt de ontwikkeling van een klompenpad in Cothen voorbereid.				
Aandachts-punten	Voor wandelen is tot nu toe geen nadere uitwerking van de bepalingen in het afspraken document gemaakt en zijn er daarom nog geen middelen aangewend. Wel zijn er projectideeën in ontwikkeling. De initiatieven hiervoor komen van gebiedspartners, waarbij co-financiering een struikelblok is. Het projectbureau is van plan om haar procesrol in 2014 zwaarder in te vullen.				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				180.000	0

<b>MP21</b>	<b>Recreatieterrein en groengebied Amersfoort</b>				
Doelen	Completeren recreatieve hoofdnetwerken, landschap beter beleven, ondersteunen ondernemerschap				
Omschrijving	Aanleg van recreatieve voorzieningen in het kader van de staduitbreiding van Amersfoort (wijk Vathorst). In hoofdzaak betreft dit aanpassingen aan de waterloop de Laak, zodat deze bevaarbaar wordt voor kleine vaartuigen, het realiseren van een nieuwe vaarweg vanaf Laak naar het Randmeer, en de aanleg van nieuwe fiets en wandelverbindingen. Mede doelstelling is een verbetering van de afwatering van het gebied Vathorst en Nijkerkerveen. In het kielzog van deze activiteiten zijn de mogelijkheden voor een nieuwe horecagelegenheid geschapen (De Kooi) en zijn overbodige gronden die aangekocht waren voor dit project, middels een kavelruilproject weer herverdeeld onder de zittende agrariërs.				
Stand van zaken	De uitvoering van het project 'Convenant Laakzone' loopt. Elke 2 maanden vindt er voortgangoverleg plaats. Het projectbureau is hierbij procesmatig betrokken als lid van de ambtelijke en bestuurlijke projectgroep. De uitvoering van deze opgave vindt plaats door de afdeling UFL. Totale kosten € 3.5 milj; Financiering van het project deels vanuit AVP 2007-2011 (€ 3 milj.) en € 0.5 milj. vanuit de huidige AVP periode.				
Aandachts-punten	Geen				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				500.000	200.000

## 3.6 Thema 6: Leefbaarheid

MP22		LEADER programma Kromme Rijnstreek			
Doelen	Stimuleren van de fysieke en sociaal-economische vitaliteit op het platteland.				
Omschrijving	De Kromme Rijnstreek werkt aan fysieke en sociaal-economische vitalisering van het platteland op basis van het Europese Plattelands OntwikkelingsProgramma Leader. In het LEADER Ontwikkelingsplan 2007-2013, dat is opgesteld door de lokale Plaatselijke Groep, zijn de belangrijke thema's: versterken van de streekidentiteit; het <i>verbeteren, ontsluiten en vermarkten</i> van natuur, milieu, cultuurhistorie en landschap (ofwel "fysieke vitalisering"); behouden en verbeteren van de leefbaarheid van het platteland en de kleine kernen d.m.v. het opzetten van nieuwe economische activiteiten en nieuwe sociale voorzieningen in de streek en behoud en ontwikkeling van basisvoorzieningen en ondernemerschap in (kleine) kernen.				
Stand van zaken	In de huidige LEADER-periode hebben ruim 40 projecten een bijdrage gekregen vanuit LEADER Kromme Rijn: Europees budget en/of een bijdrage vanuit het LEADER Streekfonds (bijdragen van gemeenten en Waterschap). LEADER Kromme Rijn is betrokken bij drie samenwerkingsprojecten met andere LEADER-regio's. Het project Lekker Utrechts is afgerond. De projecten rond de thema's Limes en Kersen zijn nog in volle gang. Doelstelling van het project "Limissie" is om de grens van het oude Romeinse Rijk (de Limes) weer zichtbaar te maken en tot leven te brengen. In het kader van het Kersenproject hebben onder andere excursies plaatsgevonden naar het Oostenrijkse Nordburgenland, waarbij beide gebieden kennis hebben uitgewisseld over de teelt, verwerking en vermarkting van kersen, maar ook over het benutten van de kers als streekicoon bij promotie van de streek. Met de subsidie aanvragen van 2013 zijn alle POPaanvragen voor het resterend LEADER geld ingediend. Er zijn nog enkele projecten in uitvoering.				
Aandachtspunten	De LEADER projecten dienen uiterlijk 31 december 2014 te zijn uitgevoerd. De Plaatselijke Groep en de LEADER-coördinator blijven tot die datum actief om de projecten te begeleiden, effecten te monitoren en voorbereidingen te treffen op een mogelijke nieuwe LEADER-periode (CLLD).				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				152.000	52.000

MP23		Herstel Rechthuis Renswoude			
Doelen	Restauratie en herbestemming voormalig Rechthuis te Renswoude				
Omschrijving	Door de gemeente Renswoude is het voormalige Rechthuis in stappen aangekocht. Dit met het doel dit monumentale pand te restaureren en geschikt te maken voor een publiek-recreatieve bestemming (hotel/restaurant) met maatschappelijke nevenbestemmingen (bijv. raadszaal, info punt Grebbelinie, huisvesting organisaties).				
Stand van zaken	De beoogde herbestemming is vanwege de huidige economische crisis en hoge investeringsbehoefte niet op korte termijn te realiseren. De beoogde inzet van 0,8 mln aan RBV-geld voor het Rechthuis is veranderd. In het bestuurlijk overleg met Renswoude is besloten om de AVP-subsidie te schrappen. Dit project komt hiermee te vervallen. De gemeente mag daarom de RBV-afracht van 1,5 mln verminderen met 0,4 mln. Hiermee komt POP budget vrij, uitgangspunt is dat dit wordt ingezet voor projecten op de lijst voor het RBV-budget.				

Aandachts- punten	Geen				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				400.000	0

### 3.7 Thema 7: Overig

MP24	Samenwerkingsagenda (SAG)				
Doelen	Ondersteuning van projecten en activiteiten gericht op versterking landschap en beleving landschap.				
Omschrijving	In het kader van de samenwerkingsagenda (SAG) in het Nationaal Landschap Arnhemheen en Eemland is € 0,1 mln beschikbaar. Deze middelen zijn vrij besteedbaar voor projecten binnen dit gebied.				
Stand van zaken	Met de inzet van dit budget is het herstel van 3 landschapselementen gepland. Dit wordt momenteel breder ingevuld door het geld tevens in te zetten als cofinanciering voor voorzieningen/evenementen, die bijdragen aan de beleving van Arnhemheen en Eemland. Als projecten zijn genoemd : Aanleg vogelboulevards, versterking recreatieve infrastructuur, organisatie van publieksactiviteiten (zoals Dag v/h NLAE), website aanpassing.				
Aandachts- punten	De activiteiten zijn veelal redelijk kleinschalig van aard, en ook afhankelijk van de min of meer spontane acties en mogelijkheden die zich voordoen binnen het gebied. Het separaat aanvragen van subsidie voor deze activiteiten neemt relatief veel tijd, en komt vaak te laat. Voorgesteld wordt voor het SAG budget een "trekkingrechten" systeem in te voeren (een soort kleine initiatieven kas).				
Indicatoren	Realisatie 2013	Realisatie doelen 2015	Realisatie resultaten 2015	Financiële doelstelling 2015	Besteding middelen 1/1/2014
				100.000	10.000

MP25	RBV-budget				
Doelen	Binnen het AVP "vrij besteedbare middelen"; geen concrete doelstellingen				
Omschrijving	Met de gemeenten Renswoude en Woudenberg zijn afspraken gemaakt over de afdracht van zogeheten RBV-gelden (Regeling beëindiging veehouderijtakken). Het gaat daarbij om de verrekening van kosten die werden gemaakt voor de sanering van de intensieve veehouderij en van opbrengsten die worden gegenereerd via de verkoop van woningbouwkwavels. Deze afspraken vloeien voort uit het reconstructieplan en zijn vastgelegd in verschillende bestuursovereenkomsten (Woudenberg: 27-09-2004, Renswoude: 14-1-2002 en 6-3-2007). Aldus is bepaald dat Woudenberg in totaal 2,45 mln. afdraagt aan de provincie en Renswoude 1,5 mln, in totaal 3,95 mln. In de overeenkomsten staat verder dat de provincie de afdrachten, na aftrek van de kosten, zal investeren in het Reconstructiegebied en de Grebbelinie.				
Stand van zaken	Bij de start van de nieuwe AVP-periode waren de kosten voor de sanering inmiddels bekend; ongeveer € 0,77 mln.				

	<p>Daarmee is het resterende beschikbare bedrag voor investeringen ongeveer € 3,2 mln. In het kaderdocument AVP 2012-2015 is hiermee rekening gehouden. De verwachte afdrachten zijn opgevoerd als dekking voor de volgende posten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• covenant De Boom 0,65 mln</li> <li>• covenant Den Treek 0,85 mln</li> <li>• rechthuis Renswoude 0,8 mln</li> <li>• reconstructie projecten uit RBV Woudenberg 0,9 mln</li> </ul> <p>In het gebiedsprogramma Utrecht-Oost 2012-2015 is € 0,9 mln. aan RBV-geld aangemerkt als vrij te besteden, zonder thema. Daarbij zijn concrete projecten voorgesteld. Aangezien er vooralsnog geen RBV-gelden voor beschikbaar zijn, komt concrete uitvoering neer op voorfinanciering. Voor de dekking van een naar beneden gesteld bedrag van € 0,58 mln is bestuurlijk besloten tot voorfinanciering door de provincie.</p>				
<p>Aandachts-punten</p>	<p>Er heerste geruime tijd onzekerheid over de feitelijke beschikbaarheid van deze gelden. Die duidelijkheid is er nu. Het is daarom noodzakelijk om op korte termijn (voor 1 juli 2014) duidelijkheid te krijgen over de uitvoeringsmogelijkheden van de projecten (er is ten tijde van het opstellen van het gebiedsprogramma een projectlijst opgesteld) die met dit budget gefinancierd kunnen worden en hiervoor een subsidieaanvraag (-aanvragen) in te dienen. Hierbij kan ook de herbesteding van vrijvallende POP-gelden (uit vervallen project Rechthuis) betrokken worden. Voor wat betreft het NLAE is een gedeelte van dit budget bedoeld om de zelfstandigheid van het merk Nationaal Landschap te bevorderen in het licht van terugtrekkende overheden (ook mbt financiering).</p>				
<p>Indicatoren</p>	<p>Realisatie 2013</p>	<p>Realisatie doelen 2015</p>	<p>Realisatie resultaten 2015</p>	<p>Financiële doelstelling 2015</p>	<p>Besteding middelen 1/1/2014</p>
				580.000	0



## 4. Voortgang - bijsturing nodig?

### 4.1 Overall: AVP Utrecht-Oost op koers voor 2015

De AVP kent een periode van 2012 tot 2015. Het AVP-programma bevindt zich daarmee nu ongeveer halverwege de programmaperiode. Een goed moment om terug en vooruit te kijken. Daarbij constateren we dat het programma traag op gang is gekomen, waarbij in het eerste jaar vooral inzet is gepleegd op de programmering en waarbij in het tweede jaar er op het onderdeel grondossier nog veel onduidelijkheid heerste. Geconcludeerd wordt dat het programma over het algemeen goed loopt en dat het programmabureau 'in control is' wat betreft de uitvoering. Uitzondering hierop zijn de TOP's en poorten waar een versnelling nodig is om de doelen in 2015 te kunnen realiseren. In 2014 zal het proces tot nu toe worden geëvalueerd en eventueel gezorgd worden voor aanpassingen in de uitvoering.

2013 was ook een jaar dat zich kenmerkte door veel organisatorische ontwikkelingen. Belangrijke ontwikkeling was het besluit van de gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug in juli 2013 tot oprichting van de nieuwe gebiedscoöperatie. Hiermee wil het gebied zich (inclusief Kromme Rijnstreek (!)) klaar maken voor een toekomst waarbij middelen en inzet vanuit de overheid niet meer net zo vanzelfsprekend zijn als voorheen en er dus (nog) meer inzet en samenwerking in de regio noodzakelijk wordt. Daarnaast hebben enkele personele wisselingen (zoals in de Kromme Rijnstreek, maar ook bij DLG) gevolgen gehad voor de AVP-uitvoering. In het vierde kwartaal van 2013 is besloten om voor de uitvoering van het Afsprakendocument het overleg tussen Programmabureau en provincie te intensiveren. Ook is extra inzet georganiseerd op de coördinatie van de AVP per februari 2014.

Hoofddlijn is dat de voortgang van de AVP in Oost Utrecht goed verloopt:

- Doelenbereik in 2015: op hoofdlijnen zitten we, ondanks een paar achterblijvers, behoorlijk op koers.
- Op een aantal trajecten lopen we achter, met name rond projecten waarbij sprake is van grondtransacties. Door het projectbureau is hierop geanticipeerd door, nu het grondstrategieplan gereed is, te focussen op het versneld afwikkelen van een aantal verkoopdossiers en in het voorjaar van 2014 een uitvoeringsgericht plan van aanpak op te stellen dat er op is gericht om de provinciale prioriteiten voor verwerving en de verkooptaakstelling van bezit te realiseren. Voor de projecten op de Utrechtse Heuvelrug (ecoducten en recreatieve zaken) wordt het projectmanagement geïntensiveerd.
- De bestedingen in 2013 blijven achter op de planning, wat met name verband houdt met de genoemde achterblijvers, wat veelal projecten zijn met grote budgetten.

Naar aanleiding van de stand van zaken hebben wij een aantal punten geïdentificeerd waarover wij met de provincie Utrecht verdere afspraken willen maken. Het gaat met name om procesaspecten met betrekking tot de uitvoering van de AVP. Zaken waar wij in de praktijk van de uitvoering tegenaan lopen, die verheldering behoeven, die nader uitgewerkt moeten worden of die we willen bevestigen.

### 4.2 Aandachtspunten in het AVP proces

#### a. Relatie opdrachtgever - opdrachtnemer

Wij realiseren ons dat een heldere rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer essentieel is voor een efficiënte en consistente uitvoering. Wij denken dat hier nog veel te winnen is; zowel van de zijde van de provincie als vanuit het projectbureau. Ons voorstel is om

hier in de komende periode zorgvuldiger mee om te gaan en elkaar kritisch aan te spreken op de rollen.

We streven naar een eenduidige relatie, waarbij vanuit het projectbureau de directeur (Gerard van Santen) opdrachtnemer is en vanuit de provincie de programmamanager AVP (Ruurd Jonge Poerink). Om overzicht te houden over het geheel is ons voorstel dat fundamentele aanpassingen van opdrachten en afspraken over realisatie altijd via hem verlopen. Aan opdrachtgeverszijde hebben wij de contractrelatie met de afdeling UFL van de provincie Utrecht. In de praktijk van de uitvoering hebben we ook te maken met andere afdelingen van de provincie, met soms afwijkende doelen en belangen waardoor de uitvoering van projecten complex wordt. Wij vinden dat onze opdrachten duidelijk zijn, maar dat er te veel tijdsverlies optreedt door overleg met diverse provinciale afdelingen. Nadere afstemming binnen de provincie is voor de uitvoering wenselijk.

Daarbij streven we overigens naar een flexibele opstelling van de opdrachtgever en de opdrachtnemer waarin niet zozeer alleen de output (bijvoorbeeld: hoeveel euro is er uitgegeven), maar vooral de doelrealisatie (hebben we de bovenliggende doelen bereikt) voorop staat.

b. Actualiseren afsprakendocument

Wij hebben gemerkt dat het afsprakendocument op een aantal punten niet meer actueel is. Zowel op het gebied van financiën, doelen en doelenboom als SMART afspraken zijn in de afgelopen periode onderdelen gewijzigd. Inhoudelijk gaat het met name om het aanpassen van de teksten over de natuuropgave en de grondstrategie. In de komende periode willen we graag, in overleg met de provincie, het afsprakendocument actualiseren zodat het ook een eenduidig kader geeft waar we in de uitvoering van deze afspraken behoefte aan hebben. Dit zal in het tweede kwartaal van 2014 worden vastgelegd en dient daarmee tevens als basis voor de AVP-procesgeldaanvraag voor het tweede halfjaar van 2014 door het projectbureau.

c. Planning van de personele inzet in het projectbureau

In 2014 maakt het projectbureau gebruik van ca. 6800 uur DLG-capaciteit uit de zogeheten A-uren. Deze uitvoeringscapaciteit is naar verwachting ook in 2015 nodig om daarmee de AVP-afspraken uit te kunnen voeren. We maken ons grote zorgen over deze beschikbaarheid van deze uren. Graag bespreken we hoe in de komende maanden zo goed mogelijk kan worden ingespeeld op de beëindiging van DLG, waarbij er zorgen zijn over het behouden van voldoende kennis en ervaring (de juiste mens op de juiste plaats). Zowel in de rest van 2014 als in 2015.

d. Foris en subsidieproces

Een van de dingen die wij graag met u willen bespreken is de planning- & control gekoppeld aan Foris en het subsidieproces. We constateren dat:

- Foris niet up to date is
- Het systeem niet betrouwbaar is, wat te maken heeft met het feit dat er veel verschillende mensen in kunnen werken.

Daarbij willen wij onder meer aan de orde stellen: het gebruik van Foris, het actualiseren van Foris, voortgangsbewaking/sturing van projecten die niet worden uitgevoerd door het projectbureau maar die wel onder de opdracht van het projectbureau vallen. Ons voorstel is dat we kritisch nagaan welke bevoegdheden bij welke personen wenselijk zijn, zodat we Foris als een betrouwbaar sturingsinstrument kunnen gebruiken.

e. cofinanciering

Het verkrijgen van de gewenste cofinanciering blijkt in een groot aantal gevallen problematisch. Het gaat daarbij met name om recreatieve projecten.

In de praktijk leidt dit vaak tot vertraging en hoge proceskosten. Dit probleem doet zich onder meer voor bij het realiseren van TOP's en Poorten.

f. Eerste gedachten eventuele opvolger van de Agenda Vitaal Platteland na 2015. Wij willen graag meedenken over de toekomstige opgaven in het landelijk gebied, na de beëindiging van het huidige AVP programma in 2015. Uitgangspunt is wat ons betreft de gedachte dat uitvoering in het landelijk gebied alleen plaats kan vinden, in overleg en samenwerking met het gebied.

Dit uitgangspunt in combinatie met het versimpelen van het proces voor de uitvoering kan volgens ons een grote bijdrage leveren aan het versnellen van de realisatie. Wij willen graag onze kennis bijdragen voor de opzet van een eventueel vervolgprogramma.

#### 4.3 Acties vanuit de projecten

Uit de aandachtspunten van de projecten die zijn beschreven in hoofdstuk 3 komen de volgende acties naar voren met betrekking tot het bijsturen van de realisatie.

- Extra aandacht voor grondverwerving Elsterbuitenwaard (O-gen)
- Om grip te krijgen op de voortgang voor het project Faunapassages en ecoducten zijn we van plan om in de eerste helft 2014 een integrale risicoanalyse te maken. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan de rolverdeling tussen projectbureau en O-gen. Hiermee wordt de haalbaarheid van de doelstelling van realisatie onderbouwd. Ook wordt voor dit project een adequaat projectteam ingesteld (O-gen).
- Het projectbureau intensiever betrekken bij het definitief maken van de afspraken tussen waterbeheerders en de provincie m.b.t. verdrogingsbestrijding en beekherstel. Eerste actie is het opnemen van een afspraak hierover in het programmaplan dat in 2014 via O-gen voorgesteld wordt aan de provincie (O-gen-provincie)
- Bevestiging van aanpassingen aan het programma Grebbelinie door de provincie Utrecht (provincie)
- De bijsturing die we doen op kavelruil koppelen aan de vast te stellen grondstrategie (O-gen)
- Verhelderen resterende opgave voor Nationaal landschap Arkemheen-Eemland
- Begin 2014 duidelijkheid verschaffen over project duurzame landbouw en innovatie naar aanleiding van de herijking van het provinciale project rond innovatieve stallen (provincie / O-gen)
- In 2014 wordt onderzocht of er vanuit de gemeenten behoefte is aan een integrale gemeentelijke kernrandvisie in het kader van het project Stadslandbouw en/of multifunctionele landbouw (O-gen)
- Voorstel maken voor het intensiveren van de aanpak rond poorten en TOPs (O-gen)
- Zwaarder invullen procesrol rond het wandelroutenetwerk in de regio (O-gen)
- O-gen maakt een voorstel voor besteding van het budget Samenwerkingsagenda van € 100.000,-. Uitgangspunt hierbij is dat gezocht wordt naar een werkwijze die, gezien het beperkte bedrag, vraagt om minimale proceskosten (provincie / O-gen)
- Opstellen en indienen van een subsidieaanvraag (aanvragen) voor het RBV budget (O-gen)



## Bijlage - Dashboard AVP Utrecht-Oost

Status		Kleur					
Ligt op schema		Groen					
Kent knelpunten / is verstraagd of uitgesteld		Oranje					
Ligt stil / ondanks planning nog niet gestart		Rood					
Vervallen / niet van toepassing		Grijs					
Gereed / afgerond		Blauw					
		Kwantitatief					
Majeur Project/thema	Geplande resultaten 2015	realisatie resultaat 2013	inschatting doel bereik 2015	(doelenboom) bereik 2015	klaar	financiële doelstelling in k€ 2015	besteding middelen t/m 31-12-2013 (k€)
		R	R	D		€	€
<b>Thema 1 Natuur, water en bodem</b>							
<b>MP1</b>	<b>Synergieproject "Bekenprogramma Vallei"</b>					<b>1715</b>	<b>114</b>
	projectmanager: Anne Jansen						
	integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk						
	D 2015 beekherstel 26,6 km						
	D 2013 waterovereenkomsten met WVV en HDSR						
<b>MP2</b>	<b>Synergieproject Kromme Rijn</b>					<b>615</b>	<b>150</b>
	projectmanager: Hanneke van Wijk						
	integraal gebiedsproject: Kromme Rijnstreek						

	D 2015	12 vispassages, 6 km natuurvriendelijke oevers, 4,5 km natuurvriendelijke oever in het achterland en 1 slibvang							
	D 2013	waterovereenkomsten met WVV en HDSR							
<b>MP3</b>		<b>KRW inrichting Eem/uitvoering SOK dijkverbetering</b>						<b>225</b>	<b>0</b>
		projectmanager: Jaap Floor							
		integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap							
	D 2015	Eem is natuurvriendelijk ingericht							
	D 2013	Samenwerkingsovereenkomst							
<b>MP4</b>		<b>Uiterwaarden Neder-Rijn</b>						<b>5000</b>	<b>0</b>
		projectmanager: Anne Jansen							
		integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk							
	D 2015	Verwerving/Inrichting nieuwe natuur XX ha							
	D 2013	projectplan en organisatie							
<b>MP5</b>		<b>Binnenveld-West</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
		projectmanager: Anne Jansen							
		integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk							
	D 2015	beheerplan N2000 klaar, 10 ha + PM verwerving/inrichting nieuwe natuur							
	D 2013	maatregelenpakket N2000 vastgesteld							
<b>MP6</b>		<b>Faunapassages en ecoducten</b>						<b>8500</b>	<b>50</b>
		projectmanager: Renske Zwart							
		integraal gebiedsproject: Heuvelrug							
	D 2015	3 tot 4 ecoducten							
	D 2013	voorbereiding / projectplan							
<b>MP7</b>		<b>Sanering en inrichting Valse Bosjes</b>						<b>200</b>	<b>211</b>
		projectmanager: Jaap Floor							
		integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap							
	D 2015	Vm autosloperij gesaneerd en als natuurterrein ingericht							
	D 2013	Vm autosloperij gesaneerd en als natuurterrein ingericht							
<b>MP8</b>		<b>Knooperf Achterveld</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
		projectmanager: Anne Jansen							
		integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk							
	D 2015	ontwikkeling door private partij gestart							

	D 2013	publiek programma van eisen								
<b>MP9</b>		<b>Heideherstel Utrechtse Heuvelrug</b>							<b>100</b>	<b>57</b>
		projectmanager: Renske Zwart								
		integraal gebiedsproject: Heuvelrug								
	D 2015	60 ha								
	D 2013	15 ha								
<b>MP10</b>		<b>Weidevogelbeheer Nat. Landschap Arkemheen-Eemland</b>							<b>200</b>	<b>53</b>
		projectmanager: Jaap Floor								
		integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap								
	D 2015	uitvoering maatwerk weidevogelbeheer Maatpolder								
	D 2013	uitvoering maatwerk weidevogelbeheer Maatpolder								
<b>MP11</b>		<b>Verdrogingsbestrijding</b>							<b>1577</b>	<b>121</b>
		projectmanager: Anne Jansen								
		integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk								
	D 2015	maatregelenpakketten in uitvoering in 6 TOP en 13 Sub-TOPgebieden								
	D 2013	waterovereenkomsten met WVV en HDSR								
<b>Thema 2 Landschap</b>										
<b>MP12</b>		<b>Uitvoering convenanten Gelderse Vallei</b>							<b>1920</b>	<b>0</b>
		projectmanager: Anne Jansen								
		integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk								
	D 2015	afspraken en resultaten volgens 3 convenanten (De Boom, Den Treek en Groene Agenda Leusden)								
	D 2013	afsluiten convenant de Boom								
<b>MP13</b>		<b>Impuls voor Reg. Beeldkwaliteit Geld. Vallei en Eemland</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
		projectmanager: Brendan McCarthy								
		integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk								
	D 2015	9 platformbijeenkomsten, 3 ruimtelijke kwaliteitstoetsen, 3 bestuursgesprekken, kwaliteitsbladen								
	D 2013	2 kennisplatformbijeenkomsten, 1 ruimtelijke kwaliteitstoets in voorbereiding, kwaliteitsbladen klaar								
<b>Thema 3 Cultuurhistorie</b>										
<b>MP14</b>		<b>Grebbeinie</b>							<b>3300</b>	<b>373</b>
		projectmanager: Herman Ruiters								
		integraal gebiedsproject: Grebbeinie boven water								
	D 2015	Doelstellingen programma Grebbeinie gerealiseerd; in 2013 is programma herzien								

	D 2013	diverse: naast publieksgerichte activiteiten met name herstel coupures en start ontwikkeling Fort a.d. Buursteeg							
<b>Thema 4 Landbouw</b>									
<b>MP15</b>	<b>Kavelruil en landbouwstructuurverbetering</b>							<b>560</b>	<b>86</b>
	projectmanager: Paulien Keijzer								
	integraal gebiedsproject: Ruimte voor Duurzaam Agrarisch Ondernemen								
	D 2015	operationaliseren LOG; pilot bouwblokitbreiding; landbouwstructuurverbetering							
	D 2013	LOG-Spoorlaan; verkenning kavelruil Binnenveld							
<b>MP16</b>	<b>Projecten duurzame landbouw en innovatie</b>							<b>400</b>	<b>0</b>
	projectmanager: Marjon Groot Nibbelink								
	integraal gebiedsproject: Ruimte voor Duurzaam Agrarisch Ondernemen								
	D 2015	2 projecten implementie duurzame bedrijfsvoering							
	D 2013	Integratie LaMi in projectbureau; vervolg op provinciaal project innovatieve stallen							
<b>MP17</b>	<b>Projecten stadslandbouw en /of multifunctionele landbouw</b>							<b>350</b>	<b>45</b>
	projectmanager: Marjon Groot Nibbelink								
	integraal gebiedsproject: Ruimte voor Duurzaam Agrarisch Ondernemen								
	D 2015	6 tot 7 netwerken cq arrangementen							
	D 2013	1 netwerk cq arrangement							
<b>Thema 5 Recreatie</b>									
<b>MP18</b>	<b>Recreatieve poorten en TOPs</b>							<b>540</b>	<b>0</b>
	projectmanagers: Renske Zwart, Hanneke van Wijk, Jaap Floor								
	integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap, Kromme Rijn en Heuvelrug								
	D 2015	4 poorten, 12 TOP's							
	D 2013	KRS: uitvoeren verkenning							
<b>MP19</b>	<b>Optimalisatie fietsroutenetwerk</b>							<b>348</b>	<b>0</b>
	projectmanager: Renske Zwart								
	integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap, Kromme Rijn en Heuvelrug								
	D 2015	optimalisatie fietsknooppunten netwerk, oplossen knelpunten, nader te bepalen medio 2014							
	D 2013	opstarten van het project							
<b>MP20</b>	<b>Wandelroutenetwerk</b>							<b>180</b>	<b>0</b>
	projectmanagers: Renske Zwart, Hanneke van Wijk, Jaap Floor								
	integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap, Kromme Rijn en Heuvelrug								



	D 2015	Kromme Rijn: 1 - 2 paden; Utrechtse Heuvelrug en NLAE: PM							
	D 2013	uitvoering verkenning							
<b>MP21</b>		<b>Recreatieterrein / groengebied A'foort   SOK Laakzone</b>						<b>500</b>	<b>200</b>
		projectmanager: Jaap Floor							
		integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap							
	D 2015	geen opgave voor Programmabureau Utrecht-Oost							
	D 2013	geen opgave voor Programmabureau Utrecht-Oost							
<b>Thema 6 leefbaarheid</b>									
<b>MP22</b>		<b>LEADER programma Kromme Rijnstreek</b>						<b>150</b>	<b>52</b>
		projectmanager: Hanneke van Wijk							
		integraal gebiedsproject: Kromme Rijnstreek							
	D 2015	Starten met nieuw Leader programma in 2015							
	D 2013	Vastleggen beschikbare middelen in concrete contracten							
<b>MP23</b>		<b>Herstel Rechthuis Renswoude</b>						<b>400</b>	<b>0</b>
		projectmanager: Jaap Floor							
		integraal gebiedsproject: NVT							
	D 2015	restauratie en herbestemming voormalig Rechthuis							
	D 2013	opstellen plan							
<b>MP24</b>		<b>Samenwerkingsagenda (SAG)</b>						<b>100</b>	<b>10</b>
		projectmanager: Jaap Floor							
		integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap							
	D 2015	besteding budget aan gelimiteerde lijst projecten; niet verdeeld over operationele doelen provincie							
	D 2013	besteding budget aan gelimiteerde lijst projecten; niet verdeeld over operationele doelen provincie							
<b>Thema 7 Overig</b>									
<b>MP25</b>		<b>RBV-budget</b>						<b>580</b>	<b>0</b>
		projectmanager: Marjon Groot Nibbelink							
		integraal gebiedsproject: Grebbelinie boven water; Ruimte Duurz. Agr. Ondern.							
	D 2015	besteding budget aan gelimiteerde lijst projecten; niet verdeeld over operationele doelen provincie							
	D 2013	besteding budget aan gelimiteerde lijst projecten; niet verdeeld over operationele doelen provincie							