



Utrecht-West



Voortgangsrapportage Utrecht-West 2014

Juni 2014

Deze rapportage is opgesteld door:
Programmabureau Utrecht-West

Contactpersoon:
Martin Verweij
martin.verweij@utrecht-west.com
030-2582815

Datum : 12 juni 2014

Versie : Definitief, vastgesteld door Gebiedscommissie Utrecht-West

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Inleiding	4
1.2	Projectbeschrijving	4
1.3	Doelstelling	4
2	Samenvattende conclusies	6
2.1	Integrale gebiedsprojecten	6
2.2	Groen en blauw Utrecht–West	7
2.3	Vitaal en beleefbaar Utrecht–West	7
3	Dashboard	8
3.1	Dashboard	8
3.2	Dashboard integrale gebiedsprojecten	9
3.3	Dashboard Groen en blauw Utrecht–West	11
3.4	Dashboard Vitaal en beleefbaar Utrecht–West	12
4	Toelichting per maatregel	14
4.1	Integrale gebiedsprojecten	14
4.1.1	Groot Wilnis–Vinkeveen	14
4.1.2	Wilnisse Bovenlanden	17
4.1.3	N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht (voorheen Noorderpark)	17
4.1.4	Grond als motor	19
4.1.5	Leader Weidse Veenweiden	20
4.2	Groen en blauw Utrecht–West	20
4.2.1	Een duurzaam bodem– en watersysteem	20
4.2.2	Behoud en ontwikkeling van natuur	21
4.3	Vitaal en beleefbaar Utrecht–West	21
4.3.1	Versterken landbouw	21
4.3.2	Versterken landschap en cultuurhistorie	25
4.3.3	Ontwikkelen recreatie	25
4.3.4	Versterken ondernemerschap	27
4.3.5	Stimuleren energiebesparing en –opwekking	27
5	Overzicht projecten Utrecht–West	28
6	Exploitiemiddelen	30

1 Inleiding

1.1 Inleiding

Deze voortgangsrapportage is opgesteld aan de hand van Jaarplan Utrecht–West 2014. Het doel van deze rapportage is inzicht te geven in de voortgang van de opgaven en kansen die in het Jaarplan Utrecht–West 2014 zijn benoemd.

De voortgangsrapportage verschijnt jaarlijks halverwege het jaar en wordt vastgesteld door de Gebiedscommissie Utrecht–West.

De voortgang van de maatregelen is bepaald aan de hand van de omschrijvingen in het Gebiedsprogramma Utrecht–West 2012–2015, het Jaarplan Utrecht–West 2014, informatie uit het provinciale projectvolgsysteem Foris, vergaderstukken van de gebiedscommissie en stuurgroepen en de huidige fysieke inrichting.

Deze rapportage is bestemd voor de Gebiedscommissie Utrecht–West en haar achterban (stuurgroepen en werkgroepen), voor het Programmabureau Utrecht–West zelf en voor de provincie Utrecht bestuurlijk en ambtelijk.

1.2 Projectbeschrijving

De Gebiedscommissie Utrecht–West is medio mei 2012 ontstaan uit het samengaan van de werkgebieden van de oude gebiedscommissies van de vier Utrechtse deelgebieden Utrechtse Vecht en Weiden, De Utrechtse Waarden, De Venen en Stad en Land Utrecht. De opdracht aan de gebiedscommissie is: het uitvoeren van alle opgaven uit het Gebiedsprogramma Utrecht–West 2012–2015 in opdracht van de provincie Utrecht én het stimuleren van afstemming en samenwerking om gezamenlijk opgaven te realiseren en kansen te benutten.

De opdracht van de gebiedscommissie kent zo twee sporen:

- spoor 1: Agenda Vitaal Platteland–opgaven
- spoor 2: kansen vanuit het gebied

Agenda Vitaal Platteland–opgaven zijn vastgestelde doelen uit het Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland 2012–2015 met vaak al beschikbare middelen. Gebiedseigen kansen zijn nader uit te werken doelen en ambities van de gebiedscommissie en/of de partners met doorgaans (nog) geen of beperkte middelen. Voor spoor 1 is de provincie Utrecht opdrachtgever, voor spoor 2 is dat een van de partners in het gebied. De gebiedscommissie vormt het ‘brandpunt’ van beide sporen en zorgt voor koppeling, afstemming en synergie.

1.3 Doelstelling

De Gebiedscommissie Utrecht–West werkt samen met publieke, private en maatschappelijke partijen integraal en effectief aan de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied

Om deze hoofdambitie waar te maken, zijn in het gebiedsprogramma de volgende drie onderdelen onderscheiden:

-
- Integrale gebiedsprojecten
 - Groen en Blauw Utrecht–West
 - Vitaal en beleefbaar Utrecht–West

Het eerste onderdeel, Integrale gebiedsprojecten, benadert onze opgaven en kansen met een integrale gebiedsaanpak. Gebiedsdoelen zijn vaak alleen in samenhang uit te werken en te realiseren. Ook krijgen ze dan meerwaarde in kwaliteit of efficiency.

Gebiedsprojecten zijn Groot Wilnis–Vinkeveen, de Wilnise Bovenlanden en N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht.

Het tweede onderdeel Groen en Blauw Utrecht–West, beschrijft vooral sectorale opgaven en kansen op het gebied van bodem, water en natuur die niet in gebiedsgerichte aanpakken zijn opgenomen. Deze ‘basis’ opgaven en kansen gelden voor heel Utrecht–West en worden nader uitgewerkt in bijvoorbeeld een gebiedsdekkend project of meer sectorale projecten. Dit programmaonderdeel kenmerkt zich voornamelijk door opgaven.

Het derde onderdeel, Vitaal en beleefbaar Utrecht–West, benoemt de opgaven en kansen voor landbouw, landschap en cultuurhistorie, recreatie, ondernemerschap en energie voor Utrecht–West. Deze ruimtelijk–economische thema’s gelden ook voor heel Utrecht–West en worden nog nader uitgewerkt. Dit programmaonderdeel kenmerkt zich door opgaven (met name duurzame landbouw en energie en recreatie) én kansen (andere thema’s).

2 Samenvattende conclusies

Onderstaand treft u een samenvatting per onderdeel van de Voortgangsrapportage 2014 aan.

2.1 Integrale gebiedsprojecten

De processen binnen de integrale gebiedsprojecten lopen goed, alle processen staan op groen (of grijs). De meeste resultaten, die zijn opgenomen in het Jaarplan, lijken behaald te worden. Binnen Groot Wilnis–Vinkeveen zijn enkele processen vertraagd door externe oorzaken, waardoor de realisatie later zal plaatsvinden dan gepland (oranje). Onderstaand geeft per gebiedsproject een overzicht van de stand van zaken.

In Groot Wilnis–Vinkeveen is een belangrijke mijlpaal de start van de inrichting van de Grote Sniep, waarvan een groot deel begin 2014 is ingericht. De particuliere eigenaar rondt voor eind 2014 de inrichting af. Het proces in Peilvak 9 e.o. waarbij het zogenaamde Verkavelen voor Groei–principe wordt toegepast loopt goed op schema. Agrariërs geven samen invulling aan de doelen voor natuur, beperking bodemdaling en landbouwstructuurversterking. Eind 2014 worden het ruilplan en inrichtingsplan voor Peilvak 9 e.o. afgerond.

Een schetsontwerp voor het natuurgebied Demmerik is vastgesteld en wordt dit jaar nog concreet gemaakt tot een natuurplan voor Demmerik, waarna we de uitvoering gaan voorbereiden. Het inrichtingsplan Armenland Ruwiel is vastgesteld. In het kader van de Herstelstrategie Natuurbeschermingswet is de uitvoering ervan een belangrijk speerpunt. Het waterkwaliteitsbaggeren is goed op stoom gekomen: er zijn voor 67% van het wateroppervlak in Groot Wilnis–Vinkeveen contracten afgesloten. Contracten voor nog eens 14% van de wateroppervlakte, in bezit van Staatsbosbeheer, zijn in voorbereiding. Het project Grote Sniep fase 2 (inrichting van natuur) is nog niet gestart: we zijn nog in gesprek over grondposities en particulier natuurbeheer. De belangstelling voor aanleg van natuurvriendelijke oevers blijft beperkt. Evenals de realisatie van recreatiedoelen vanuit het convenant. Dit heeft de komende tijd extra aandacht nodig.

In de Wilnisse Bovenlanden zijn de belangrijkste vergunningen aangevraagd en is het bestek in voorbereiding. Ook worden er diverse gesprekken gevoerd met grondeigenaren over de laatste details. Op een paar kleine hobbels na loopt alles conform planning. De uitvoering start naar verwachting in 2014. De aanleg van de ecopassage onder de N212 en de inrichting van natuur tussen Groot Wilnis–Vinkeveen en de Wilnisse Bovenlanden wordt deze zomer uitgevoerd.

Voor het gebiedsproject N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht is in mei 2014 het Inrichtingsplan op hoofdlijnen vastgesteld. Dit inrichtingsplan op hoofdlijnen biedt voldoende basis voor het waterschap om een Watergebiedsplan op te stellen/peilbesluit te kunnen nemen waarmee de N2000–doelen kunnen worden gerealiseerd. De kosten en dekking zijn nog niet uitgewerkt. In 2014 zal dit Inrichtingsplan op hoofdlijnen uitgewerkt worden tot een gedetailleerder plan.

De grondverwerking/-verkoop loopt naar verwachting. Er is per 15 mei 2014 22,8 ha verworven / ontpacht in 2014 in geheel Utrecht-West. Daarnaast zijn er in 2014 twee woningen verkocht in Groot Mijdrecht Noord voor samen €905.000.

Voor Leader3, de nieuwe subsidieperiode voor Leader, is een kwartiermakersgroep gevormd. Deze groep draagt zorg voor het opstellen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) en het bij elkaar brengen van een nieuwe Plaatselijke Groep.

2.2 Groen en blauw Utrecht-West

Binnen Groen en blauw Utrecht-West lopen alle processen conform planning (groen). Er zijn nog geen concrete resultaten geboekt. Deze worden in de tweede helft van 2014 verwacht, zoals bijvoorbeeld het project Sturen op Water, Sturen op Nutriënten.

Vanuit de provincie verwachten we op korte termijn een opdracht voor de nog te programmeren middelen Westelijke Veenweide (Nota Ruimte gelden). Verder is het programmabureau in overleg met het VIC over nieuwe onderzoek-/demonstratieprojecten en is zij betrokken bij het opstellen van NB-herstelplannen voor de gebieden Oeverlanden Gein, Aa en Amstel en Oeverlanden Winkel. ANV de Utrechtse Venen heeft een subsidie aangevraagd voor een grootschalige proef met onderwaterdrainage in Zegveld-Noord en Groot Wilnis-Vinkeveen.

2.3 Vitaal en beleefbaar Utrecht-West

Alle processen binnen Vitaal en beleefbaar Utrecht-West liggen op schema (groen of grijs). Alleen de kavelruil Linschoterwaard liep minder vlot dan verwacht, inmiddels is de benodigde vergunning binnen en kan nog voor de zomer de aktepassering plaatsvinden.

Voor landbouw zijn twee belangrijke Verkavelen voor Groei projecten in Zegveld-Noord en Breukelen e.o. begin 2014 gestart. Planning is dat beide kavelruilen 1 december 2014 zijn afgerond.

Verder zijn er vanuit LaMi diverse bijeenkomsten georganiseerd (o.a. over vrijloopstallen en bemesten) en is een onderzoek naar steenmeel gesubsidieerd. Ook is een nieuwe regeling opgezet voor vorming van studiegroepen naar kringlooplandbouw. De regeling voor erfscans is gesloten, er hebben 43 boeren deelgenomen.

Op het gebied van recreatie zijn twee nieuwe toeristische overstappunten (TOP's) gesubsidieerd en twee toeristische overstappunten die vorig jaar zijn gesubsidieerd geopend. Eind juni 2014 zijn de knelpunten in het fietsknooppuntensysteem opgelost. Vanuit Leader is een wandelknooppuntensysteem in voorbereiding in een deel van Utrecht-West (Utrechtse Waarden en de Venen)

Vanuit de Werkgroep Energie is opdracht verstrekt om een biomassaketen binnen gemeente Stichtse Vecht te vormen.

3 Dashboard

3.1 Dashboard

Onderstaand dashboard is een samenvatting en geeft inzicht in de stand van zaken per doelstelling m.b.t. de loop van het proces, de fysieke realisatie en de beschikbare middelen. De voortgang van de processtappen is beoordeeld op basis van het Jaarplan Utrecht–West 2014.

Kleurcodering en toelichting

De volgende kleurcodering is gebruikt:

Status	Kleur
Proces loopt goed / ligt op schema	groen
Kent knelpunten / is vertraagd of uitgesteld	oranje
Ligt stil / ondanks planning nog niet gestart	rood
Conform planning nog niet gestart / nog niet gerealiseerd	grijs
Vervallen / niet van toepassing	zwart

In de kolom 'Geld' staat het percentage van de middelen in het Jaarplan 2014 weergegeven dat al is besteed of verplicht (bijvoorbeeld via een subsidieaanvraag). Dit betreft het gedeelte van de middelen in het Gebiedsprogramma die geprogrammeerd zijn voor 2014. De codering *1 betekent dat er geen middelen beschikbaar zijn vanuit het Gebiedsprogramma.

3.2 Dashboard integrale gebiedsprojecten

Opgaven	% Jaarplan besteed in 2014	Geplande Resultaten 2014	Proces	Realisatie	Afgerond
Groot Wilnis–Vinkeveen (zie § 3.2 Gebiedsprogramma)					
Portefeuillehouder: Dick Boogaard					
Projectleider Programmabureau: Ted van Paassen					
Schoon water	84%	<ul style="list-style-type: none"> Eind 2015 zijn alle geplande natuurvriendelijke oevers werkelijk aangelegd. 	groen	oranje	
		<ul style="list-style-type: none"> Eind 2014 zijn voor alle watergangen in GWV contracten afgesloten voor waterkwaliteitsbaggeren. Eind 2016 is de uitvoering door grondeigenaren / pachters gereed en is de nieuwe minimale waterdiepte verankerd door het waterschap (ingande op 1 januari 2017). 	groen	oranje	
Veelzijdige natuur en vitale landbouw		<ul style="list-style-type: none"> Eind 2014 is de uitvoering in Armenland Ruwiel gestart. 	groen	oranje	
		<ul style="list-style-type: none"> Uiterlijk eind 2014 is de uitvoering van Grote Sniep fase 1 afgerond. 	groen	groen	
		<ul style="list-style-type: none"> Bij gunstig lopende processen is eind 2014 het Voorlopig Ontwerp Grote Sniep fase 2 gereed. 	grijs	grijs	
		<ul style="list-style-type: none"> Voorjaar 2014 zijn het Natuurplan, het Koepelbeheerplan en het Realisatieplan voor reservaat Demmerik vastgesteld. Eind 2014 is er helderheid over de bestemming en is de voorbereiding van de uitvoering gestart. 	groen	oranje	
		<ul style="list-style-type: none"> Eind 2014 zijn voor de Veldwetering, Oukoop en Peilvak 9 de BBL-gronden voor natuur en/of verbetering van de landbouwstructuur grotendeels toebedeeld. Daarnaast is het streven om voor 2014 20 hectare grond in te zetten voor natuur via verwerving of particulier natuurbeheer. 	groen	grijs	
Weidse recreatie		<ul style="list-style-type: none"> Uiterlijk zomer 2014 is er duidelijkheid over alternatieve locaties voor de twee geplande boerenlandwandelpaden. 	groen	oranje	
		<ul style="list-style-type: none"> Eind 2014 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met representatieve partijen met als doel mogelijkheden voor recreatie in Groot Wilnis–Vinkeveen in beeld te krijgen. 	groen	grijs	

Wilnisse Bovenlanden (zie § 3.3 Gebiedsprogramma)					
Portefuillehouder: Dick Boogaard					
Projectleider Programmabureau: Linda Groot					
Realiseren van de doelen op gebied van natuur, verdrogingsbestrijding, waterkwaliteit en recreatie (zie Gebiedsprogramma)	5%	<ul style="list-style-type: none"> Na de zomer 2014 start de fysieke uitvoering van de 1e fase van inrichting van de Wilnisse Bovenlanden (NB. Werkelijke start is onder andere afhankelijk van verloop vergunningprocedure). 	groen	grijs	
		<ul style="list-style-type: none"> De (te realiseren) natuur in Wilnis Bovenlanden en Groot Wilnis-Vinkeveen is verbonden met een ecopassage. 	groen	grijs	
N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht (zie § 3.5 Gebiedsprogramma)					
Portefuillehouder: Dick Boogaard					
Projectleider Programmabureau: Noëlle van Herp					
Realiseren instandhoudingsdoelen Natura 2000	23%	<ul style="list-style-type: none"> Begin 2014 is het inrichtingsplan op hoofdlijnen klaar op basis waarvan Waterschap AGV een peilbesluit kan nemen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de LIFE+-maatregelen kunnen uitvoeren en dat voldoende invulling geeft aan de Herstelstrategie en het Natura2000-beheerplan. In de loop van 2014 wordt dit plan verder uitgewerkt ter voorbereiding van de uitvoering. 	groen	groen	
		<ul style="list-style-type: none"> Begin 2014 is er duidelijke prognose van keuzes van agrariërs en bewoners met betrekking tot verkoop, ruiling, verplaatsing of Particulier natuurbeheer. Realisatie van de keuze is voorbereid. 	groen	groen	
		<ul style="list-style-type: none"> Bewoners en gebruikers van het gebied zijn continu betrokken bij de ontwikkelingen. 	groen	groen	
		<ul style="list-style-type: none"> De kosten van de inrichting zijn medio 2014 duidelijk en er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de financiering. 	grijs	grijs	
		<ul style="list-style-type: none"> Ophoging aan de Looijdijk is voorbereid, pachtruil voor percelen met reguliere pacht is voorbereid. 	groen	grijs	

Grond als motor (zie § 3.4 Gebiedsprogramma)					
Portefeuillehouder: Dick Boogaard					
Projectleider Programmabureau: Stephan Luckerhof					
	Grond voor Grond	<ul style="list-style-type: none"> Medio 2014 zijn de Gronduitvoeringsplannen opgesteld en in uitvoering. 	groen	zwart	
		<ul style="list-style-type: none"> Verwacht wordt dat binnen Utrecht–West in 2014 ongeveer zeven grondtransacties (aankoop / verkoop / ontpachting) kunnen worden afgehandeld in de diverse deelgebieden, niet alleen binnen de kaders van het Akkoord van Utrecht maar ook in de landbouwgebieden. Daarnaast wordt ingezet op verkoop van drie woningen in GMN in 2014 en zal worden gestart met verkoop van vier bouwlocaties. 	groen	groen	
Leader (zie § 3.6 Gebiedsprogramma)					
Portefeuillehouder: Wim Groeneweg					
Projectleider Programmabureau: Michelle Poort					
	n.v.t.	<ul style="list-style-type: none"> In 2014 is een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) met de nieuwe ontwikkelingsstrategie voor LEADER binnen het POP3 programma gereed. 	groen	grijs	

3.3 Dashboard Groen en blauw Utrecht–West

Opgaven	% Jaarplan besteed in 2014	Geplande Resultaten 2014	Proces	Realisatie	Afgerond
Een duurzaam bodem- en watersysteem (zie § 4.2 Gebiedsprogramma)					
Portefeuillehouder: Dick Boogaard					
Projectleider Programmabureau: Jos Geenen (buiten integrale gebiedsprojecten)					
Afremmen bodemdaling en realiseren duurzaam watersysteem	0%	<ul style="list-style-type: none"> Start van een drietal pilots op het vlak van bodem- en waterbeheer samen met het VIC. In 2014 zal het Programmabureau samen met provincie, waterschappen en landbouw een programma opstellen voor de overige middelen Programma Westelijke Veenweiden. 	groen	grijs	
Tegengaan verdroging natuurgebieden binnen EHS	PM	<ul style="list-style-type: none"> Eind 2014 zijn de te nemen maatregelen in de TOP-gebieden buiten de integrale gebiedsprojecten in een verregaand stadium van planvoorbereiding of in uitvoering. 	groen	grijs	

3.4 Dashboard Vitaal en beleefbaar Utrecht-West

Opgaven	% Jaarplan besteed in 2014	Geplande Resultaten 2014	Proces	Realisatie	Afgerond
Versterken landbouw (zie § 5.2 Gebiedsprogramma)					
Portefeuillehouder: Pieter van der Grift					
Projectleider Programmabureau: Jos Geenen (buiten integrale gebiedsprojecten)					
Uitvoering landbouwstructuurversterking	248%	<ul style="list-style-type: none"> Eind 2014 zijn twee kavelruilen middels Verkavelen voor Groei gerealiseerd. Kavelruil Linschoterwaard is voorjaar 2014 gereed. 	groen	grijs	
Duurzame landbouw en innovatie	0%	<ul style="list-style-type: none"> In 2014 worden twee of meer subsidieprojecten op het gebied van nutriënten en duurzaam bodem- en watersysteem beschikt 	groen	groen	
		<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren en afronden project integrale erfscans in 2014. 	groen	groen	
		<ul style="list-style-type: none"> Het project Duurzaam Bodembeheer en de Innovatieraad zijn zichtbaar naar melkveehouders, Gebiedscommissie, overheden, maatschappelijke organisaties en ketenpartijen. 	groen	groen	
		<ul style="list-style-type: none"> In 2014 wordt gecommuniceerd over nieuwe projecten en over projectresultaten via diverse media. 	groen	groen	
		<ul style="list-style-type: none"> Per LaMi-thema wordt minimaal één bijeenkomst voor boeren georganiseerd. 	groen	groen	
Landbouw en energie	17%	<ul style="list-style-type: none"> Eind 2014 zijn er twee nieuwe subsidieprojecten vanuit het Uitvoeringsprogramma Energie beschikt. 	groen	grijs	
		<ul style="list-style-type: none"> Regeling voor bedrijfsadvies op energiebesparing is ontwikkeld en is eind 2014 in uitvoering 	groen	grijs	
		<ul style="list-style-type: none"> Programmabureau en LaMi hebben samen met de lokale LTO afdelingen aandacht besteed aan de landelijke regeling voor asbestsanering en zonnepanelen. 	groen	groen	
		<ul style="list-style-type: none"> Op één melkveebedrijf worden in 2014 technieken ontwikkeld voor de opslag van energie 	grijs	grijs	
Landbouw en natuur	11%	<ul style="list-style-type: none"> Eind 2014 zijn twee subsidieprojecten met betrekking tot het verbeteren van leefgebieden van bepaalde soorten beschikt. 	groen	groen	
Stadslandbouw & multifunctionele landbouw	80%	<ul style="list-style-type: none"> In 2014 zijn twee subsidieproject beschikt op het gebied van stadslandbouw en multifunctionele landbouw. 	groen	groen	

Versterken landschap en cultuurhistorie (zie § 5.3 Gebiedsprogramma)					
Portefeuillehouder: Luuc Mur					
Projectleider Programmabureau: Carine Nieman					
Versterken landschappelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarden	*1	<ul style="list-style-type: none"> Eind 2014 zijn er 2 projecten op het gebied van versterking landschap en cultuurhistorie gefaciliteerd. 	groen	grijs	
Ontwikkelen recreatie (zie § 5.4 Gebiedsprogramma)					
Portefeuillehouder: Luuc Mur					
Projectleider Programmabureau: Carine Nieman					
Realiseren poorten en toeristische overstappunten (TOP's)	0%	<ul style="list-style-type: none"> Eind 2014 zijn er drie toeristische overstappunten aangelegd en zijn er voor ten minste drie nieuwe TOP's een subsidiebeschikking afgegeven en wordt met de aanleg hiervan gestart. 	groen	groen	
Complementeren recreatief hoofdnetwerk en opheffen knelpunten	94%	<ul style="list-style-type: none"> Voor de zomer van 2014 (start toeristenseizoen) zijn de knelpunten in het fietsroutenetwerk opgeheven. 	groen	grijs	
		<ul style="list-style-type: none"> Eind 2014 is duidelijk of er middelen beschikbaar zijn om het regionaal wandelroutenetwerk uit te breiden naar geheel Utrecht-West 	groen	grijs	
		<ul style="list-style-type: none"> Eind 2014 is aan drie projecten in het kader van de Parels van Linschoten (MAP Linschoten) subsidie verleend. 	groen	grijs	
Versterken ondernemerschap (zie § 5.5 Gebiedsprogramma)					
Portefeuillehouder: –					
Projectleider Programmabureau: Marieke Leentvaar					
Mogelijk maken co-creatief ondernemerschap	*1	<ul style="list-style-type: none"> Er zijn doorlopend kansen voor studentenprojecten geïnventariseerd. Ten minste een project voor studenten is eind 2014 gefaciliteerd. 	grijs	grijs	
Stimuleren energiebesparing en -opwekking (zie § 5.6 Gebiedsprogramma)					
Portefeuillehouder: Joris Hogenboom					
Projectleider Programmabureau: Jos Geenen					
Regionaal bijeenbrengen vraag en aanbod energie	*1	<ul style="list-style-type: none"> Een bijeenkomst met terreinbeheerders over het oogsten van biomassa; één inrichtingsplan waarbij rekening wordt gehouden met oogstbaarheid; één pilot biomassa inzamelstructuur. 	groen	grijs	


4 Toelichting per maatregel


Door middel van de kleuren in het dashboard wordt snel duidelijk wat de status is van de diverse opgaven / kansen. Hier volgt een korte toelichting op de onderwerpen met een korte omschrijving van de doelstelling (D), de voortgang van het proces (P), het behaalde fysieke resultaat (R). Voorafgaand aan elke opgave wordt de financiële doelstelling van de in het jaarplan begrote middelen (D) en de besteding (€) weergegeven. De symbolen zijn gearceerd met de in het dashboard gebruikte kleurcodering.

4.1 Integrale gebiedsprojecten

4.1.1 Groot Wilnis–Vinkeveen


Middelen


 Voor Groot Wilnis–Vinkeveen is €435.000 begroot in het Jaarplan 2014. In totaal is voor Groot Wilnis–Vinkeveen €17 miljoen aan AVP–middelen beschikbaar in het gebiedsprogramma.


 Van de begrote middelen is €365.444 verplicht in 2014. Deze middelen worden besteed aan Verkavelen voor Groei Peilvak 9 e.o. (€169.019), meerwerk uitvoering Grote Sniep (€29.550) en proceskosten (€166.875). Er worden in 2014 nog nieuwe verplichtingen verwacht voor uitrol van de regeling onderwaterdrainage, aanleg ecopassage onder de N212 en start aanleg van Armenland Ruwiel.

Doelstellingen


Natuurvriendelijke oevers

 Eind 2015 zijn alle geplande natuurvriendelijke oevers op agrarische percelen werkelijk aangelegd.


 Om een extra impuls te geven aan de subsidieaanvragen die boeren kunnen afsluiten worden er via de media diverse oproepen gedaan. Begin dit jaar zijn een persbericht over het afsluiten van het eerste contract, een duo–interview in de Agraaf en een stukje in de nieuwsbrief van het programmabureau geplaatst. De interesse is tot op heden beperkt, mede als gevolg van de lopende trajecten voor inrichting van natuur, zoals Peilvak 9 en de Veldwetering, en de daarbij geldende landbouwstructuurversterking (regeling 1:2) is realisatie van natuurvriendelijke oevers op agrarische percelen voor agrariërs even minder interessant. Totaal is voor 22 km subsidie beschikbaar.

 Er is nu bijna 2 km aan natuurvriendelijke oevers aangelegd en op dit moment is er nog potentie voor circa 3 km meer.


Waterkwaliteitsbaggeren

 Eind 2014 zijn voor alle watergangen in Groot Wilnis–Vinkeveen contracten afgesloten voor waterkwaliteitsbaggeren. Eind 2016 is de uitvoering door grondeigenaren / pachters gereed en zijn de minimale waterdieptes verankerd in de regels van het waterschap, zodat de gebied specifieke afmetingen die voor dit gebied zijn uitgewerkt,




behouden blijven.

-  In totaal wordt er ca. 263 ha wateroppervlak in Groot Wilnis-Vinkeveen gebaggerd. Voor 67% van het wateroppervlak zijn er intussen contracten afgesloten met agrariërs, BBL, provincie en het waterschap.




Staatsbosbeheer (36 ha, 14% van het wateroppervlak) werkt aan een baggerplan dat uitgevoerd wordt in 2015/2016. Met stichting De Bovenlanden (3 ha), de twee gemeenten (5 ha) en het recreatieschap (6 ha) worden nog contracten afgesloten, totaal 14 ha (5%) van het wateroppervlak. Van 28 agrariërs, 35 ha (14%) van het wateroppervlak, is nog geen aanvraag ontvangen. Er zal de komende tijd extra energie worden gestoken in het alsnog betrekken van deze groepen.

-  Er is voor 67% van de totale opgave aan baggercontracten afgesloten in 2013. Er zijn tot medio 2014 geen nieuwe contracten afgesloten.




Armenland Ruwiel

-  Eind 2014 is de uitvoering in Armenland Ruwiel gestart.
-  Op 17 april 2014 is het Inrichtingsplan Armenland Ruwiel vastgesteld in de Stuurgroep Groot Wilnis-Vinkeveen. De voorbereiding voor het aanvragen van vergunningen voor de uitvoering is gestart. Het proces is er nu vooral gericht op de betrokken agrariër.
-  Start van uitvoering is afhankelijk van medewerking particuliere eigenaar.



Grote Sniep, fase 1

-  Uiterlijk eind 2014 is de inrichting van Grote Sniep fase 1 afgerond.
-  De inrichting in de Grote Sniep is in de periode van december 2013–maart 2014 uitgevoerd door een aannemer. De particuliere natuurbeheerder voert een deel van de werkzaamheden zelfstandig uit tot eind 2014.
-  Het grootste deel van de uitvoering is gereed. Eind 2014 is het gebied naar verwachting volledig ingericht. Na de zomer staan we feestelijk stil bij het bereiken van deze mijlpaal.

Grote Sniep, fase 2


-  Bij gunstig lopende processen is eind 2014 het Voorlopig Ontwerp Grote Sniep fase 2 gereed.
-  De gesprekken over grondverwerving ten behoeve van Grote Sniep, fase 2 zijn nog steeds gaande en hebben relatie met de kavelruil bij de Veldwetering.
-  Na verwerving van de gronden kunnen we starten met het Voorlopig Ontwerp.

Reservaat Demmerik


-  Voorjaar 2014 heeft de Stuurgroep Groot Wilnis-Vinkeveen het Natuurplan, het Koepelbeheerplan en het Realisatieplan voor reservaat Demmerik vastgesteld. Eind 2014 is er helderheid over de bestemming en is de voorbereiding van de uitvoering gestart.
-  Op 17 maart 2014 is er een inloopavond gehouden voor omwonenden over het


'Schetsontwerp Natuurplan Demmerik'. Op 17 april 2014 is in de stuurgroep Groot Wilnis-Vinkeveen het schetsontwerp vastgesteld. Dit schetsontwerp heeft draagvlak bij de omwonenden en kan verder uitgewerkt worden tot een Natuurplan Demmerik. Dit Natuurplan bestaat uit een definitief ontwerp op kaart, een beschrijving van de gewenste inrichting en benodigde inrichtingsmaatregelen, een kostenraming, een beheerplan en een realisatiestrategie. De planning is inmiddels bijgesteld ten opzichte van het Jaarplan 2014. Het natuurplan wordt naar verwachting eind 2014 opgeleverd. Verwachting is dat de voorbereiding voor de uitvoering eind 2014 is gestart.


De projectleider van dit deelgebied is gewisseld. Muriel Allard heeft het projectleiderschap overgedragen aan Henk Boom.

-  Het natuurplan voor reservaat Demmerik is nog niet gereed. De voorbereiding op de uitvoering is nog niet gestart.


Kavelruil / verwerving


-  Eind 2014 zijn voor de Veldwetering, Oukoop en Peilvak 9 de BBL-gronden voor natuur en/of verbetering van de landbouwstructuur grotendeels toebedeeld. Daarnaast is het streven om voor 2014 20 hectare grond in te zetten voor natuur via verwerving of particulier natuurbeheer.


-  Voor de kavelruil Veldwetering wordt rond de zomer een aktepassering verwacht. De aktepassering voor Kavelruil Peilvak 9 e.o. (inclusief Oukoop) staat gepland rond 1 december 2014. Deze kavelruil is ingezet volgens de systematiek Verkavelen voor Groei. Parallel aan de kavelruil wordt een inrichtingsplan opgesteld voor Peilvak 9. Steven is om eind 2014 voor 56 hectare afspraken te maken met agrariërs over particulier natuurbeheer in Peilvak 9, landbouwstructuurversterking en onderwaterdrainage als maatregel tegen bodemdaling in Peilvak 9.

-  Er zijn nog geen kavelruilen afgerond in Groot Wilnis-Vinkeveen. Er zijn medio 2014 nog geen gronden verworven/ omgezet in particulier natuurbeheer in Groot Wilnis-Vinkeveen.


Boerenlandwandelpaden


-  Uiterlijk zomer 2014 is er duidelijkheid over alternatieve locaties voor de twee geplande boerenlandwandelpaden.


-  Dit wordt procesmatig meegenomen met de inrichting Peilvak 9 en Grote Sniep fase 1 of 2. Hiermee wordt aangesloten op logische inrichtingstrajecten voor Peilvak 9 en Grote Sniep fase 2.

-  Er is nog geen duidelijkheid over alternatieve locaties.

Weidse recreatie



-  Eind 2014 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met representatieve partijen met als doel mogelijkheden voor recreatie in Groot Wilnis-Vinkeveen in beeld te krijgen

-  In juni 2014 organiseert Programmabureau Utrecht-West een bijeenkomst over recreatie. Hier wordt de recreatieve opgave van Groot Wilnis-Vinkeveen in meegenomen.

-  Er is nog geen bijeenkomst georganiseerd (planning: juni 2014).




4.1.2 Wilnisse Bovenlanden

Middelen




-  Voor de Wilnisse Bovenlanden is €2.630.000 miljoen begroot in het Jaarplan 2014. In totaal is voor de Wilnisse Bovenlanden €4,88 miljoen aan AVP-middelen beschikbaar in het gebiedsprogramma. Met het vaststellen van het Definitief Ontwerp door Gedeputeerde Staten zijn deze middelen teruggebracht naar €3,26 miljoen (exclusief de kosten die zijn gemaakt tot het vaststellen van het Definitief Ontwerp).
-  Van de in het Jaarplan 2014 begrote middelen is €121.661 verplicht aan proceskosten (met name voor opstellen van het bestek). De overige middelen zullen grotendeels verplicht worden bij start van de uitvoering (verwacht november 2014).

Doelstellingen

Uitvoering Wilnisse Bovenlanden



-  Na de zomer 2014 start de fysieke uitvoering van de 1e fase van inrichting van de Wilnisse Bovenlanden (NB. Werkelijke start is onder andere afhankelijk van verloop vergunningprocedure).
-  Er is een bestemmingsplanwijziging aangevraagd voor de Wilnisse Bovenlanden. Ook zijn diverse vergunningen voorbereid / aangevraagd. De geplande start is twee maanden naar achteren verschoven in verband met doorlooptijd van vergunningen.
-  De uitvoering is nog niet gestart (verwacht: november 2014)

Ecopassage N212

-  De (te realiseren) natuur in Wilnisse Bovenlanden en Groot Wilnis-Vinkeveen is verbonden met een ecopassage.
-  De ecopassage onder de N212 (Ir. Enschedeweg) wordt mei – augustus 2014 aangelegd. De vergunningen zijn verleend en het werk is gegund.
-  De ecopassage is nog niet aangelegd (realisatie: zomer 2014)




4.1.3 N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht (voorheen Noorderpark)

Middelen




-  Voor N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht is €100.000 begroot in het Jaarplan 2014. In totaal is voor N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht €3,81 miljoen beschikbaar in het gebiedsprogramma, waarvan €0,2 miljoen aan proceskosten.
-  Van de begrote middelen is €23.000 verplicht aan proceskosten. Er worden in 2014 nog diverse proceskosten verplicht. Ook zal uitvoering van 'de Taartpunt' ter hand worden genomen. Middelen hiervoor worden separaat beschikbaar gesteld vanuit de landinrichting Noorderpark en zijn niet opgenomen in het gebiedsprogramma.

Doelstellingen




Inrichtingsplan

-  Begin 2014 is het inrichtingsplan op hoofdlijnen klaar op basis waarvan Waterschap AGV een peilbesluit kan nemen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de LIFE+-maatregelen kunnen uitvoeren en dat voldoende invulling geeft aan de Herstelstrategie en het Natura2000-beheerplan. In de loop van 2014 wordt dit plan verder uitgewerkt ter voorbereiding van de uitvoering.
-  In mei 2014 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met alle betrokken partijen waarbij het inrichtingsplan op hoofdlijnen is vastgesteld. Dit inrichtingsplan op hoofdlijnen biedt voldoende basis voor het waterschap om een Watergebiedsplan op te stellen / peilbesluit te kunnen nemen waarmee de N2000-doelen kunnen worden gerealiseerd. De kosten en dekking zijn nog niet uitgewerkt. In 2014 zal dit inrichtingsplan op hoofdlijnen uitgewerkt worden tot een gedetailleerder plan.
-  Het inrichtingsplan op hoofdlijnen is begin 2014 gereed.




Prognose grondbezit

-  Begin 2014 is er duidelijke prognose in keuzes van agrariërs en bewoners met betrekking tot verkoop, ruiling, verplaatsing of Particulier natuurbeheer. Realisatie van de keuze is voorbereid.
-  Er zijn voortdurend gesprekken met agrariërs/grondeigenaren
-  Er is een duidelijke prognose in keuze van agrariërs met betrekking tot verplaatsing, verkoop of particulier natuurbeheer. Kavelruil aan de Kanaaldijk/Graaf Floris V weg is gestart




Communicatie

-  Bewoners en gebruikers van het gebied zijn continu betrokken bij de ontwikkelingen.
-  Sinds maart 2013 zijn er gesprekken gevoerd met grondeigenaren, bewoners en andere belangrijke gebiedspartijen als gemeenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Noord en waterschap over de maatregelen die genomen moeten worden voor herstel, behoud en bescherming van de aanwezige Natura2000-natuur.
-  Er zijn inloopochtenden in het gebied georganiseerd, er worden regelmatig voortgangsbrieven naar grondeigenaren en bewoners in het gebied verstuurd, er vinden, op verzoek, individuele (mail)gesprekken plaats met grondeigenaren/bewoners. Aan de Kanaaldijk zijn ten behoeve van de kavelruil bewonersavonden georganiseerd

Kosteninschatting



-  De kosten van de inrichting zijn medio 2014 duidelijk en er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de financiering.
-  In het inrichtingsplan op hoofdlijnen is een grove indicatie van de inrichtingskosten gemaakt. Kosten en dekking worden nog nader uitgewerkt.
-  Idem

Ophoging Looijdijk

-  Ophoging aan de Looijdijk is voorbereid, pachtruil voor percelen met reguliere pacht is voorbereid.
-  Er vinden gesprekken met berokken partijen aan de Looijdijk plaats. Ophoging van de gronden wordt gekoppeld aan inrichting van de Taartpunt eind 2014.
-  De voorbereiding voor ophoging van de percelen aan de Looijdijk is gaande.




4.1.4 Grond als motor

Middelen




-  De middelen voor grondverwerving komen uit Grond voor Grond en worden niet verantwoord binnen het Gebiedsprogramma Utrecht–West. Wel wordt onderstaand een overzicht gegeven van de afgehandelde grondtransacties.
-  Er is in 2014 (tot en met 15 mei) €794.252 besteed voor verwerving / ontpachting van 22,8 ha, in deze gevallen 100% doelrealisatie. Daarnaast zijn er 2 woningen verkocht met een gezamenlijk oppervlakte van 1 ha voor € 905.000. Verder zijn er verkopen gedaan t.b.v. de bufferzone: 5,7 ha voor €291.795, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Rijk.

Doelstellingen

Gronduitvoeringsplannen



-  Medio 2014 zijn de Gronduitvoeringsplannen opgesteld en in uitvoering.
-  Per 1 mei 2014 is het Gronduitvoeringsplan van Groot Wilnis–Vinkeveen nog niet afgerond. Van de Oostelijke Vechtplassen is geen apart plan geschreven.
-  Per 1 mei 2014 is het opstellen van een Gronduitvoeringsplan voor Groot Wilnis–Vinkeveen stilgelegd, omdat een eventueel te schrijven plan door de uitvoering is achterhaald.

Grondaankoop en –verkoop

-  Verwacht wordt dat binnen Utrecht–West in 2014 ongeveer zeven grondtransacties (aankoop / verkoop / ontpachting) kunnen worden afgehandeld in de diverse deelgebieden, niet alleen binnen de kaders van het Akkoord van Utrecht maar ook in de landbouwgebieden. Daarnaast wordt ingezet op verkoop van drie woningen in GMN in 2014 en zal worden gestart met verkoop van vier bouwlocaties.
-  Er zijn per 15 mei 2014 veertien lopende aankooptrajecten en zes lopende verkooptrajecten, deels door middel van kavelruil / verkavelen voor groei. Eén verkoop betreft de resterende woning in Groot Mijdrecht Noord; 2 kavelruilen in de Utrechtse Waarden zullen worden afgewikkeld als een gecombineerde kavelruil in de loop van 2014.
-  Er is per 15 mei 2014 22,8 ha verworven / ontpacht vanaf 1 januari 2014. Daarnaast zijn er in 2014 twee woningen verkocht in Groot Mijdrecht Noord.




4.1.5 Leader Weidse Veenweiden

Middelen

-  Voor Leader Weidse Veenweiden zijn geen middelen begroot in het Jaarplan 2014. Alle middelen voor Leader Weidse Veenweiden zijn besteed in 2013. Met het nieuwe POP3-programma zullen er opnieuw middelen ter beschikking komen van Leader. Dit is naar verwachting vanaf 2015.
-  Zie bovenstaand.

Doelstellingen

Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS)

-  In 2014 is een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) met de nieuwe ontwikkelingsstrategie voor LEADER binnen het POP3 programma gereed.
-  Er is een kwartiermakersgroep Leader3 gevormd. Deze groep draagt zorg voor de opstelling van de LOS en het bij elkaar brengen van een nieuwe Plaatselijke Groep.
-  De LOS is nog niet gereed (verwachting: oktober 2014).

4.2 Groen en blauw Utrecht-West




4.2.1 Een duurzaam bodem- en watersysteem

Middelen


-  Voor een duurzaam water- en bodemsysteem is €100.000 begroot in het Jaarplan 2014 ten behoeve van onderzoek. In totaal is in het gebiedsprogramma €5,46 miljoen beschikbaar gesteld: voor het Veenweide Innovatiecentrum (€0,24 miljoen) en de nog te programmeren middelen westelijke veenweiden (€5,22 miljoen).
-  Er zijn nog geen middelen besteed in 2014 voor onderzoek. Er wordt een opdracht voorbereid voor de nog te programmeren middelen Westelijke Veenweide. ANV de Utrechtse Venen heeft een subsidieaanvraag gedaan voor een grootschalige proef met onderwaterdrainage in Zegveld-Noord en Groot Wilnis-Vinkeveen.

Doelstellingen


Pilots bodem- en waterbeheer


-  Start van een drietal pilots op het vlak van bodem- en waterbeheer samen met het VIC.
-  We zijn in overleg met VIC over Sturen op Water, Sturen op Nutriënten en zeer recent de Proeftuin N2000 Veenweiden.
-  Er zijn nog geen nieuwe pilotprojecten gestart.

Overige middelen Programma Westelijke Veenweiden


-  In 2014 zal het Programmabureau samen met provincie, waterschappen en landbouw


een programma opstellen voor de overige middelen Programma Westelijke Veenweiden.

 Vanuit de provincie Utrecht wordt een opdracht voorbereid voor het nader invullen van deze middelen als aanvulling op het gebiedsprogramma. Deze wordt voor de zomer verwacht. Een gedeelte van de beschikbare middelen is inmiddels al belegd (o.a. voor onderwaterdrainage en verlenging regeling probleemgebieden voor 1 jaar).

 Er is nog geen programma opgesteld.

TOP-gebieden (verdrogingsbestrijding)


 Eind 2014 zijn de te nemen maatregelen in de TOP-gebieden buiten de integrale gebiedsprojecten in een verregaand stadium van planvoorbereiding of in uitvoering.

 Het Programmabureau is betrokken bij het opstellen van herstelplannen voor de NB-wet en TOP-gebieden Oeverlanden Gein, Aa en Angstel en Oeverlanden Winkel. Met de provincie wordt gesproken over voortgangsmonitoring van TOP-gebieden.

 Uitvoering kan starten zodra bovenstaande herstelplannen zijn vastgesteld.

4.2.2 Behoud en ontwikkeling van natuur

Middelen

 Voor realiseren van de herijkte EHS zijn buiten de gebiedsprojecten geen inrichtingsmiddelen beschikbaar. Tevens zijn voor de groene contour geen provinciale middelen beschikbaar.


Doelstellingen


Er zijn in 2014 geen specifieke resultaten gekoppeld aan behoud en ontwikkeling van natuur buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Er wordt vanuit het Programmabureau meegedacht met de vormgeving van het nieuwe agrarisch natuurbeheer.

4.3 Vitaal en beleefbaar Utrecht-West

4.3.1 Versterken landbouw

Middelen

 Voor versterken landbouw is €800.000 begroot in het Jaarplan 2014, opgesplitst in uitvoering landbouwstructuurverbetering (€200.000), duurzame landbouw en innovatie (€200.000), landbouw en energie (€100.000), landbouw en natuur (€150.000), stadslandbouw en multifunctionele landbouw (€100.000) en landbouw- en milieuprojecten (LaMi) (€50.000). In totaal is voor versterken landbouw €2,34 miljoen beschikbaar aan AVP-middelen beschikbaar in het gebiedsprogramma. Daarnaast wordt jaarlijks €100.000 toegekend aan LaMi voor inzet in de gehele provincie Utrecht. Jaarlijks wordt een verdeling van de middelen gemaakt.




 Voor versterken landbouw is in totaal €612.645 besteed voor:

- Verkavelen voor Groei Zegveld en Breukelen (€495.500)




- Creëren van nestgelegenheid voor de Zwarte Stern (€17.000)
- Boerderij in de Kijker 2014–2015 (€30.000)
- Recreatieve boerderij Geertjeshoeve (€50.000)
- Steenmeel praktijkproeven (€19.754)
- Overige kosten LaMi (€391)

Doelstellingen



Verkavelen voor Groei

-  Eind 2014 zijn twee kavelruilen middels Verkavelen voor Groei gerealiseerd.
-  Er lopen twee Verkavelen voor Groei projecten in Zegveld en in Breukelen e.o. Tevens loopt er een project Verkavelen voor Groei in Groot Wilnis–Vinkeveen (peilvak 9 e.o.) en een lichte variant van Verkavelen voor Groei in N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht (Kanaaldijk / Graaf Floris V weg).
-  Er zijn nog geen kavelruilen middels Verkavelen voor Groei gerealiseerd. (Gepland: 1 december 2014)

Kavelruil Linschoterwaard


-  Kavelruil Linschoterwaard voorjaar 2014 gereed.
-  Vergunningen voor deze kavelruil zijn verstrekt. Momenteel is de kavelruilcoördinator samen met DLG bezig deze ruil klaar te maken voor aktepassering. Aktepassering lijkt deze zomer plaats te gaan vinden.
-  Idem

Subsidieprojecten nutriënten en duurzaam bodem- en watersysteem




-  In 2014 worden twee of meer subsidieprojecten op het gebied van nutriënten en duurzaam bodem- en watersysteem beschikt
-  Vanuit LaMi is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een praktijkproef met toepassing van steenmeel bij zeven agrariërs. De verwachting is dat steenmeel kan bijdragen aan een verbetering van de benutting van mineralen o.a. door het verminderen van uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater. Ook wordt een verbetering van de bodemvruchtbaarheid verwacht.

Daarnaast heeft het programmabureau bij de provincie subsidie toegekend gekregen voor studiegroepen kringlooplandbouw. Deze regeling is in mei 2014 open gegaan.




In 2014 verwachten we vanuit LaMi nog een opdracht te geven voor duurzame veehouderijsystemen in Utrecht–West. Melkveehouders maken in dit project concreet hoe zij een duurzaam melkveebedrijf kunnen vormgeven dat bij hen past als persoon, dat economisch solide is, en dat inspeelt op de veranderende omstandigheden die op hen afkomen.

-  Er is een subsidieproject op het gebied van nutriënten en duurzaam bodem- en watersysteem beschikt. Ook is er een opdracht verstrekt. De verwachting is dat er nog een subsidie wordt ingediend en een opdracht wordt gegeven.




Integrale erfscans

-  Uitvoeren en afronden project integrale erfscans in 2014.
-  De regeling erfscans, opgezet door Programmabureau Utrecht-West, is per 1 februari 2014 gesloten. Er hebben 43 agrariërs meegedaan aan de regeling. Er was ruimte voor ca. 100 agrariërs om deel te nemen, de belangstelling was minder groot dan verwacht. Het project wordt deze zomer financieel afgerond.
-  Het project is uitgevoerd en wordt deze zomer financieel afgerond.



Duurzaam Bodembeheer / innovatieraad

-  Het project Duurzaam Bodembeheer en de Innovatieraad zijn zichtbaar naar melkveehouders, Gebiedscommissie, overheden, maatschappelijke organisaties en ketenpartijen.
-  Er is veel aandacht besteed aan duurzaam bodembeheer en de Innovatieraad, o.a. via artikelen in de Nieuwe Oogst en Aanjager. De raad wordt ook toegelicht in de Gebiedscommissie. De Innovatieraad krijgt ook een plek in het programma ter uitvoering van de Bestuursovereenkomst Nutriënten Rijn West.
-  Het project Duurzaam bodembeheer is zichtbaar aanwezig in het gebied.

Communicatie over projecten en projectresultaten

-  In 2014 wordt vanuit LaMi gecommuniceerd over nieuwe projecten en over projectresultaten via diverse media.
-  De websites www.utrecht-west.com en www.lami.nl worden gebruikt om ondernemers en bewoners op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Ook is in mei 2014 een nieuwe uitgave van de Aanjager verschenen vanuit LaMi en de beide programmabureaus. In de Nieuwe Oogst is herhaaldelijk gecommuniceerd over projecten zoals erfscans en 90% Grasdiet.
-  Idem.

Bijeenkomst boeren LaMi.


-  Per LaMi-thema wordt minimaal één bijeenkomst voor boeren georganiseerd.
-  Februari 2014 is een bijeenkomst georganiseerd voor Utrechtse boeren over de discussies die spelen rond de vrijloopstal op het gebied van ammoniak en thermofiele sporenvormers.

Eind mei en eind juni zullen twee trainingen 'Bemesten is Vakwerk' plaatsvinden. Centraal staat een juiste afstelling en gebruik van de bemester om verliezen naar de lucht en het (grond)water te voorkomen. Ook worden noviteiten op het gebied van bemesting gedemonstreerd.


Eind juni zal de Utrechtse Fruitteeltdag plaatsvinden waarbij aandacht besteed wordt aan het terugdringen van nutriëntemissies en gebruik van bestrijdingsmiddelen.

In studiegroepverband onderzoekt een groep Utrechtse fruittelers in opdracht van LaMi de mogelijkheden van energiebesparing in de fruitbewaring.


Dit jaar zijn er drie studiegroepen energiebesparing van start gegaan van boeren die melk leveren aan Vreugdenhil. Deze groepen zullen drie keer bij elkaar komen en elke veehouder zal een energiebesparingsplan maken. LaMi heeft hiertoe opdracht gegeven.

 Idem.


Demonstratieproject LaMi


 Per LaMi-thema wordt minimaal één demonstratieproject georganiseerd.


 Zie bijeenkomst boeren LaMi

 Idem.


Subsidieprojecten Uitvoeringsprogramma Energie

 Eind 2014 zijn er twee nieuwe subsidieprojecten vanuit het Uitvoeringsprogramma Energie beschikbaar.


 Er wordt overleg gevoerd met twee boeren over een te voeren subsidieproject. Tevens wordt vanuit Programmabureau Utrecht-West in samenwerking met Gebiedscoöperatie O-gen een subsidieaanvraag voor studiegroepen energie voorbereid. Vanuit de provincie is opdracht verleend voor het pilotproject Biomassaketen Stichtse Vecht vanuit de €100.000 flexibel in te zetten middelen vanuit het budget voor Poorten en TOP's. Zie §4.3.5.

 Er zijn nog geen subsidieprojecten vanuit het Uitvoeringsprogramma Energie beschikbaar.


Regeling bedrijfsadvies energiebesparing


 Regeling voor bedrijfsadvies op energiebesparing is ontwikkeld en is eind 2014 in uitvoering


 Zie subsidieprojecten Uitvoeringsprogramma energie

 Idem


Asbestsanering en zonnepanelen

 Programmabureau en LaMi hebben samen met de lokale LTO afdelingen aandacht besteed aan de landelijke regeling voor asbestsanering en zonnepanelen.

 In 2013 zijn hiervoor 3 bijeenkomsten in Utrecht georganiseerd. Daarnaast besteed LaMi in 2014 aandacht aan dit onderwerp in de Aanjager en op de website.

 Idem




Subsidieprojecten nutriënten en duurzaam bodem- en watersysteem

 Op één melkveebedrijf worden in 2014 technieken ontwikkeld voor de opslag van energie




 Er zijn nog geen nieuwe technieken voor energieopslag ontwikkeld.

 Idem

Leefgebieden beschermde soorten


-  Eind 2014 zijn twee subsidieprojecten met betrekking tot het verbeteren van leefgebieden van bepaalde soorten beschikt.
-  Mei 2014 is opdracht verstrekt voor het afsluiten van overeenkomsten voor de Zwarte Stern die buiten de SNL vallen en voor aanschaf van nestvlotjes. Ook is conform afspraak €100.000 beschikbaar gesteld voor de Life+ subsidieaanvraag 'New life for Dutch fens' van Natuurmonumenten.
-  Er is 1 opdracht verstrekt ter bescherming van de Zwarte Stern. Er is bijgedragen aan de Life+-subsidieaanvraag 'New life for Dutch fens'

Stadlandbouw / multifunctionele landbouw

-  In 2014 zijn twee subsidieproject beschikt op het gebied van stadslandbouw en multifunctionele landbouw.
-  Er is in 2014 subsidie verstrekt voor ontwikkeling van de bezoekboerderij Geertjeshoeve in Haarzuilens. Er is momenteel nog geen zicht op een tweede aanvraag.
-  Er is één subsidieproject op het gebied van stadslandbouw beschikt.

4.3.2 Versterken landschap en cultuurhistorie

Middelen

-  Er zijn in het gebiedsprogramma geen middelen beschikbaar voor versterken landschap en cultuurhistorie.


Doelstellingen

Projecten landschap en cultuurhistorie

-  Eind 2014 zijn er twee projecten op het gebied van versterking landschap en cultuurhistorie gefaciliteerd.
-  In de werkgroep Recreatie, Landschap en Cultuurhistorie zijn zes projectideeën besproken op het gebied van landschap en cultuurhistorie op basis van de inhoudelijke richtlijnen van de werkgroep. In ieder geval zal 1 landschapsproject worden voorgedragen voor de €100.000 flexibel in te zetten middelen. Ook zal één recreatieproject worden voorgedragen voor de zomer. Na de zomer volgen er nog meer uitgewerkte projecten.
-  Verwacht tenminste 2 subsidieaanvragen najaar 2014.

4.3.3 Ontwikkelen recreatie

Middelen

-  Voor ontwikkelen recreatie is €350.000 begroot in het Jaarplan 2014, onderverdeeld in realiseren poorten en toeristische overstappunten (€150.000) en complementeren recreatief hoofdnetwerk en opheffen knelpunten (€200.000). In totaal is voor versterken recreatie €1,03 miljoen aan AVP-middelen beschikbaar in het

gebiedsprogramma.

- € Van de begrote middelen is in 2014 €226.946 verplicht voor:
 - Optimalisatie van het fietsknooppuntensysteem (deel Utrecht–West) (€140.000)
 - Aanleg klompenpaden IJsselstein en Linschoten (€49.754).
 - Verlenging contracten boerenlandwandelpaden Utrecht–West 2014–2015 (inclusief voorwerk) (€41.305)

Doelstellingen

Toeristische overstappunten (TOP's)

- D Eind 2014 zijn er drie toeristische overstappunten aangelegd en zijn er voor ten minste drie nieuwe TOP's een subsidiebeschikking afgegeven en wordt met de aanleg hiervan gestart.
- P Er zijn twee toeristische overstappunten concreet in voorbereiding (d.w.z. subsidieaanvraag is bijna gereed / ingediend): TOP Land van Zuylen en TOP Abcoude (inclusief wandelpad). In mei–juni worden TOP Marnemoende en TIP–TOP Vinkeveen Haven officieel geopend. De opening van TOP Salmsteke staat in september 2014 gepland.
- R Er zijn in 2014 drie nieuwe toeristische overstappunten aangelegd op basis van de subsidiebeschikkingen in 2013. In de eerste helft van 2014 is voor twee nieuwe toeristische overstappunten subsidie aangevraagd: TOP Land van Zuylen en TOP en wandelpad Abcoude.

Knelpunten fietsroutenetwerk




- D Voor de zomer van 2014 (start toeristenseizoen) zijn de knelpunten in het fietsroutenetwerk opgeheven.
- P Er is opdracht verstrekt aan Recreatie Midden Nederland om de knelpunten op te heffen. Doordat het zoeken naar middelen voor wensen van de gemeenten en de opdrachtverlening langer heeft geduurd dan gepland zal de fysieke uitvoering in juni 2014 plaatsvinden. Oplevering van de optimalisatie fietsknooppuntensysteem staat 30 juni gepland.
- R De knelpunten in het fietsroutenetwerk zijn nog niet opgeheven. (Geplande oplevering: 30 juni 2014).

Uitbreiding regionaal wandelroutenetwerk naar heel Utrecht–West

- D Eind 2014 is duidelijk of er middelen beschikbaar zijn om het regionaal wandelroutenetwerk uit te breiden naar geheel Utrecht–West
- P De aanbesteding van de uitvoering van het wandelknooppuntennetwerk fase 1 blijkt half mei 2014 duurder te zijn dan gepland. Hiervoor is een financiële oplossing gezocht. Tevens is er een voorstel gedaan om de voorbereiding van de uitbreiding van het wandelroutenetwerk naar de rest van Utrecht–West (behalve de gemeente Vianen) uit te rollen. Er moet nog financiering worden gevonden voor de aanleg van nieuwe paden en uitbreiding van het netwerk (gehoopt wordt op o.a. de nieuwe Leader periode).
- R Er is nog geen duidelijkheid over beschikbaarheid van middelen om de aanleg van het


regionaal wandelroutenetwerk uit te breiden, in principe wel voor de voorbereiding.

Parels van Linschoten (MAP Linschoterwaard)

-  Eind 2014 is aan drie projecten in het kader van de Parels van Linschoten (MAP Linschoten) subsidie verleend.
-  Er zijn tenminste twee projectvoorstellen in ontwikkeling: TOP Linschoten en het oprichten van een hoogstambrigade voor De Waarden.
-  Er is nog geen subsidie aangevraagd voor de Parels van Linschoten. Verwachting is najaar 2014.




4.3.4 Versterken ondernemerschap

Middelen

-  Er zijn in het gebiedsprogramma geen middelen beschikbaar voor versterken ondernemerschap.


Doelstellingen

Samenwerking kennisinstellingen

-  Er zijn doorlopend kansen voor studentenprojecten geïnventariseerd. Ten minste een project voor studenten is eind 2014 gefaciliteerd.
-  Er is nog geen samenwerking gezocht met kennisinstellingen.
-  Idem




4.3.5 Stimuleren energiebesparing en –opwekking

Middelen

-  Er zijn in het gebiedsprogramma geen middelen beschikbaar voor stimuleren energiebesparing en –opwekking. Er is €17.000 vanuit de €100.000 flexibel in te zetten middelen vrijgemaakt voor het opzetten van een biomassaketen in Stichtse Vecht.

Doelstellingen

Energiebesparing en –opwekking

-  Een bijeenkomst met terreinbeheerders over het oogsten van biomassa; één inrichtingsplan waarbij rekening wordt gehouden met oogstbaarheid; één pilot biomassa inzamelstructuur.
-  Er is begin mei opdracht verleent aan Monumentaal voor het opzetten van een biomassaketen in Stichtse Vecht. In dit project wordt bovenstaande acties geïntegreerd.
-  De pilot biomassaketen Stichtse Vecht is nog niet afgerond.

5 Overzicht projecten Utrecht–West

In Utrecht–West zijn per 1 mei 2014 de volgende inhoudelijke projectopdrachten verleend of subsidieprojecten beschikt, in procedure of nagenoeg gereed voor subsidieaanvraag (in voorbereiding).

Project	Aanvrager	Thema	Status
2014			
Integrale gebiedsprojecten			
Verkavelen voor Groei Peilvak 9 e.o.	Dienst Landelijk gebied	Groot Wilnis–Vinkeveen	Verleend
Groen en blauw Utrecht–West			
Onderwaterdrainage Zegveld–Noord en Groot Wilnis–Vinkeveen	ANV de Utrechtse Venen	Programma Westelijke Veenweide	In procedure
Vitaal en beleefbaar Utrecht–West			
Verkavelen voor Groei Zegveld en Breukelen e.o.	Dienst Landelijk gebied	Landbouwstructuurversterking	Verleend
Studiegroepen Kringlooplandbouw	Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht–West	Duurzame landbouw en innovatie	Beschikt
New life for Dutch Fens (Life+–subsidie)	Natuurmonumenten	Landbouw en natuur (leefgebiedenbenadering)	In procedure
Creëren nestgelegenheid Zwarte Stern	ANV de Utrechtse Venen	Landbouw en natuur (leefgebiedenbenadering)	Verleend
Pilotproject Biomassaketten Stichtse Vecht	Monumentaal	Landbouw en energie	Verleend
Hoogstambrigade Groene Hart	Landschap Erfgoed Utrecht	MAP Linschoterwaard	In procedure
TOP Land van Zuylen	Stichting Slot Zuylen	Realiseren poorten en toeristische overstappunten	In procedure
TOP en wandelpad Abcoude	Stationsplein 3 BV	Realiseren poorten en toeristische overstappunten	In procedure
Verlenging contracten boerenlandpaden	Stuurgroep Groenblauwe diensten	Opheffen knelpunten recreatief hoofdnetwerk	Verleend
2012/2013			
Integrale gebiedsprojecten			
Torenrestaurant ‘De Bonte Toren’	Samsom Wilnis VOF	Groot Wilnis–Vinkeveen / Leader Weidse Veenweiden	Beschikt
Aanleg stiltetuin en openstelling St. Victorkerk	Parochie IJsselstein	Leader Weidse Veenweiden	Beschikt
Rustpunten in de Utrechtse Venen en de Waarden	ANV de Utrechtse Venen	Leader Weidse Veenweiden	Beschikt

Op naar een wandelroutenetwerk Utrecht–West–onderdeel A	Recreatie Midden–Nederland in samenwerking met de Plaatselijke Groep	Leader Weidse veenweiden / Opheffen knelpunten recreatief hoofdnetwerk	Beschikt
Groen en blauw Utrecht–West			
Verbetering waterhuishouding Maarsseveen–Westbroek	Waternet	Maarsseveen–Westbroek	Beschikt
Project Veenwijzer	Veenweide Innovatiecentrum	Innovatieprogramma Westelijke Veenweide	Verleend
Rietteelt voor duurzaam bodembeheer	Veenweide Innovatiecentrum	Innovatieprogramma Westelijke Veenweide	Verleend
Vitaal en beleefbaar Utrecht–West			
Duurzaam bodembeheer Utrecht–West	ETC Nederland	Duurzame landbouw en innovatie	Beschikt
Boerderij in de Kijker 2014–2015	Vereniging Boerderij in de Kijker	Stadslandbouw en multifunctionele landbouw	Beschikt
Recreatieve bezoekboerderij Geertjeshoeve	Boerderij Geertjeshoeve	Stadslandbouw en multifunctionele landbouw	Beschikt
Vorbereiding uitbreiding klompenpadennetwerk Utrecht–West	Landschap Erfgoed Utrecht	MAP Linschoterwaard	Beschikt
Klompenpaden IJsselstein en Linschoten	Landschap Erfgoed Utrecht	MAP Linschoterwaard	Beschikt
Haalbaarheidsonderzoek vergasser–wkk o.b.v. lokaal riet	Familie Zwarts	Landbouw en energie	Beschikt
Knelpunten en kansen duurzame energie	Natuur– en Milieufederatie Utrecht	Landbouw en energie	Verleend
Waterliniepad Oude Hollandse Waterlinie	Stichting Groene Hart	Opheffen knelpunten recreatief hoofdnetwerk	Beschikt
TOP Marnemoende IJsselstein	Jachthaven Marnemoende	Realiseren poorten en toeristische overstappunten	Beschikt
TOP Salmsteke Lopik	Recreatieschap Stichtse Groenlanden	Realiseren poorten en toeristische overstappunten	Beschikt
TIP/TOP Vinkeveen Haven	Zeilschool Vinkeveen	Realiseren poorten en toeristische overstappunten	Beschikt

6 Exploitiemiddelen

Jaarlijks worden aan Utrecht–West exploitatiemiddelen toegekend door de provincie Utrecht. Onderstaand treft u een overzicht aan van de inkomsten en de besteding van de middelen. Dit overzicht is exclusief BTW.

Inkomsten

	Begroot 2014	Ontvangen	Nog te ontvangen
Provincie Utrecht	€ 251.532,85	€ -	€ 251.532,85
Bijdragen gemeenten en waterschappen*	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00

Uitgaven

	Begroot 2014	Gerealiseerd	Restant
Personeelskosten	€ 205.224,00	€ 81.453,50	€ 123.770,50
Kantoorkosten	€ 5.902,85	€ 1.997,24	€ 3.905,61
Algemene kosten	€ 82.506,00	€ 14.706,83	€ 70.867,55
Communicatie kosten	€ 7.900,00	€ 1.573,23	€ 6.326,77
TOTAAL	€ 301.532,85	€ 99.730,80	€ 204.870,43