



Utrecht-West



Voortgangsrapportage Utrecht-West 2015

Juni 2015

Deze rapportage is opgesteld door:
Programmabureau Utrecht-West

Contactpersoon:
Martin Verweij
martin.verweij@utrecht-west.com
030-2582815

Datum : 25 juni 2015

Versie : Definitief, vastgesteld in de Gebiedscommissie van 25 juni 2015.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Inleiding	4
1.2	Projectbeschrijving.....	4
1.3	Doelstelling	5
2	Stand van zaken	6
2.1	Integrale gebiedsprojecten.....	6
2.2	Groen en Blauw Utrecht-West.....	7
2.3	Vitaal en beleefbaar Utrecht-West	7
2.4	Besteding middelen	8
3	Dashboard	10
3.1	Toelichting Dashboard	10
3.2	Dashboard integrale gebiedsprojecten	11
3.3	Dashboard Groen en Blauw Utrecht-West.....	14
3.4	Dashboard Vitaal en beleefbaar Utrecht-West	16
4	Overzicht projecten Utrecht-West	18
5	Exploitiemiddelen	21
	Bijlage 1: Overzicht doelrealisatie provincie Utrecht	22
	Bijlage 2: Overzicht besteding middelen Utrecht-West	24

1 Inleiding

1.1 Inleiding

Deze rapportages is bondiger dan eerdere voortgangsrapportages, omdat er veel inzet nodig is voor het opstellen van het nieuwe Gebiedsprogramma. Er is alleen een dashboard opgenomen. De toelichting per maatregel is deze keer weggelaten. Wel is een uitgebreidere stand van zaken (hoofdstuk 2) en een gedetailleerder financieel overzicht opgenomen (bijlage 2).

De voortgangsrapportage verschijnt jaarlijks halverwege het jaar en wordt vastgesteld door de Gebiedscommissie Utrecht–West.

De voortgang van de maatregelen is bepaald aan de hand van de omschrijvingen in het Gebiedsprogramma Utrecht–West 2012–2015, het Jaarplan Utrecht–West 2015, informatie uit het provinciale projectvolgsysteem Foris, vergaderstukken van de gebiedscommissie en stuurgroepen en de daadwerkelijke inrichting.

Deze rapportage is bestemd voor de Gebiedscommissie Utrecht–West en haar achterban (stuurgroepen en werkgroepen), voor het Programmabureau Utrecht–West zelf en voor de provincie Utrecht bestuurlijk en ambtelijk.

1.2 Projectbeschrijving

De Gebiedscommissie Utrecht–West is medio mei 2012 ontstaan uit het samengaan van de werkgebieden van de oude gebiedscommissies van de vier Utrechtse deelgebieden Utrechtse Vecht en Weiden, De Utrechtse Waarden, De Venen en Stad en Land Utrecht. De opdracht aan de gebiedscommissie is: het uitvoeren van alle opgaven uit het Gebiedsprogramma Utrecht–West 2012–2015 in opdracht van de provincie Utrecht én het stimuleren van afstemming en samenwerking om gezamenlijk opgaven te realiseren en kansen te benutten.

De opdracht van de gebiedscommissie kent zo twee sporen:

- spoor 1: Agenda Vitaal Platteland–opgaven
- spoor 2: kansen vanuit het gebied

Agenda Vitaal Platteland–opgaven zijn vastgestelde doelen uit het Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland 2012–2015 met vaak al beschikbare middelen. Gebiedseigen kansen zijn nader uit te werken doelen en ambities van de gebiedscommissie en/of de partners met doorgaans (nog) geen of beperkte middelen. Voor spoor 1 is de provincie Utrecht opdrachtgever, voor spoor 2 is dat een van de partners in het gebied. De gebiedscommissie vormt het ‘brandpunt’ van beide sporen en zorgt voor koppeling, afstemming en synergie.

Voor de periode vanaf 2016 wordt gewerkt met een nieuw Gebiedsprogramma Utrecht–West. Een aantal met name grotere opgaven zullen doorlopen. De invulling van de kleinere thematische opgaven hangt samen met de afspraken die gemaakt zullen worden in het nieuwe AVP–Kaderdocument van de provincie Utrecht en de wensen van de gebiedspartners.

1.3 Doelstelling

De Gebiedscommissie Utrecht–West werkt samen met publieke, private en maatschappelijke partijen integraal en effectief aan de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied

Om deze hoofddoelstelling waar te maken, zijn in het gebiedsprogramma de volgende drie onderdelen onderscheiden:

- Integrale gebiedsprojecten
- Groen en Blauw Utrecht–West
- Vitaal en beleefbaar Utrecht–West

Het eerste onderdeel, Integrale gebiedsprojecten, benadert onze opgaven en kansen met een integrale gebiedsaanpak. Gebiedsdoelen zijn vaak alleen in samenhang uit te werken en te realiseren. Ook krijgen ze dan meerwaarde in kwaliteit of efficiency.

Gebiedsprojecten zijn Groot Wilnis–Vinkeveen, de Wilnisse Bovenlanden en N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht.

Het tweede onderdeel Groen en Blauw Utrecht–West, beschrijft vooral sectorale opgaven en kansen op het gebied van bodem, water en natuur die niet in gebiedsgerichte aanpakken zijn opgenomen. Deze ‘basis’ opgaven en kansen gelden voor heel Utrecht–West en worden nader uitgewerkt in bijvoorbeeld een gebiedsdekkend project of meer sectorale projecten. Ook het Programma Aanpak Veenweiden en Gebiedsproces Polder Portengen vallen binnen dit onderdeel opgenomen.

Het derde onderdeel, Vitaal en beleefbaar Utrecht–West, benoemt de opgaven en kansen voor landbouw, landschap en cultuurhistorie, recreatie, ondernemerschap en energie voor Utrecht–West. Deze ruimtelijk–economische thema’s gelden ook voor heel Utrecht–West en worden nog nader uitgewerkt. Dit programmaonderdeel kenmerkt zich door opgaven (met name duurzame landbouw en energie en recreatie) én kansen (andere thema’s).

2 Stand van zaken

Onderstaand treft u een stand van zaken per onderdeel van de Voortgangsrapportage 2015 aan. Peildatum is 1 juni 2015.

2.1 Integrale gebiedsprojecten

In Groot Wilnis-Vinkeveen is het afgelopen half jaar gewerkt aan het voorbereiden van de inrichting percelen met Particulier Natuurbeheer in Peilvak 9 als vervolg op het afronden van de kavelruil Verkavelen voor Groei Peilvak 9 en Oukoop-Noord in december 2014. Tevens is gewerkt aan het begeleiden van de kavelaanvaardingswerken in het kader van de kavelruil. De werkelijke inrichting kan naar verwachting in 2016–2017 worden uitgevoerd.

Op 24 juni 2015 zijn het natuurgebied Grote Sniep (fase 1) en het Paviljoen toren de Grote Sniep van de familie Samsom in dit gebied feestelijk geopend. In het naastgelegen NB-wetgebied Armenland-Ruwiel is in afgelopen half jaar de inrichting aanbesteed. In het komende half jaar wordt de inrichting uitgevoerd.

Het nabijgelegen project Kavelruil Veldwetering wordt conform planning vóór eind 2015 afgerond. Daarnaast is er gewerkt aan het opstellen van een schets voor de natuurinrichting.

Voor Reservaat Demmerik is in het voorjaar een Natuurplan opgesteld als uitwerking van de vastgestelde inrichtingsschets. De benodigde vergunningaanvragen zijn in voorbereiding.

De aanleg van natuurvriendelijke oevers heeft in het voorjaar van 2015 een impuls gekregen en er zijn veel kilometers natuurvriendelijke oevers in voorbereiding of in uitvoering.

In de Wilnisse Bovenlanden hebben het Programmabureau en aannemer De Kuiper Noordeloos BV het afgelopen half jaar de laatste voorbereidingen getroffen voor start van de uitvoering na het broedseizoen van 2015. Uitvoering vindt in 2015 voornamelijk plaats aan de oostkant van het gebied, in 2016 wordt de westkant ingericht.

Voor het gebiedsproject N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht heeft bureau Ecogroen begin 2015 opdracht gekregen voor het opstellen van een Definitief Ontwerp en een bestek. Ook is een Monitoringsplan opgesteld. De Kavelruil Kanaaldijk / Graaf Floris V-weg wordt naar verwachting deze zomer afgerond. Voor het deelgebied de Taartpunt zijn diverse vergunningen aangevraagd. Bureau Eelerwoude is benaderd om het Voorlopig Ontwerp voor dit gebied om te zetten naar een bestek.

De grondverwerving/-verkoop loopt volgens planning. Er is per 1 juni 2015 5,8 ha verworven / ontpacht in 2015 in geheel Utrecht-West. Daarnaast hebben er in de eerste helft van 2015 drie verkopen plaats gevonden voor in totaal €1,7 miljoen.

Voor Leader3, de nieuwe subsidieperiode voor Leader (2015–2020), is een Lokale Actie Groep (LAG) opgericht. Eind april heeft de kwartiermakersgroep de Lokale

Ontwikkelingsstrategie (LOS) ingediend bij de provincie. Op dit moment loopt de werving van een nieuwe Leader coördinator.

2.2 Groen en Blauw Utrecht–West

In de Gebiedscommissie van maart 2015 is het Programma Aanpak Veenweiden vastgesteld, in april stelde Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht deze ook vast. Hiermee komt €3,5 miljoen beschikbaar voor projectsubsidies op de thema's bodemdaling en KRW, waarvan €800.000 voor het gebiedsproces Polder Portengen. Er zijn twee subsidieprojecten vanuit dit programma in behandeling bij het subsidieloket: 'Innovatieve dieptemetingen van sloten' en 'Introductie Cranberryteelt in veenweiden als economische motor voor instandhouding'.

In april 2015 is opdracht ontvangen van de provincie Utrecht om in de polder Portengen rondom Kockengen voor eind 2016 met betrokken partijen te komen tot een toekomstperspectief of inrichtingsplan, een uitvoeringsstrategie en een convenant voor Gebiedsproces Polder Portengen.

ANV de Utrechtse Venen is gestart met interessepeilingen voor de grootschalige proef met onderwaterdrainage in Zegveld–Noord en Groot Wilnis–Vinkeveen.

Voor de Oeverlanden Gein, Aa en Amstel en Oeverlanden Winkel zijn de provincie Utrecht / Programmabureau Utrecht–West in gesprek met grondeigenaren over collectief beheer. Ook voor de overige NB-wetgebieden in Utrecht–West wordt gewerkt aan realisatie van de herstelplannen voor eind 2015.

NB-wet gebied	Opp. (ha)	Maatregel	Project kosten	Te realiseren
Kamerikse Nessen	10,86	Onderzoek naar inundatiewater	€15.000	2015
De Bijleveld	6,45	Aanleg dam met duiker	€2.000	2015
Kamerik Teylingens	3,10	Verwerving buffergrond	€35.000	2015
Armenland Ruwiel	3,17	Inrichting bufferzone	€112.000	2015
Demmerikse Kade	1,80	–	–	Gerealiseerd
Oeverlanden Gein, Aa en Angstel / Winkel	14,50	Diverse herstelmaatregelen	€210.000	Gerealiseerd

2.3 Vitaal en beleefbaar Utrecht–West

Voor landbouw loopt nog de kavelruil Verkavelen voor Groei Zegveld en zal in het najaar worden afgerond. Daarnaast zijn er drie projecten beschikbaar: 'Meer gras van eigen bodem', 'Boerenzwaluw 2015' en 'Ecosysteemdiensten kopen en verkopen'. Ook is dit voorjaar de regeling studiegroepen Energiebesparing geopend.

Op het gebied van recreatie is er voor drie nieuwe toeristische overstappunten (TOP's) subsidie aangevraagd: TOP Poort Haarzuilens, TOP Ponthoeve Vianen en TOP Landgoed

Linschoten. Er zijn twee toeristische overstappunten geopend: TOP Slot Zuylen en TOP Breukelen (zonder subsidie van de provincie Utrecht). Er is een subsidieaanvraag in voorbereiding voor het realiseren van het laatste deel van het wandelroutenetwerk in de Vechtstreek, Noorderpark en de gemeenten Utrecht en Vianen. Ook is een Haalbaarheidsonderzoek naar een brug/pontje Hollandse IJssel ten oosten van Oudewater (bij Willeskop)

De Werkgroep Energie heeft het afgelopen half jaar de keus gemaakt om in het vervolgtraject focus te leggen op energie neutrale melkveehouderij. De huidige werkgroep wordt omgevormd naar een stuurgroep die het traject Energieneutrale Melkveehouderij gaat aansturen.

2.4 Besteding middelen

In Bijlage 2 is een financieel overzicht opgenomen per opgave / kans. Onderstaand is dit samengevat per thema weergegeven. Op het onderdeel Vitaal en beleefbaar Utrecht-West zullen alle middelen naar verwachting worden besteed. Onder Groen en blauw Utrecht-West is een tweetal opgaven als PM opgenomen in het Jaarplan 2015: Programma Aanpak Veenweiden en Verdrogingsbestrijding. De middelen op deze opgaven zullen voor zover niet besteed worden meegenomen naar het nieuwe Gebiedsprogramma Utrecht-West 2015-2019.

Bij de Integrale gebiedsprojecten resteert naar verwachting ca. €15 miljoen aan het eind van dit jaar. Reden is dat het hier lang lopende programma's betreft (tot 2018/2020). De meeste kosten zullen worden gemaakt aan het einde van de uitvoeringsperiode. Deze middelen zullen worden meegenomen in het nieuwe Gebiedsprogramma Utrecht-West 2015-2019.

	Begroting GP (2012-2015)	Verplicht 2012-2014	Begroot 2015	Nog te besteden 2015	Restant Gebiedsprogramma 2015-2019
Integrale gebiedsprojecten	€ 25.383.421	€ 4.318.050	€ 5.700.000	€ 2.732.344	€ 15.434.762
Groen en Blauw Utrecht-West	€ 6.819.088	€ 1.066.183	€ 59.944	€ 59.944	€ -
Vitaal en beleefbaar Utrecht-West	€ 3.661.982	€ 1.902.637	€ 1.659.345	€ 920.923	€ -
TOTAAL	€ 35.864.491	€ 7.286.870	€ 7.419.289	€ 3.713.210	€ 15.434.762

In 2015 is in totaal €4,77 miljoen uit het Gebiedsprogramma verplicht / gereserveerd. Onderstaand is een overzicht weergegeven van de projecten die hieraan bijdragen:

Opgave	Project	Verplicht
Groot Wilnis-Vinkeveen	<ul style="list-style-type: none"> - Verkavelen voor Groei Peilvak 9 en Oukoop-Noord (afrondding) - Regeling kavelpad GWV 2015-2020 	€ 1.071.077

	<ul style="list-style-type: none"> - Regeling Damhekken GWV - Koepelaanvraag Kavelruil 2015-2016 (deel GWV) - Projectkosten 2015 	
Wilnisse Bovenlanden	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering natuurinrichting - Projectkosten 2015 	€ 2.513.480
N2000 OVPU	<ul style="list-style-type: none"> - Projectkosten 2015 	€ 358.100
Herprogrammering Westelijke Veenweide / Aanpak Veenweiden	<ul style="list-style-type: none"> - Cranberryteelt in veenweiden als economische motor voor instandhouding - Onderwaterdrainage - Projectkosten 2015 	€ 134.754
Uitvoering landbouwstructuurversterking	<ul style="list-style-type: none"> - Koepelaanvraag Kavelruil Utrecht-West 2015-2016 	€ 342.920
Duurzame landbouw en innovatie	<ul style="list-style-type: none"> - Gras van eigen bodem - Ecosysteemdiensten kopen en verkopen 	€ 132.962
Landbouw en natuur	<ul style="list-style-type: none"> - Tijdelijk verhogen slootpeil voor weidevogels 	€ 40.642
Stadslandbouw en multifunctionele landbouw	<ul style="list-style-type: none"> - Boerenzwaluw 2015 	€ 5.000
Landbouw & Milieu (LaMi)	<ul style="list-style-type: none"> - Alternatieve mogelijkheden onkruidbestrijding in de fruitteelt - Demo driftreductie Utrecht - Biomeiler Meetsysteem - Aanjager - Hosting website 	€ 40.948
Poorten en TOP's	<ul style="list-style-type: none"> - TOP Oudewater - TOP Ponthoeve Vianen - TOP Landgoed Linschoten 	€ 92.967
MAP Linschoterwaard	<ul style="list-style-type: none"> - Verbreding fietspad Weidepad 	€ 55.660

3 Dashboard

3.1 Toelichting Dashboard

Onderstaand dashboard is een samenvatting en geeft inzicht in de stand van zaken per doelstelling m.b.t. de loop van het proces, de daadwerkelijke realisatie en de beschikbare middelen. De voortgang van de processtappen is beoordeeld op basis van het Jaarplan Utrecht–West 2015. Buiten dit dashboard is voor deze rapportage deze keer geen nadere toelichting opgenomen.

Kleurcodering en toelichting

De volgende kleurcodering is gebruikt:

Status	Kleur
Proces loopt goed / ligt op schema	groen
Conform planning nog niet gestart / nog niet gerealiseerd	lichtgroen
Kent knelpunten / is vertraagd of uitgesteld	oranje
Ligt stil / ondanks planning nog niet gestart	rood
Vervallen / niet van toepassing	zwart

In de kolom 'Geld' staat het percentage van de middelen in het Jaarplan 2015 weergegeven dat al is besteed of verplicht (bijvoorbeeld via een subsidieaanvraag). Dit betreft het gedeelte van de middelen in het Gebiedsprogramma die geprogrammeerd zijn voor 2015. De codering *1 betekent dat er geen middelen beschikbaar zijn vanuit het Gebiedsprogramma.

3.2 Dashboard integrale gebiedsprojecten

Opgaven	% Jaarplan besteed in 2015	Geplande Resultaten 2015	Proces	Realisatie	Afgerond
Groot Wilnis–Vinkeveen (zie § 3.2 Gebiedsprogramma)					
Portefeuillehouder: Dick Boogaard					
Projectleider Programmabureau: Ted van Paassen					
Schoon water	54%	<ul style="list-style-type: none"> Eind 2015 is er voor circa 10 km natuurvriendelijke aangelegd vanuit de regeling Boer- en natuurvriendelijke oevers. 	groen	groen	
		<ul style="list-style-type: none"> Eind 2015 is voor 80% van de watergangen in Groot Wilnis–Vinkeveen (totaal ca. 280 ha) contracten afgesloten voor waterkwaliteitsbaggeren. Eind 2016 is de uitvoering door grondeigenaren / pachters gereed en zijn de minimale waterdieptes verankerd in de regels van het waterschap, zodat de gebied specifieke afmetingen die voor dit gebied zijn uitgewerkt, behouden blijven. 	groen	oranje	
Beperken bodemdaling		<ul style="list-style-type: none"> Agrariërs in Peilvak 9 hebben eind 2015 onderwaterdrainage aangelegd ten behoeve van beperking bodemdaling of bereiden dit voor. 	groen	licht groen	
Veelzijdige natuur en vitale landbouw		<ul style="list-style-type: none"> Eind 2015 is de uitvoering in Armenland Ruwiel afgerond. 	groen	licht groen	
		<ul style="list-style-type: none"> Bij duidelijkheid over de beschikbaarheid van de benodigde gronden is eind 2015 het Voorlopig Ontwerp Grote Sniep fase 2 gereed of in een vergevorderd stadium van afronding. 	licht groen	licht groen	
		<ul style="list-style-type: none"> Eind 2015 is het Uitwerkingsplan inrichting natuur Peilvak 9 en Oukoop opgesteld, zijn de vergunningen aangevraagd en verleend en is het bestemmingsplan gewijzigd of in een vergevorderd stadium van voorbereiding. 	groen	licht groen	
		<ul style="list-style-type: none"> Voorjaar 2015 is het Natuurplan Reservaat Demmerik vastgesteld en worden de vergunningen aangevraagd. Eind 2015 is de uitvoering gestart. 	groen	licht groen	
	<ul style="list-style-type: none"> Eind 2015 zijn voor de Veldwetering beschikbare BBL–gronden toebedeeld voor natuur en/of verbetering van de landbouwstructuur. 	licht groen	licht groen		

		<ul style="list-style-type: none"> • Daarnaast is het streven om voor 2015 15 hectare grond in te zetten voor natuur via verwerving of particulier natuurbeheer rondom de Veldwetering. 	groen	licht groen	
		<ul style="list-style-type: none"> • De gronden die nodig zijn als buffer voor het natuurbeschermingsgebied Kamerik-Teylingens zijn vrijgespeeld. 	groen	licht groen	
Weidse recreatie		<ul style="list-style-type: none"> • Uiterlijk zomer 2015 is er duidelijkheid over alternatieve locaties voor de 2 geplande boerenlandwandelpaden. Ook is duidelijk welke andere vormen van recreatie mogelijk zijn in Groot Wilnis-Vinkeveen. 	oranje	oranje	
Wilnisse Bovenlanden (zie § 3.3 Gebiedsprogramma)					
Portefeuillehouder: Dick Boogaard					
Projectleider Programmabureau: Ted van Paassen					
Realiseren van de doelen op gebied van natuur, verdrogingsbestrijding, waterkwaliteit en recreatie (zie Gebiedsprogramma)	101%	<ul style="list-style-type: none"> • In 2015 wordt (buiten het broedseizoen) gewerkt aan de inrichting van de Wilnisse Bovenlanden op basis van het bestek. Ook wordt een uitbreiding van de bestaande wandelroute aangelegd, waardoor meerdere rondjes door en om het gebied mogelijk worden gemaakt. Er vindt afstemming plaats met grondgebruikers over de planning van de uitvoering. Omwonenden en andere betrokken zijn geïnformeerd gedurende de uitvoering. 	groen	licht groen	
N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht (zie § 3.5 Gebiedsprogramma)					
Portefeuillehouder: Dick Boogaard					
Projectleider Programmabureau: Linda Groot / Noëlle van Herp					
Realiseren instandhoudingsdoelen Natura 2000	30%	<ul style="list-style-type: none"> • De gesprekken/onderhandelingen over omvorming naar natuur worden voortgezet en zullen naar verwachting na kortere of langere tijd leiden tot aankoop, verplaatsing of particulier natuurbeheer. Met een aantal eigenaren/agrariërs vindt nog actieve gesprekken plaats. Met agrariërs die hebben aangegeven voorlopig niet te verkopen/verplaatsen zal eens per jaar contact worden onderhouden. Het kavelruilproject Kanaaldijk / Graaf Floris V weg zal in de eerste helft van 2015 worden afgerond. Er zijn overeenkomsten opgesteld en aktepassering bij de notaris heeft plaatsgevonden. 	groen	licht groen	
		<ul style="list-style-type: none"> • Halverwege 2015 ligt er een gedetailleerd inrichtingsplan met instemming van betrokken partijen. In de tweede helft van 2015 zal een bestek worden opgesteld en zal gestart worden met de vergunningsaanvragen. 	groen	licht groen	

		<ul style="list-style-type: none"> • Begin 2015 ligt er een integraal monitoringsplan voor het gebied met instemming van betrokken partijen. 	groen	groen	
		<ul style="list-style-type: none"> • Begin 2015 zal de inrichting van de Taartpunt worden aanbesteed. Daarna kan gestart worden met de inrichting die naar verwachting ca. 1,5 jaar zal duren. 	groen	oranje	
Grond als motor (zie § 3.4 Gebiedsprogramma)					
Portefeuillehouder: Dick Boogaard					
Projectleider Programmabureau: Maeike Pebesma / Stephan Luckerhof					
	Grond voor Grond	<ul style="list-style-type: none"> • Medio 2015 wordt een aan- en verkoopplanning opgesteld (mede samenhangend met de beschikbare capaciteit). Gedurende 2015 is een actueel overzicht van de grondopgave en de realisatie daarvan beschikbaar. 	groen	groen	
		<ul style="list-style-type: none"> • Verwacht wordt dat binnen Utrecht-West in 2015 ongeveer vijftien grondtransacties (aankoop / verkoop / ontpachting / kavelruilen) kunnen worden afgehandeld in de diverse deelgebieden, niet alleen binnen de kaders van het Akkoord van Utrecht maar ook in de landbouwgebieden. Daarnaast wordt ingezet op verkoop van de laatste woning in Groot Mijdrecht Noord in 2015 en zal worden gestart met verkoop van 4 bouwlocaties. 	groen	groen	
Leader (zie § 3.6 Gebiedsprogramma)					
Portefeuillehouder: Wim Groeneweg					
Projectleider Programmabureau: Michelle Poort					
	n.v.t.	<ul style="list-style-type: none"> • In 2015 wordt een nieuwe Plaatselijke Groep gevormd (nieuwe naam: Lokale Aanjaag Groep, LAG). De LAG werkt de Leader Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor de periode 2015-2020 verder uit en start met de uitvoering hiervan. 	groen	groen	

3.3 Dashboard Groen en Blauw Utrecht–West

Opgaven	% Jaarplan besteed in 2015	Geplande Resultaten 2015	Proces	Realisatie	Afgerond
Een duurzaam bodem- en watersysteem (zie § 4.2 Gebiedsprogramma)					
Portefeuillehouder: Dick Boogaard					
Projectleider Programmabureau: Jos Geenen (buiten integrale gebiedsprojecten)					
Afremsen bodemdaling en realiseren duurzaam watersysteem	PM	• Een vastgesteld Programma Aanpak Veenweiden door de Gebiedscommissie Utrecht–West in maart 2015.	groen	groen	✓
		• Start uitvoering Programma Aanpak Veenweiden in 2015.	groen	groen	
		• Start van 2 of meer pilots op het vlak van bodem- en waterbeheer.	groen	groen	
Tegengaan verdroging natuurgebieden binnen EHS	PM	• Na verwerving van de buffergrond ten westen van de Schraallanden langs de Meije wordt de inrichting van het gebied opgepakt.	licht groen	licht groen	
Behoud en ontwikkeling van natuur (zie §4.3 Gebiedsprogramma)					
Portefeuillehouder: Dick Boogaard					
Projectleider Programmabureau: Jos Geenen (buiten integrale gebiedsprojecten)					
Realiseren herijkte EHS ¹	*1	• Eerste helft 2015 wordt een nadere detaillering op kaart gegeven van de nog in te richten gronden.	oranje	oranje	
		• Voor eind 31-12-2015 zijn de herstelstrategieën in de NB-wetgebieden uitgevoerd.	groen	licht groen	
		• Programmeren en coördineren uitvoering PAS-maatregelen na vaststelling van de PAS door het rijk (gepland: begin 2015).	licht groen	licht groen	
		• Eind 2015 is inrichting van de EVZ Bijleveld afgerond	groen	licht groen	
		• Omstreeks mei 2015 hebben de beide gebiedscollectieven in Utrecht West een samenhangend dienstenaanbod, met maatregelenpakketten gericht op (waar mogelijk) de combinatie natuurdoelen, waterdoelen, overige natuur- en landschapsdoelen, passend bij de vraag van overheden en overige vragende partijen, gevat in een <i>gebiedsofferte</i> . De maatregelenpakketten kunnen bij de achterban rekenen op draagvlak en zullen in de markt worden gezet ter uitvoering in de daarvoor aangegeven gebieden.	groen	groen	

¹ Dit doel wordt mede gerealiseerd via de gebiedsprojecten (zie hoofdstuk 3 Gebiedsprogramma)

Invulling geven aan Groene contour	*1	• <i>Geen concrete resultaten benoemd.</i>	zwart	zwart	
--	----	--	-------	-------	--

3.4 Dashboard Vitaal en beleefbaar Utrecht–West

Opgaven	% Jaarplan besteed in 2015	Geplande Resultaten 2015	Proces	Realisatie	Afgerond
Versterken landbouw (zie § 5.2 Gebiedsprogramma)					
Portefeuillehouder: Pieter van der Grift					
Projectleider Programmabureau: Jos Geenen (buiten integrale gebiedsprojecten)					
Uitvoering landbouwstructuurversterking	88%	• Begin 2015 heeft aktepassering plaats gevonden voor Verkavelen voor Groei Zegveld.	groen	oranje	
		• In het voorjaar van 2015 zal een Programma Kavelruil worden opgesteld. Eind 2015 zullen bijna alle C-gronden zijn verkocht.	oranje	licht groen	
		• Juli 2015 is er een nieuwe koepelaanvraag kavelruil verleend.	groen	licht groen	
Duurzame landbouw en innovatie	57%	• In 2015 is het subsidieproject Duurzaam Bodembeheer afgerond.	groen	groen	
		• Eind 2015 is het project Studiegroepen Kringlooplandbouw afgerond met als resultaat dat 50 boeren zich verdiept hebben in de kringloopaanpak. De cijfers van deze boeren worden gebruikt door de Innovatieraad Kringlooplandbouw. Medio 2015 is het effect van de kringloop aanpak op water en natuur in beeld gebracht. De raad ontwikkelt in 2015 in samenwerking met LTO en VIC het voorstel Proeftuin N2000 Veenweiden.	groen	licht groen	
		• Start uitvoering project Levendige Boerensloot voorjaar 2015.	groen	groen	
		• Voorjaar 2015 zijn 2 nieuwe innovatieve projecten opgestart die bijdragen aan een duurzame melkveehouderij.	groen	licht groen	
Landbouw en energie	0%	• Zie <i>'Stimuleren energiebesparing en -opwekking'</i>	groen	licht groen	
Landbouw en natuur	26%	• Begin 2015 is het project 'Ophogen slootpeil voor weidevogels' geschikt. Eind 2015 zijn 2 subsidieprojecten met betrekking tot het verbeteren van leefgebieden van bepaalde soorten geschikt.	groen	licht groen	
Stadslandbouw & multifunctionele landbouw	4%	• In 2015 zijn 2 subsidieprojecten geschikt op het gebied van stadslandbouw en multifunctionele landbouw.	groen	licht groen	
Versterken landschap en cultuurhistorie (zie § 5.3 Gebiedsprogramma)					
Portefeuillehouder: Luuc Mur					
Projectleider Programmabureau: Carine Nieman					

Versterken landschappelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarden	*1	<ul style="list-style-type: none"> Eind 2015 zijn er 2 projecten op het gebied van versterking landschap en cultuurhistorie gefaciliteerd. Eind 2015 is er één project voor de zichtbaarheid van de Oude Hollandse Waterlinie gefaciliteerd. 	groen	licht groen	
Ontwikkelen recreatie (zie § 5.4 Gebiedsprogramma)					
Portefuillehouder: Luuc Mur					
Projectleider Programmabureau: Carine Nieman					
Realiseren poorten en toeristische overstappunten (TOP's)	66%	<ul style="list-style-type: none"> Eind 2015 zijn er ten minste 2 toeristische overstappunten aangelegd en zijn er voor ten minste 3 nieuwe TOP's een subsidiebeschikking afgegeven en wordt met de aanleg hiervan gestart. 	groen	groen	
Complementeren recreatief hoofdnetwerk en opheffen knelpunten	17%	<ul style="list-style-type: none"> Eind 2015 zijn er 5 rustpunten in de Vechtstreek aangelegd. 	groen	licht groen	
		<ul style="list-style-type: none"> Eind 2015 is in geheel Utrecht-West een opzet voor een wandelknooppuntennetwerk bekend. Mogelijkheden voor de financiering van de aanleg van het wandelknooppuntensysteem fase 2 zijn verkend. 	groen	licht groen	
		<ul style="list-style-type: none"> Het knelpunt in het fietspad Weidepad bij Linschoten is eind 2015 opgeheven. 	groen	licht groen	
Versterken ondernemerschap (zie § 5.5 Gebiedsprogramma)					
Portefuillehouder: –					
Projectleider Programmabureau: Marieke Leentvaar					
Mogelijk maken co-creatief ondernemerschap	*1	<ul style="list-style-type: none"> <i>Geen concrete resultaten benoemd.</i> 	zwart	zwart	
Stimuleren energiebesparing en -opwekking (zie § 5.6 Gebiedsprogramma)					
Portefuillehouder: Joris Hogenboom					
Projectleider Programmabureau: Jos Geenen					
Regionaal bijeenbrengen vraag en aanbod energie	*1	<ul style="list-style-type: none"> In 2015 worden de projecten Biogasketen Reijerscop en Biomassaketen Stichtse Vecht afgerond. 	groen	licht groen	
		<ul style="list-style-type: none"> Voorjaar 2015 is het voorstel Energie Neutrale Melkveehouderij gereed. Vervolgens wordt dit voorstel verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Voor eind 2015 zijn 2 nieuwe subsidieprojecten vanuit het Uitvoeringsprogramma Energie beschikbaar. 	groen	licht groen	

4 Overzicht projecten Utrecht–West

In Utrecht–West zijn per 1 juni 2015 de volgende inhoudelijke projectopdrachten verleend of subsidieprojecten beschikt, in procedure of nagenoeg gereed voor subsidieaanvraag (in voorbereiding).

Project	Aanvrager	Thema / Programma	Status
2015			
Integrale gebiedsprojecten			
Regeling Kavelpad Groot Wilnis–Vinkeveen	Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht–West	Groot Wilnis–Vinkeveen	Beschikt
Subsidieregeling damhekken Groot Wilnis–Vinkeveen	Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht–West	Groot Wilnis–Vinkeveen	In procedure
Groen en Blauw Utrecht–West			
Introductie cranberryteelt in veenweiden als economische motor voor instandhouding	Veenweide Innovatie Centrum	Aanpak Veenweiden	In procedure
Innovatieve dieptemetingen van sloten	Waternet	Aanpak Veenweiden	Beschikt
Vitaal en beleefbaar Utrecht–West			
Koepelaanvraag kavelruil Utrecht–West 2015–2016	Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht–West	Landbouwstructuur–versterking	In procedure
Meer gras van eigen bodem	PPP–Agro Advies	Duurzame landbouw en innovatie	Beschikt
Ecosysteemdiensten kopen en verkopen	ANV de Utrechtse Venen	Duurzame landbouw en innovatie	Beschikt
TOP–Poort Haarzuilens/de Haar	Vereniging Natuurmonumenten	Realiseren Poorten en Toeristische Overstappunten	Beschikt
TOP Ponthoeve Vianen	Gemeente Vianen	Realiseren Poorten en Toeristische Overstappunten	In procedure
TOP Landgoed Linschoten	Gemeente Montfoort	Realiseren Poorten en Toeristische Overstappunten	In procedure
Haalbaarheidsonderzoek Oversteek Hollandse IJssel	Gemeente Montfoort	MAP Linschoterwaard	In procedure
Studiegroepen energiebesparing	Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht–West	Landbouw en Energie	Beschikt

2012/2013/2014

Integrale gebiedsprojecten			
Verkavelen voor Groei Peilvak 9 e.o.	Dienst Landelijk gebied	Groot Wilnis–Vinkeveen	Verleend
Natuurontwikkeling Grote Sniep fase 1	C.M. Baars en Zn bv / Samsom V.O.F.	Groot Wilnis–Vinkeveen	Verleend
Torenrestaurant ‘De Bonte	Samsom Wilnis VOF	Groot Wilnis–Vinkeveen /	Beschikt

Toren'		Leader Weidse Veenweiden	
Aanleg stiltetuin en openstelling St. Victorkerk	Parochie IJsselstein	Leader Weidse Veenweiden	Beschikt
Rustpunten in de Utrechtse Venen en de Waarden	ANV de Utrechtse Venen	Leader Weidse Veenweiden	Beschikt
Op naar een wandelrouten netwerk Utrecht–West–onderdeel A	Recreatie Midden–Nederland in samenwerking met de Plaatselijke Groep	Leader Weidse Veenweiden / Opheffen knelpunten recreatief hoofdnetwerk	Beschikt
Groen en Blauw Utrecht–West			
Onderwaterdrainage Zegveld–Noord en Groot Wilnis–Vinkeveen	ANV de Utrechtse Venen	Programma Westelijke Veenweiden	Beschikt
Modelpolder, sturen met water	Veenweide Innovatie Centrum	Programma Westelijke Veenweiden	Beschikt
Verbetering waterhuishouding Maarsseveen–Westbroek	Waternet	Maarsseveen–Westbroek	Beschikt
Project Veenwijzer	Veenweide Innovatiecentrum	Innovatieprogramma Westelijke Veenweiden	Verleend
Rietteelt voor duurzaam bodembeheer	Veenweide Innovatiecentrum	Innovatieprogramma Westelijke Veenweiden	Verleend
Vitaal en beleefbaar Utrecht–West			
Verkavelen voor Groei Zegveld en Breukelen e.o.	Dienst Landelijk gebied	Landbouwstructuur–versterking	Verleend
Een levendige boerensloot	ANV Lopikerwaard	Duurzame landbouw en innovatie	Beschikt
Studiegroepen Kringlooplandbouw	Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht–West	Duurzame landbouw en innovatie	Beschikt
Duurzaam bodembeheer Utrecht–West	ETC Nederland	Duurzame landbouw en innovatie	Beschikt
Biogasketen Reijerscop	AT Osborne	Landbouw en energie	Verleend
Onderzoeken energieopslag	Wijsman Handel & Advies / Rhino Engineering	Landbouw en energie	Verleend
Haalbaarheidsonderzoek vergasser–wkk o.b.v. lokaal riet	Familie Zwarts	Landbouw en energie	Beschikt
Knelpunten en kansen duurzame energie	Natuur– en Milieufederatie Utrecht	Landbouw en energie	Verleend
New life for Dutch Fens (Life+–subsidie)	Natuurmonumenten	Landbouw en natuur (leefgebiedenbenadering)	Beschikt
Creëren nestgelegenheid Zwarte Stern	ANV de Utrechtse Venen	Landbouw en natuur (leefgebiedenbenadering)	Verleend
Boerderij in de Kijker 2014–2015	Vereniging Boerderij in de Kijker	Stadslandbouw en multifunctionele landbouw	Beschikt
Verlenging contracten boerenlandpaden tot 2016	Stuurgroep Groenblauwe diensten	Stadslandbouw en multifunctionele landbouw	Verleend

Recreatieve bezoekboerderij Geertjeshoeve	Boerderij Geertjeshoeve	Stadslandbouw en multifunctionele landbouw	Beschikt
Optimalisatie fietsknooppuntensysteem (deel West)	Recreatie Midden Nederland	Opheffen knelpunten recreatief hoofdnetwerk	Verleend
Fietspad Weidepad in Montfoort	Gemeente Montfoort	Opheffen knelpunten recreatief hoofdnetwerk	Beschikt
Waterliniep pad Oude Hollandse Waterlinie	Stichting Groene Hart	Opheffen knelpunten recreatief hoofdnetwerk	Beschikt
TOP Land van Zuylen	Stichting Slot Zuylen	Realiseren Poorten en Toeristische Overstappunten	Beschikt
TOP en wandelpad Abcoude	Stationsplein 3 BV	Realiseren Poorten en Toeristische Overstappunten	Beschikt
TOP Oudewater	Gemeente Oudewater	Realiseren Poorten en Toeristische Overstappunten	Beschikt
TOP Marnemoende Ijsselstein	Jachthaven Marnemoende	Realiseren Poorten en Toeristische Overstappunten	Beschikt
TOP Salmsteke Lopik	Recreatieschap Stichtse Groenlanden	Realiseren Poorten en Toeristische Overstappunten	Beschikt
TIP/TOP Vinkeveen Haven	Zeilschool Vinkeveen	Leader Weidse Veenweiden / Realiseren Poorten en Toeristische Overstappunten	Beschikt
Hoogstambrigade Groene Hart	Landschap Erfgoed Utrecht	MAP Linschoterwaard	Beschikt
Parels van Linschoten: boomgaarden en erven	Gemeente Montfoort	MAP Linschoterwaard	Beschikt
Voorbereiding uitbreiding klompenpadennetwerk Utrecht-West	Landschap Erfgoed Utrecht	MAP Linschoterwaard	Beschikt
Klompenpaden Ijsselstein en Linschoten	Landschap Erfgoed Utrecht	MAP Linschoterwaard	Beschikt
Pilotproject Biomassaketen Stichtse Vecht	Monumentaal	'Flexibel in te zetten middelen'	Verleend
Opschalen rustpunten Utrecht-West	Stichting Rustpunten	'Flexibel in te zetten middelen'	Beschikt
Gastheer van het Landschap Groene Hart	IVN	'Flexibel in te zetten middelen'	Beschikt
Hoe diep zijn wij gezonken (Palenproject)	Vechtplassencommissie	'Flexibel in te zetten middelen'	Beschikt

5 Exploitiemiddelen

Jaarlijks worden aan Utrecht–West exploitiemiddelen toegekend door de provincie Utrecht. Onderstaand treft u een overzicht aan van de inkomsten en de besteding van de middelen per 1 juni 2015. Dit overzicht is exclusief BTW.

Inkomsten

	Begroot 2015	Ontvangen	Nog te ontvangen
Provincie Utrecht	€ 355.292,06	€ -	€ 355.292,06
Bijdragen gemeenten en waterschappen ²	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00

Uitgaven

	Begroot 2015	Gerealiseerd	Restant
Personeelskosten	€ 290.364,96	€ 98.659,25	€ 191.705,71
Kantoorkosten	€ 7.027,10	€ 2.419,66	€ 4.537,44
Algemene kosten	€ 82.500,00	€ 15.265,74	€ 36.663,35
Communicatie kosten	€ 25.400,00	€ 1.795,51	€ 23.604,49
TOTAAL	€ 405.292,06	€118.140,16	€ 256.510,99

² Er zijn nog geen bijdragen geïnt.

Bijlage 1: Overzicht doelrealisatie provincie Utrecht

Op verzoek van de provincie Utrecht wordt onderstaand een overzicht gegeven van de realisatie van de provinciale doelen en middelen. De middelen zijn gerealiseerd zodra deze zijn uitgegeven of verplicht. De doelen zijn gerealiseerd zodra de subsidieaanvraag / opdracht is uitgevoerd. Zowel projecten uit de AVP-periode 2012–2015 als uit de AVP-periode 2007–2011 worden weergegeven.

Doelen Thema's / gebieden	Prestatie begroot 2012–2015	Werkelijk 2012 – 2013	Werkelijk 2014	Gepland 2015	Werkelijk 2015	Prestatie begroot 2016 – 2020
1.1.2.1 Inrichten Nieuwe Natuur t.b.v. internationale verplichtingen (Ha)	1072	0	0	26,6	0,0	1045
N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht ³	1072	0	0	26,6	0,0	1045
1.1.2.2 Inrichten Nieuwe Natuur t.b.v. provinciale doelen (Ha)	259	0	18	5	0	611
Groot Wilnis–Vinkeveen	39	0	18	5	0	296
Wilnis Bovenlanden	220	0	0	0	0	315
1.1.4.1 Realiseren ecopassages overig (Stuks)	3	0	1	0	0	5
Vispassages Groot Wilnis–Vinkeveen	2	0	0	0	0	5
Ecopassage N212	1	0	1	0	0	0
1.2.1.1 Subsidie Onderwaterdrainage benut (Ha)	85	5	0	80	0	82
Groot Wilnis–Vinkeveen (peilvak 9) ⁴	85	5	0	80	0	82
1.2.1.p Hogere grondwaterstanden realiseren in het veengebied (Ha)	220	0	0	0	0	365
Groot Wilnis–Vinkeveen (peilvak 9) ⁵	0	0	0	0	0	270
Wilnis Bovenlanden	220	0	0	0	0	315
1.3.2.1 Aanleg natuurvriendelijke oevers (Km)	41	6,7	5	5	0	21,4
Groot Wilnis–Vinkeveen	35	6,7	5	5	0	15,3
Wilnis Bovenlanden	6	0	0	0	0	6,1

³ Het aantal ha betreft de oppervlakte van het gehele gebied N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht. Aan de hand van het inrichtingsplan zal een nadere specificatie worden gegeven.

⁴ De vermelde 80 + 82 ha is de opgave voor verminderde drooglegging zoals verwoord in het Convenant Groot Wilnis–Vinkeveen. Inmiddels is duidelijk dat onderwaterdrainage niet overal mogelijk is.

⁵ Dit betreft een verminderde peil aanpassing naar maximaal 6 mm/jaar in heel Peilvak 9.

Doelen Thema's / gebieden	Prestatie begroot 2012-2015	Werkelijk 2012 - 2013	Werkelijk 2014	Gepland 2015	Werkelijk 2015	Prestatie begroot 2016 - 2020
4.1.1.p Uitvoeren kavelruil (Stuks)	8	0	1	3	1	0
Groot Wilnis-Vinkeveen	4	0	1	1	0	0
Landbouwstructuurversterking	4	0	2	2	1	0
4.1. 3.1 Projecten duurzame landbouw en innovatie (Stuks)	4	0	1	3	1	0
Duurzame landbouw en innovatie	4	0	2	3	1	0
4.1.4.1 Projecten energiebesparing en duurzame energieopwekking (Stuks)	3	0	0	3	0	1
Landbouw en energie	3	0	0	3	0	1
4.1.5.1 Projecten op het gebied van stadslandbouw en/of multifunctionele landbouw (Stuks)	3	0	0	2	0	0
Stadslandbouw en multifunctionele landbouw	3	0	0	2	0	0
5.2.1.p Ontwikkelde recreatieve poorten en TOP's (Stuks)	12	4	2	2	2	4
Poorten en TOP's	12	4	2	2	2	4
5.2.2.1 Gerealiseerde paden wandelen (buiten RodS) (Km)	4,2	0	0	2,7	0	3,85
Groot Wilnis-Vinkeveen (boerenlandpaden)	0	0	0	0	0	2,35
Wilnisse Bovenlanden	1,5	0	0	0	0	1,5
Botshol	2,7	0	0	2,7	0	0
5.2.2.2 Projecten opheffen knelpunten wandelen (Stuks)	1	0	1	0	0	0
Wandelroutennetwerk Utrecht-West	1	0	1	0	0	0
5.2.2.4 Projecten opheffen knelpunten fietsen (Stuks)	1	0	1	0	0	0
Fietsknooppuntennetwerk	1	0	1	0	0	0
5.2.4.1 Projecten Merk & Marketing (Stuks)	1	0	0	1	0	0
Programma gastheerschap	1	0	0	1	0	0

Bijlage 2: Overzicht besteding middelen Utrecht–West

Betreft stand van zaken per 15 mei 2015

	Begroting Gebieds- programma 2012 – 2015	Verplicht 2012 – 2014	Begroot 2015	Verplicht 2015	Nog te besteden 2015	% Verplicht 2012 – 2014 + begroot 2015	% Verplicht 2012 – 2014 + verplicht 2015	Restant Gebieds- programma 2015 – ...
Integrale gebiedsprojecten								
Groot Wilnis–Vinkeveen	€ 17.000.000	€ 2.537.687	€ 2.000.000	€ 1.071.077	€ 928.924	27%	21%	€ 12.462.313
Wilnis Bovenlanden	€ 4.157.509	€ 1.098.220	€ 2.500.000	€ 2.513.480	€ –13.480	87%	87%	€ 559.289
N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht	€ 3.845.912	€ 232.751	€ 1.200.000	€ 358.100	€ 841.900	37%	15%	€ 2.413.161
Grond als motor	Grond voor Grond	Grond voor Grond	Grond voor Grond	Grond voor Grond	Grond voor Grond	Grond voor Grond	Grond voor Grond	Grond voor Grond
Leader–2	€ 380.000	€ 449.391	€ –	€ –	€ –	118% ⁶	118% ⁶	€ –
Groen en Blauw Utrecht–West								
Maarseveen–Westbroek	€ 454.088	€ 454.088	€ –	€ –	€ –	100%	100%	€ –
Veenweide Innovatiecentrum	€ 245.000	€ 185.056	€ 59.944	€ –	€ 59.944	100%	76%	€ –
Herprogrammering Westelijke Veenweide	€ 1.720.000	€ 427.039	PM	€ 52.925	PM	PM	28%	PM
Aanpak Veenweiden	€ 3.500.000	€ –	PM	€ 81.829	PM	PM	2%	PM
Realiseren schoon water	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
Tegengaan verdroging natuurgebieden binnen EHS	€ 900.000	€ –	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Realiseren herijkte EHS	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
Invulling geven aan Groene contour	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1

⁶ In totaal waren meer POP–middelen beschikbaar dan de begrote €240.000 onder andere door vrijval van eerder toegekende middelen. Hierdoor komt de totale realisatie van de AVP– en POP2–middelen op 118%

	Begroting Gebieds- programma 2012-2015	Verplicht 2012-2014	Begroot 2015	Verplicht 2015	Nog te besteden 2015	% Verplicht 2012-2014 + begroot 2015	% Verplicht 2012-2014 + verplicht 2015	Restant Gebieds- programma 2015-2019
Vitaal en beleefbaar Utrecht-West								
Uitvoering landbouwstructuur- versterking	€ 840.000	€ 469.758	€ 370.242	€ 324.920	€ -	100%	95%	€ -
Duurzame landbouw en innovatie	€ 480.000	€ 290.482	€ 189.518	€ 132.962	€ 56.556	100%	88%	€ -
Duurzame landbouw en innovatie (rijksmiddelen + EU-middelen)	€ 220.000	€ 120.000	€ -	€ -	€ -	55%	55%	€ -
Landbouw en energie	€ 250.000	€ 58.725	€ 191.275	€ -	€ 191.275	100%	23%	€ -
Landbouw en natuur	€ 300.000	€ 141.995	€ 158.005	€ 40.642	€ 117.363	100%	61%	€ -
Stadslandbouw en multifunctionele landbouw	€ 250.000	€ 118.455	€ 131.545	€ 5.000	€ 126.545	100%	49%	€ -
Landbouw- en milieuprojecten (LaMi)	€ 264.340	€ 150.449	€ 113.891	€ 40.948	€ 72.943	100%	72%	€ -
Versterken landschappelijke kwaliteit en Integraal versterken en uitdragen cultuurhistorische waarden (H)	€ 27.558	€ 27.558	€ -	€ -	€ -	100%	100%	€ -
Poorten en TOP's	€ 270.000	€ 128.826	€ 141.174	€ 92.967	€ 48.207	100%	82%	€ -
Complementeren recreatief hoofdnetwerk en opheffen knelpunten	€ 260.000	€ 184.685	€ 75.315	€ -	€ 75.315	100%	71%	€ -
MAP Linschoterwaard	€ 440.000	€ 151.621	€ 288.379	€ 55.660	€ 232.719	100%	47%	€ -
Versterken Merk & Marketing (H)	€ 28.084	€ 28.084	€ -	€ -	€ -	100%	100%	€ -
Versterken waterrecreatie	*1	*1	*1	*1		*1	*1	*1
Co-creatief ondernemerschap (H)	€ 15.000	€ 15.000	€ -	€ -	€ -	100%	100%	€ -
Regionaal bijeenbrengen vraag	€ 17.000	€ 17.000	€ -	€ -	€ -	100%	100%	€ -
TOTAAL	€ 35.864.491	€ 7.286.870	€ 7.419.289	€ 4.770.510	€ 2.738.210	41%	34%	€ 15.434.762