



AVP Utrecht-Oost Voortgangsrapportage december 2014

Scherpenzeel
Gebiedscoöperatie O-gen

Inhoud

Inhoud	3
1. Inleiding.....	5
1.1 Inleiding	5
1.2 Samenvatting met betrekking tot de voortgang	5
1.3 Opbouw van deze rapportage	5
2. Stand van zaken uitvoering Gebiedsprogramma Utrecht-Oost	7
2.1 Versterking groen-blauw raamwerk Vallei, Heuvelrug & Kromme Rijnstreek	7
2.2 Beleef de Heuvelrug in een natuurlijk evenwicht	7
2.3 Ruimte voor duurzaam agrarisch ondernemen	7
2.4 Nationaal landschap Arkemheen-Eemland	8
2.5 De Grebbelinie boven water	8
2.6 Kromme Rijnstreek	8
3. Afsprakendocument AVP: de projecten per thema	9
3.1 Thema Natuur, Water en Bodem	9
3.2 Thema Landschap	17
3.3 Thema Cultuurhistorie	17
3.4 Thema Landbouw	18
3.5 Thema 5: Recreatie	21
3.6 Thema Leefbaarheid	24
3.7 Thema overig/zonder thema	25
4. Voortgang 2014	27
4.1 AVP Utrecht-Oost in 2014: meer kracht op uitvoering en tonen van de resultaten	27
4.2 Aandachtspunten in het AVP proces 2014	27
Bijlage 1 Dashboard AVP Utrecht-Oost	29
Bijlage 2 Majeure projecten met daaronder gekoppelde projecten in Foris	35

1. Inleiding

1.1 Inleiding

Voor u ligt de verantwoording over de uitvoering van de AVP in Utrecht Oost over 2014. De rapportage is bedoeld voor de Gebiedsraad van Gebiedscoöperatie O-gen, Gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug, Gebiedscommissie Kromme Rijn en in het bijzonder de provincie Utrecht als opdrachtgever aan de gebiedscoöperatie voor de uitvoering van de AVP.

De opgave AVP-Oost is vastgelegd in het Afsprakendocument Agenda Vitaal Platteland 2012 – 2015, dat onderdeel is van het Gebiedsprogramma Gelderse Vallei, Heuvelrug, Kromme Rijn 2012-2015. Dit document is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht en de Gebiedscommissies Vallei en Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. In de zomer van 2014 is de opgave, op initiatief van de provincie Utrecht uitgebreid c.q. geactualiseerd. Deze voortgangsrapportage gaat uit van de geactualiseerde opgave. De uitvoering van het gebiedsprogramma is in handen van de Gebiedscoöperatie O-gen.

Deze rapportage geeft weer welke inspanningen zijn gepleegd, welke prestaties zijn gerealiseerd en biedt inzicht in de uitputting van de middelen in 2014. Waar in deze rapportage geschreven wordt over de gebiedscoöperatie wordt ook bedoeld het programmabureau Utrecht-Oost.

1.2 Samenvatting met betrekking tot de voortgang

Geconcludeerd wordt dat het programma goed op stoom is. De meeste projecten liggen op schema en ook is de verwachting dat de doelen gerealiseerd gaan worden. De financiële besteding loopt bij een aantal projecten enigszins achter op schema. Daarbij gaat het met name om de uitgaven voor het doel landbouw en het RBV budget. Een analyse van de voortgang heeft ons het inzicht gegeven dat het goed op gang komen in Utrecht Oost meer tijd heeft gevraagd dan gedacht. Dit heeft wel geleid tot een groot aantal projecten dat binnenkort van start gaat. Verwachting daarmee is dat de resterende middelen in 2015 besteed zullen worden.

Om de uitvoering van het AVP-programma te versnellen is sterker gestuurd op proces en het oplossen van eventuele 'constraints'. Dit heeft onder andere geleid tot een versnelling en intensivering van de samenwerking met de provincie bij de realisering van ecoducten. Belangrijke resultaten in 2014: aanbesteding van het project Uiterwaarden-Nederrijn, halen van de verkoopdoelstellingen voor grond en de restauratie Fort aan de Buursteeg.

De aanvullende AVP opgave is uitgewerkt in het najaar. Toen werd duidelijk dat het realiseren van de gestelde opgave voor grond vraagt om een extra inspanning en een programmatische aanpak. Op basis daarvan wordt gewerkt aan een grondteam.

1.3 Opbouw van deze rapportage

Deze rapportage is als volgt opgebouwd:

- hoofdstuk 2: integrale gebiedsprojecten: gaat kort in op programmaniveau van het gebiedsprogramma Utrecht Oost
- hoofdstuk 3: AVP opgave Utrecht Oost: gaat in op de gemaakte afspraken in het afsprakendocument AVP
- hoofdstuk 4: gaat in op aandachtspunten bij de uitvoering
- bijlage 1: Dashboard voortgang AVP Oost
- bijlage 2: Majeure projecten met daaronder gekoppelde projecten in Foris

2. Stand van zaken uitvoering Gebiedsprogramma Utrecht-Oost

In dit hoofdstuk wordt een indruk gegeven van de algemene stand van zaken van de uitvoering van de integrale gebiedsprogramma's van het Gebiedsprogramma Utrecht-Oost 2012-2015. In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de projecten gerelateerd aan het afspraken document AVP gecategoriseerd onder 'majeure projecten'.

2.1 Versterking groen-blauw raamwerk Vallei, Heuvelrug & Kromme Rijnstreek

Op veel verschillende fronten zijn stappen gezet om de natuuropgave uit het Akkoord van Utrecht verder te brengen. Zo zijn enkele kavelruilen gerealiseerd (de Ruif, Schoolsteeg en Modderbeek deel 1). Het project Uiterwaarden Nederrijn is goed op stoom.

Voor het Natura-2000 gebied Binnenveld is de PAS-gebiedsanalyse definitief ingediend: een belangrijk en hard bevochten resultaat.

Het Publiek Programma van Eisen voor het Knooperf Achterveldse Eng is op 13 november vastgesteld door de gemeenteraad van Leusden.

In het kader van de dijkversterking bij de Eem is overeenstemming over de maatregelen voor natuurcompensatie met Rijkswaterstaat. Daarmee kan de uitvoering van de compensatiemaatregelen ter hand worden genomen. Waterschap Vallei en Veluwe zit goed op schema met de uitvoering van de activiteiten in het kader van de programma's voor beekherstel en verdrogingsbestrijding.

2.2 Beleef de Heuvelrug in een natuurlijk evenwicht

De beleving van de Heuvelrug als geheel is versterkt door bijvoorbeeld de Campagne Uit op de Heuvelrug en de opening van de eerste Poort op Park Vliegbasis Soesterberg. Ook is veel kennis opgedaan voor het financieel verzelfstandigen van de Heuvelrug. Onderdeel daarvan was de zeer geslaagde middag in Figi Zeist onder leiding van Herman Wijffels over nieuwe verdienmodellen. Concrete resultaten van 2014 in het veld zijn bijvoorbeeld het realiseren van een aantal MTB routes en het fietsknooppuntensysteem.

2.3 Ruimte voor duurzaam agrarisch ondernemen

Voor het doel 'Betere verbinding Stad en Platteland' ondernemen partijen in het gebied vele initiatieven, variërend van oogsttuinen, boerderijeducatie, beleefboerderijen tot Vallei Boert Bewust en de distributie van streekproducten via boerencoöperaties. Stadslandbouw zien we in Veenendaal (de Eekhoeve). Ambities hiervoor zijn er ook in Zeist en Utrecht (Amelisweerd).

Om de ligging en bereikbaarheid van landbouwgrond te versterken wordt in Eemland gekeken naar de mogelijkheden van verkoop van ca. 90 ha BBL grond. Eind 2014 heeft de aktepassering van de Modderbeek Fase 1 plaatsgevonden, fase 2 volgt in het 2^e kwartaal van 2015. De kavelruil in de omgeving van de Grote Fliertse Dijk (Renswoude) is afgerond. In totaal is er 10,4 ha BBL-bezit ingebracht voor landbouwstructuurversterking. Op het gebied van duurzame bedrijfsvoering lopen diverse projecten, gevoel is wel dat dit thema stroef loopt. Doelen worden gehaald maar de energie in het gebied is beperkt. Dit jaar is een subsidieaanvraag ingediend voor 5 studiegroepen energiebesparing in de veehouderij. Hiernaast zijn nog 2 nieuwe projecten in voorbereiding (zie paragraaf 3.4). Daarnaast staat een groot aantal projecten 'op stapel', het wachten is onder meer op een aanpassing in het subsidiekader door de provincie (voorzien op 6 januari 2015).

Onder de vlag van LaMi zijn in 2014 verschillende kleine projecten/activiteiten gestart voor het sluiten van kringlopen en verbeteren van de waterkwaliteit. Verder zijn vanuit LaMi provinciebreed twee bijeenkomsten georganiseerd gericht op het terugdringen van ammoniakemissie: één over het bemesten van grasland en één over de stand van zaken rond vrijloopstallen. Voor het thema energie

zijn in 2014 2 projecten uitgevoerd: het project Studiegroepen Energie in samenwerking met zuivelproducent Vreugdenhil en het project Energiebesparing in de fruitbewaring. Tevens zijn 2 kleine opdrachten gegeven gericht op onderzoek naar (on)mogelijkheden van lokale energieopslag bij melkveehouderijbedrijven. Eind 2014 is in samenwerking met DLV en de FVVB een avond van de Utrechtse Melkveehouderij georganiseerd rond het thema energie. Er is in 2014 tweemaal een 'Aanjager' (informatieblad LaMi) uitgebracht.

2.4 Nationaal landschap Arkemheen-Eemland

Sinds 2012 zijn voor het NLAE feitelijk geen aparte programmagelden beschikbaar. Wel zijn voor nog enkele afzonderlijke projecten financieringsmogelijkheden aanwezig. Deze worden projectgewijs aangepakt. Andere projecten worden in breder (AVP-Oost) verband aangepakt. Projecten in dit gebied zijn bijvoorbeeld: vogelboulevards, weidevogelbeheer Eemland en een aantal TOP's.

2.5 De Grebbelinie boven water

In 2013 heeft een heroverweging plaats gevonden van het programma. In 2014 is deze aanpassing geaccordeerd door de provincie Utrecht. Op basis hiervan is de uitvoering verder opgepakt. De voortgang van de Grebbelinie wordt besproken bij de majeure projecten (hoofdstuk 3).

2.6 Kromme Rijnstreek

Het merendeel van de middelen voor Kromme Rijnstreek is inmiddels besteed of verplicht. HDSR voert ondermeer projecten uit in het kader van de Verdrogingsbestrijding. Bij Kolland Overlangbroek wacht HDSR op uitsluitel van Economische Zaken over de definitieve aanwijzing. Komend voorjaar worden Poort Fort Vechten en TOP Linielanding opgeleverd. Het LEADER-programma in de Kromme Rijnstreek bevindt zich in de afrondende fase. Er zijn in 2014 twee Streekplatformbijeenkomsten georganiseerd.

3. Afsprakendocument AVP: de projecten per thema

De uitvoering van het AVP-programma vindt plaats onder een aantal thema's. Om de doelen binnen deze thema's te realiseren wordt een groot aantal projecten uitgevoerd. De voortgang van deze projecten wordt besproken in dit hoofdstuk. Om de omvang van deze rapportage te beperken zijn deze (deels) geclusterd¹ in majeure projecten. Deze zijn gekoppeld aan de provinciale doelenboom en daarmee aan het afsprakendocument 2012-2015. Projectleiding van deze projecten ligt doorgaans bij de gebiedscoöperatie of bij een overheidsorgaan. In dit hoofdstuk geven we per AVP thema de voortgang van de majeure projecten weer. De volgende kleurcodering is gebruikt om dit te illustreren:

Status	Kleur
Ligt op schema	Groen
Kent knelpunten / is vertraagd of uitgesteld	Oranje
Ligt stil / ondanks planning nog niet gestart	Rood
Vervallen / niet van toepassing	Grijs
Gereed / afgerond	Blauw

Per project wordt de stand van zaken van het project en de uitgevoerde maatregelen in 2014 beschreven. Ook gaan we in op de aandachtspunten voor een succesvolle uitvoering van het project. Per project wordt tenslotte ingegaan op de volgende indicatoren:

- afgesproken prestaties AVP²
- Realisatie prestaties t/m 2015
- AVP-budget tot en met 2015: het beschikbare budget voor de gehele AVP periode
- Subsidie beschikt of al uitgevoerd per 31 december 2014³.

3.1 Thema Natuur, Water en Bodem

De opgave in Utrecht Oost bestaat uit:

- Realisatie van het Natuur Netwerk (Ecologische Hoofdstructuur) volgens het Akkoord van Utrecht. Hiertoe wordt gewerkt aan grondverwerving en -verkoop en inrichting nieuwe natuur. Uitvoeren van de synergieprojecten Kromme Rijn, bekenprogramma Vallei en inrichting van de Eem / uitvoering Samenwerkingsovereenkomst dijkverbetering.

In het afsprakendocument staat de opgave op hoofdlijnen beschreven. Deze is in 2014 door de provincie geconcretiseerd en aangevuld. Dit is gedaan in overleg met de Programmabureau's. In juni 2014 is deze opgave voorgelegd aan de Gebiedscommissies Kromme Rijnstreek en Heuvelrug, die deze hebben aanvaard. Dit is middels een brief gecommuniceerd naar de provincie.

¹ Bijlage 2 geeft een overzicht van de majeure projecten met daarbij de deelprojecten.

² Prestatie: gedefinieerd aan de hand van het vastgesteld afsprakendocument en de later gemaakte afspraken tussen provincie en gebiedscoöperatie O-gen. Het gaat daarmee om de actuele afspraak zoals we deze ook zullen gebruiken bij het actualiseren van het afsprakendocument in 2015. Deze prestaties worden ook in Foris vastgelegd.

³ De getoonde cijfers zijn opgesteld vanuit Foris, Het gaat om de bestede en verplichte middelen per eind 2014. Er is gebruik gemaakt van het Foris-overzicht d.d. 5-1-2015. Dit geeft de eindstand van 2014 bij benadering weer. In januari 2015 zijn nog enkele correcties doorgevoerd.

1		Synergieproject "Bekenprogramma Vallei"			
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	Het bekenprogramma bestaat uit 12 afzonderlijke projecten, waarmee invulling wordt gegeven aan alle wettelijke verplichte herinrichtingen van de Kaderrichtlijn Water voor de periode 2009-2015 en een groot deel van de KRW maatregelen voor de periode 2016-2021. Daarnaast worden alle op korte termijn haalbare maatregelen voor de natte ecologische verbindingzones opgepakt. Daarmee wordt 17,8 km (27,5 ha) beekherstel gerealiseerd.				
Stand van zaken	<ul style="list-style-type: none"> - Modderbeek: ongeveer de helft van de grond (2,5 km) op juiste plek geruild, tweede 2,5 km volgt in april 2015. Inrichting gepland voor 2016 (20 ha); - Lunterse beek bij landgoed Engelaar gereed (1,4 km); - Barneveldse beek thv Ruifweg (0,6 km); - Barneveldse beek Rutten (1 km): inrichting 2016. 				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	De vrijwillige kavelruil Modderbeek vraagt veel kavelaanvaardingswerken (veel splitsingen en samenvoegingen). Dit betekent waarschijnlijk een overschrijding van de geraamde kosten in het kader van de Waterovereenkomst (een overeenkomst tussen provincie en waterschap over het bekenprogramma en het verdrogingsprogramma). In beginsel wordt hiervoor binnen de Waterovereenkomst een oplossing gezocht.				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	17,8 km	'in uitvoering' (Zie rapp. i.h.k. van de Waterovereenkomst)		€ 3.652.000,- *)	€ 3.652.000,-

*) Was een PM post in het Afspraken document; inmiddels is het budget vastgelegd in een GS besluit en de waterovereenkomst tussen provincie en waterschap.

2		Synergieproject "Kromme Rijn"			
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	10,8 km natuurvriendelijke oevers (waarvan 6 km in de periode 2012-2015), 4 km natuurvriendelijke oever in het achterland en een slibvang worden gerealiseerd.				
Stand van zaken	Het merendeel van de middelen is inmiddels besteed of verplicht. Alleen de vrijgevallen middelen van het waterschap voor de slibvang (8 ton) moeten nog definitief worden toegewezen aan alternatieve projecten. HDSR stelt voor om ze te gebruiken voor de ontwikkeling van 4 kilometer extra nvo's bij het perceel Groote Maat en bij Amelisseweerd . Dit spoort met het verzoek van Krol in de brief aan HDSR.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Geen				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014

	10,8 km, 4 km, slibvang	ca. 6 km		€ 1.333.000,-	€ 1.303.000,-
--	-------------------------	----------	--	---------------	---------------

3		KRW-inrichting Eem / uitvoering SOK dijkverbetering			
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	De natuurvriendelijke inrichting van de Eem vindt plaats in combinatie met de dijkverbetering van de Eem door het Waterschap Valei en Veluwe.				
Stand van zaken	In de eerste helft van 2014 is de SOK ondertekend (Waterschap, provincie Utrecht en Natuurmonumenten). De uitvoering start naar verwachting begin 2015. De gebiedscoöperatie is hierbij zijdelings betrokken via deelname in de begeleidingsgroep.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	De KRW middelen zullen grotendeels worden besteed aan het dijkverbeteringstraject. Er wordt contact gelegd met het waterschap zodat zo snel mogelijk het geld verplicht kan worden. Verwachte vrijval: € 30.000 à € 50.000,-				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	16.5 ha	13 ha inrichting in voorbereiding		€ 450.000,-	-

4		Uiterwaarden Nederrijn			
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	De aan het projectbureau verstrekte opdracht Uiterwaarden Nederrijn draagt bij aan de doelrealisatie nieuwe natuur volgens het Akkoord van Utrecht. Het gaat hier om de realisatie van een aaneengesloten natuurgebied van 180 ha voor eind 2015				
Stand van zaken	Inrichtingsplannen voor Palmerswaard, uiterwaard bij Rhenen (beperkte opgave) en Rijnbrug zijn gereed. Eerste helft van 2015 worden de benodigde vergunningen aangevraagd, in juli 2015 schop in de grond. Uitvraag voor ontwerpen voor Elsterbuitenwaard en Lunenburgerwaard staat in de steigers, begin 2015 wordt de opdracht verstrekt. Er wordt grote vooruitgang geboekt met dit MP. Er worden inrichtingsplannen gemaakt voor ca. 250 ha.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	<ul style="list-style-type: none"> - grondverwerving Elsterbuitenwaard (de Boom) en Lunenburgerwaard (meerdere eigenaren); - potentieel kennisverlies bij vertrek van een aantal DLG-ers; - vergunningen verkrijgen. 				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	180 ha inrichten	15 ha verworven		€ 5.100.000,- *)	€ 1.625.000,-

*) geen budget in Afsprakendocument; betreft rijksgeld dat later is toegekend.

5		Binnenveld West			
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	Veiligstellen van het Natura2000 gebied Binnenveld door passende maatregelen in het beheer te regelen				
Stand van zaken	In de eerste maanden van 2014 is de eerste PAS/gebiedsanalyse opgeleverd. Hiervoor is geen goedkeuring van het OBN team verkregen. Vervolgens is een nieuwe deskundigencommissie ingesteld door EZ. Op basis van het advies van deze commissie is opnieuw gerekend met het hydrologisch model en is de PAS gebiedsanalyse aangepast en eind 2014 definitief ingeleverd.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Nu breekt een volgende fase aan waarin de provincie het beheerplan opstelt en Ogen een kavelruilproces kan opstarten. Parallel daaraan zal, waar mogelijk, de uitvoering van de inrichtingswerken starten, opdat het behoud, het herstel en de versterking van natuurwaarden z.s.m. ter hand wordt genomen. Dit is een vereiste van Brussel en de PAS.				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	Gebiedsanalyse en kavelruil	Gebiedsanalyse is opgeleverd		N.v.t.. Financiering van het project (de analyse) door de provincie, financiën staan niet in het afspraken document / uit proceskosten	

6		Faunapassages en ecoducten			
Doelen	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden				
Omschrijving	Ontsnipperingsmaatregelen Utrechtse Heuvelrug door de realisatie van ecoducten				
Stand van zaken	<p>Het onderzoek naar de locatie van de ecoducten heeft geleid tot het identificeren van een goede locatie voor beide ecoducten. In juni is naar aanleiding hiervan een bewonersbijeenkomst gehouden. Conclusie was dat met name het ecoduct op de N226 veel weerstand oproept in het gebied. De voorgestelde locatie aan de N227 lijkt minder problemen op te leveren. Besloten is de twee locaties gescheiden op te pakken met 2 aparte projectleiders. Voor de N227 is de voorkeurslocatie met type faunapassage vastgesteld. Naar verwachting wordt eind 2015 bij hectometerpaal 8.6 een ecoduct aangelegd. Met betrekking tot de N226 zijn van de 4 potentiële locaties, er twee overgebleven. Voor de locaties vindt een verkeerskundig en ecologisch onderzoek plaats die in december respectievelijk januari worden afgerond. Streven is om op basis hiervan een voorstel te maken voor de locatiekeuze en randvoorwaarden voor inpassing en deze voor februari/maart 2015 bestuurlijk te laten vaststellen. Realisatie langs de N226 vindt na verwachting niet plaats in de huidige AVP periode, streven is wel om het te gunnen in de AVP periode.</p> <p>N.b. het project is gerealiseerd vanuit de proceskosten AVP, het budgetproject is met 8.5 milj. verlaagd omdat de uitvoering niet wordt gedaan vanuit het AVP.</p>				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	<ul style="list-style-type: none"> - Bestemmingsplanwijziging, verkrijgen van aandacht en provinciale verkiezingen - realisatie loopt door na 2015: organiseren in 2015 				

Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015 (O-gen)	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	2 adviezen	1		vanuit proceskosten.	ca. € 22.000*

* uitgegeven in 2014, gefinancierd vanuit de proceskostensubsidie van O-gen; eerdere uitgaven rechtstreeks geadministreerd door prov.

7	Grondzaken																																																								
Doelen	Opstellen Grondstrategieplan Utrecht-Oost Planmatige aankoop / functieverandering nieuwe natuur conform Akkoord van Utrecht. Projectmatige verkoop van huidig bezit (BBL) door (1) onderhandse verkoop (2) openbare verkoop via ruil of aanbesteding. Door de provincie is een taakstellende verkoopopdracht (provinciebreed geformuleerd) van € 7,0 miljoen per jaar. De aankoop / functieveranderingsopgave voor nieuwe natuur bedraagt in totaal voor Utrecht-Oost 481 ha (jaarlijks ca. 60 ha tot 2021)																																																								
Omschrijving	Grondzaken ondersteunt de realisatie van doelstellingen van de diverse AVP-projecten waarbij aankoop, verkoop en ruil van grond nodig is.																																																								
Stand van zaken	<p>Gerealiseerde verkopen 2014:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerealiseerde verkopen:</th> <th>Ha</th> <th>Bedrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Van R.</td> <td>4,95</td> <td>€ 259.639</td> </tr> <tr> <td>Kavelruil De Ruif</td> <td>3,48</td> <td>€ 286.894</td> </tr> <tr> <td>Kavelruil Modderbeek I en GFD (Grote Fliertse Dijk)</td> <td>36,00</td> <td>€ 2.730.000</td> </tr> <tr> <td>WS V&V De Slaag</td> <td>0,29</td> <td>€ 26.162</td> </tr> <tr> <td>HDSR diverse NVO's</td> <td>0,30</td> <td>€ 17.500</td> </tr> <tr> <td>Kavelruil Schoolsteeg</td> <td>9,0</td> <td>€ 700.000</td> </tr> <tr> <td>Ruil HDSR en dhr. V</td> <td>3,0</td> <td>€ 200.000</td> </tr> <tr> <td>VVG De Glind</td> <td>2,8</td> <td>€ 227.960</td> </tr> <tr> <td>verkoop fietspad gemeente Leusden</td> <td>0,1</td> <td>€ 9.330</td> </tr> <tr> <td>RWS en M-S</td> <td>3,0</td> <td>€ 214.445</td> </tr> <tr> <td>Totaal gepasseerde verkopen</td> <td>62,94</td> <td>€ 4.671.930</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gerealiseerde aankopen 2014:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Naam</th> <th>Doel</th> <th>Ha</th> <th>Bedrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kavelruil De Ruif</td> <td>KRW langs Barneveldse Beek</td> <td>1,3</td> <td>€ 98.000</td> </tr> <tr> <td>Elsterbuitenwaard I</td> <td>prioritaire EHS</td> <td>14,8</td> <td>€ 660.676</td> </tr> <tr> <td>Kavelruil Schoolsteeg</td> <td>Beschermd natuurmonument</td> <td>5,0</td> <td>€ 375.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>21,1</td> <td>€ 1.133.676</td> </tr> </tbody> </table> <p>Momenteel in uitvoering: Aankopen: Elsterbuitenwaard en Lunenburgerwaard Verkopen: Kavelruil Modderbeek II, Middelweg 83; Knooperf Achterveld (zie PROJECT8); Schalkwijkse weg; kavelruil bij Fort a/d Buursteeg; Groote Maat; GS-besluiten terreinbeheerders; Verkavelen in Eemland (Zie MP14)</p>	Gerealiseerde verkopen:	Ha	Bedrag	Van R.	4,95	€ 259.639	Kavelruil De Ruif	3,48	€ 286.894	Kavelruil Modderbeek I en GFD (Grote Fliertse Dijk)	36,00	€ 2.730.000	WS V&V De Slaag	0,29	€ 26.162	HDSR diverse NVO's	0,30	€ 17.500	Kavelruil Schoolsteeg	9,0	€ 700.000	Ruil HDSR en dhr. V	3,0	€ 200.000	VVG De Glind	2,8	€ 227.960	verkoop fietspad gemeente Leusden	0,1	€ 9.330	RWS en M-S	3,0	€ 214.445	Totaal gepasseerde verkopen	62,94	€ 4.671.930	Naam	Doel	Ha	Bedrag	Kavelruil De Ruif	KRW langs Barneveldse Beek	1,3	€ 98.000	Elsterbuitenwaard I	prioritaire EHS	14,8	€ 660.676	Kavelruil Schoolsteeg	Beschermd natuurmonument	5,0	€ 375.000			21,1	€ 1.133.676
Gerealiseerde verkopen:	Ha	Bedrag																																																							
Van R.	4,95	€ 259.639																																																							
Kavelruil De Ruif	3,48	€ 286.894																																																							
Kavelruil Modderbeek I en GFD (Grote Fliertse Dijk)	36,00	€ 2.730.000																																																							
WS V&V De Slaag	0,29	€ 26.162																																																							
HDSR diverse NVO's	0,30	€ 17.500																																																							
Kavelruil Schoolsteeg	9,0	€ 700.000																																																							
Ruil HDSR en dhr. V	3,0	€ 200.000																																																							
VVG De Glind	2,8	€ 227.960																																																							
verkoop fietspad gemeente Leusden	0,1	€ 9.330																																																							
RWS en M-S	3,0	€ 214.445																																																							
Totaal gepasseerde verkopen	62,94	€ 4.671.930																																																							
Naam	Doel	Ha	Bedrag																																																						
Kavelruil De Ruif	KRW langs Barneveldse Beek	1,3	€ 98.000																																																						
Elsterbuitenwaard I	prioritaire EHS	14,8	€ 660.676																																																						
Kavelruil Schoolsteeg	Beschermd natuurmonument	5,0	€ 375.000																																																						
		21,1	€ 1.133.676																																																						
Aandachts-	- Afstemming met de provincie (rollen en taken)																																																								

punten m.b.t. doelrealisatie	- DLG medewerkers die vertrekken; organisatie vraag ligt ca. factor 2 hoger dan voorzien en nu beschikbaar. - Aankoopdoelstelling 2014 is niet gehaald, door vertraging in onderhandelingen van aankoop in Elsterbuitenwaard. Prognose is dat in 2015 voldoende resultaat kan worden geboekt.				
Indicatoren verkoop	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	€ 7 miljoen (prov.-breed) Voor Oost naar verhouding € 3 miljoen	€ 4.671.930		€ 3 miljoen	N.v.t.
Indicatoren aankoop	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	60 ha	21,1 ha € 1.133.676		€ 3 miljoen	N.v.t.

8	Knooperf Achterveld/Groene Contour				
Doelen	Landschappelijke invulling Groene Contour. Alternatieve strategie voor erftransformatie.				
Omschrijving	Het ontwikkelen en realiseren van een zogenaamd knooperf in Achterveld				
Stand van zaken	Het publiek programma van eisen, opgesteld door O-gen met ondersteuning van Van Paridon & de Groot landschapsarchitecten, is gereed. Het is op 13 november jl. vastgesteld door de gemeenteraad van Leusden. Op basis hiervan is het verkoopproces voor dit erf in gang gezet.				
Aandachts-punten m.b.t. doelrealisatie	- geen				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	N.v.t.	N.v.t.		€ 50.000,-	ca. € 25.000*

* Kosten zijn gefinancierd vanuit de proceskostensubsidie van O-gen (budget Groene contour); staat nog niet in Foris

9	Overige natuur				
Doelen	Deze categorie is niet afzonderlijk onderscheiden in het Afspraken document. De projecten zijn moeilijk te clusteren onder een specifiek majeur project en zijn daarom hier opgenomen als 'overige natuur'. Er wordt gestuurd op doelrealisatie en dit wordt gefinancierd uit Akkoord van Utrecht.				
Omschrijving	Diverse projecten, zie bijlage 2				
Stand van zaken	Inrichting EVZ Vogelenzang: Padennetwerk resteert, kleine nazorg groen (mei 2015 def. besluit ivm rondzetten financiering) + sloop woning. Overdracht UL in 2015.				

	Realisatie NVO Natuursloot Zeist (valt formeel niet onder AVP-budget; bijdrage HDSR en POP): HDSR krijgt grond langs watergang tbv uitvoering natuurvriendelijke oevers, daarnaast kavelruil met UL tbv realisatie bosstrook in 2015 (2016 realisatie). De meeste projecten worden in 2015 afgerond.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie					
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	Geen kwantitatieve afspraken	Div. kleine projecten mbt inr. en kwaliteitsverbetering		PM *	€ 509.000

* Categorie wordt niet als zodanig onderscheiden in Afsprakendocument; financiering uit AvU

10	Verbeterd Leefgebied bedreigde soorten				
Doelen	In het kader van behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden worden twee projecten uitgevoerd: heideherstel en weidevogelbeheer				
Omschrijving	Behoud en herstel van particuliere natuurterreinen (heideherstel) Utrechtse Heuvelrug en uitvoering project gericht op extra maatregelen weidevogelbeheer in Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland in Maatpolder (Eemnes)				
Stand van zaken	<p>Het toegekende budget van € 300.000,- is opgedeeld in € 100.000,- voor heideherstel op de Heuvelrug en € 200.000,- voor weidevogelbeheer in Nationaal Landschap Arkemheen Eemland. Vanuit het budget voor heideherstel is in 2012 en 2013 door particuliere grondeigenaren en met AVP-subsidie 15 ha heide hersteld. Het resterend budget, zijnde € 43.000, is door het Utrechts landschap aangevraagd voor de uitvoering van het resterend deel. Hiermee heeft een versnelling plaatsgevonden van de uitvoering van het project en zijn de prestaties gerealiseerd.</p> <p>Het budget voor weidevogelbeheer is gebruikt in de Maatpolder (Eemnes), er is subsidie toegekend voor twee jaar, een aanvraag voor het derde (en laatste) jaar is in voorbereiding.</p> <p>De werkelijke uitgaven zijn naar verwachting hoger. In de volgende AVP- rapportage wordt dit aangevuld.</p>				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	<ul style="list-style-type: none"> - Heideherstel: geen - Weidevogelbeheer: uitvoering is afhankelijk van subsidies van overige partijen, waaronder de gemeente Bunschoten - invulling van resterende budget: samen met de provincie wordt gezocht naar een goede invulling, gedacht wordt aan een vleermuizenproject in Kromme Rijn en Vallei. 				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	80 ha heideherstel	80 ha heideherstel		€ 300.000,-	€ 270.000,- *

*€ 100.000 Heideherstel, € 170.000 weidevogelbeheer

11		Verdrogingsbestrijding			
Doelen	Verbeteren milieucondities natuurgebieden				
Omschrijving	In de Gelderse Vallei en op de Heuvelrug beslaat de verdrogingsaanpak 4 TOP-gebieden (Binnenveld, Groot Zandbrink, Schoolsteegbosjes en Meeuwenkaprojectje) en 4 sub-TOPgebieden (de Boom, Stoutenburg, Geerestein en Soesterveen). In de Kromme Rijnstreek gaat het om de TOP gebieden Kolland en Overlangbroek en de sub-TOPgebieden Langbroekerwetering en Groenraven-oost In de Gelderse Vallei is Waterschap Vallei en Veluwe de projecttrekker. Binnen de Kromme Rijnstreek en Utrechtse Heuvelrug is dit Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het projectbureau coördineert de projecten in relatie tot het AVP programma en adviseert HDSR en WVV bij de uitvoering van de projecten.				
Stand van zaken	Waterschap Vallei en Veluwe heeft aanvraag voor programmasubsidie ingediend. Het opstellen hiervan heeft plaats gevonden onder begeleiding van O-gen. De subsidie is beschikbaar. Het betreft een aanvraag van € 399.000,-. Ook HDSR heeft een subsidieaanvraag ingediend voor het Kromme Rijn gebied. Uitvoering loopt derhalve via de waterschappen. Het gaat om een aanvraag van € 828.090,-. Beide aanvragen zijn beschikbaar. In overleg met Waterschappen wordt uitputting totale budget bezien.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	- afstemming met HDSR				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikbaar of al uitgevoerd 31/12/2014
	in werkgebied WVV: 70,9 ha in werkgebied HDSR: 910 ha	alle projecten zijn in voorbereiding of uitvoering		€ 1.562.000,- *)	€ 1.349.000,-

*) Budget is niet apart onderscheiden in Afsprakendocument

Afgerond project: sanering en inrichting Valse Bosjes				
Doel en omschrijving	Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden. Aankoop, sanering van voormalige autosloperij en inrichting 17 ha nieuwe natuur. De inrichting heeft plaats gevonden in 2013, de financiële afhandeling is gerealiseerd in 2014. De gemeente Eemnes heeft € 200.000,- geïnvesteerd.			
Stand van zaken	- Gereed, maar de provincie is nog altijd eigenaar van het gebied. Gesprekken zijn gaande over de vervreemding. - Door andere uitvoeringswijze en aanbestedingsvoordeel lagere besteding vanuit AVP; geen vrijval van middelen, geld vloeit terug naar AvU.			
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie				
Indicatoren	Realisatie in	Prestatie	Financiële doelstelling AVP	Financiële realisatie
	2013	17 ha	€ 300.000,- *)	€ 30.000,- **)

*) Volgens Afsprakendocument € 200.000 oud-AVP-geld

***) € 15.000 antiverdrogingsmaatregelen en € 15.000,- nieuwe natuur

3.2 Thema Landschap

12		Uitvoering convenanten Gelderse Vallei			
Doelen	Convenanten met landgoederen in de Gelderse Vallei uitvoeren				
Omschrijving	Het projectbureau richt zich op de uitvoering van 3 convenanten; den Treek, De Boom en Groene Agenda Leusden.				
Stand van zaken	De geplande activiteiten in het kader van Convenant Den Treek zijn nagenoeg afgerond. Voor het Centraal Buitengebied Leusden wordt in 2015 de uitvoering opgepakt. Het tweede deel van het convenant Groene Agenda speelt in het Langesteeggebied. In 2015 moet duidelijk worden of hier nog mogelijkheden zijn om enerzijds de EHS-doelstelling voor de Schoolsteegbosjes grotendeels in te vullen en anderzijds of onder regie van de gemeente Leusden invulling kan worden gegeven aan de Groene Contour gedachte in de rest van het gebied. Invulling van de afspraken uit het convenant de Boom hangt in hoge mate samen met de resultaten van de kavelruil Modderbeek.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	- Geen; de verwachting is dat er grote uitgaven volgen bijvoorbeeld voor sanering intensieve veehouderij De Boom				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	uitvoeren 3 convenanten	3 'in uitvoering'		€ 1.920.000,-	€ 225.000,-

3.3 Thema Cultuurhistorie

13		Grebbelinie			
Doelen	Beter beleefbaar en bereikbaar maken van de Grebbelinie				
Omschrijving	Uitvoering van de Gebiedsvisie Grebbelinie boven water				
Stand van zaken	<p>In 2013 heeft een heroverweging plaats gevonden van het programma, in 2014 is deze aanpassing geaccordeerd door de provincie Utrecht. Op basis hiervan is de uitvoering verder opgepakt. Enkele high-lights van 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fort aan de Buursteeg (uitvoering door de provincie): oplevering van de fase 1: reconstructie. Fase 2 is in volle gang. Er is een architect geselecteerd en er ligt een basisontwerp voor het gebouw. Het Programma van Eisen en het Definitief ontwerp is bestuurlijk vastgesteld. Werkzaamheden richten zich nu op technische detaillering en grondverwerving t.b.v. parkeervoorzieningen. De vergunningen zijn aangevraagd. Aanbesteding start medio februari 2015. Onderdeel van dit project is ook de museale invulling. Bureau Podium trekt dit traject samen met de betrokken partners. Vanuit Food Valley is een extra subsidie verleend voor de herontwikkeling van Fort aan de Buursteeg en nog betere regionale inbedding van het bezoekerscentrum. (Fort aan de Buursteeg wordt uitgevoerd door de provincie Utrecht. Voor de uitvoering is € 1.5 miljoen beschikbaar gesteld en daarmee onttrokken aan het projectbudget van € 3.3 milj. van de Grebbelinie) communicatie: drie Platformbijeenkomsten, open dagen, de Grebbeliniewandeldag, en vele voorlichtings- en informatieve bijeenkomsten aan bewoners rond Fort aan de Buursteeg. 				

	<ul style="list-style-type: none"> herstel en beleefbaarheid: Lambalgen afgerond en in september officiële geopend, coupures hersteld, Grebbesluit 'geopend' en in december is de museumbunker Leusden officieel geopend. Kunstwerk Fietspad N225 – app – op Grebbeberg - gereed, officiële opening begin 2015. Het herstel van het hoornwerk Rhenen gestart in november. Gemeente Rhenen heeft besloten om het museumkwartier aan te pakken daarmee wordt ook het project Rondeel – meer zichtbaar maken Grebbelinie – opgestart. Uitvoering Grebbeliesymphonie op 20 dec in de Cunerakerk is een bijdrage van het programma Grebbelinie Boven Water aan de herdenking van 75 jaar slag om de Grebbeberg. recreatie: nieuwe Fietsgids Grebbelinie in maart, wandelpad Station Veenendaal-De Klomp naar Fort aan de Buursteeg; Grondverwerving ver gevorderd, ruimtelijk inpassingsplan fiets- voetpad en deels (overloop)parkeren in overleg met gemeente Ede in ontwikkeling. 				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	- inzet vanuit de gemeenten voor de uitvoering van projecten - voldoende financiële helderheid bestedingen en financiering onder andere doordat de uitvoering van het project Fort aan de Buursteeg plaats vindt door de provincie.				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	Uitvoeren programma	Realisatie programma; div.: zie boven		€ 3.300.000,-	€ 1.110.000,-

3.4 Thema Landbouw

14	Kavelruil en landbouwstructuurverbetering
Doelen	Betere productieomstandigheden landbouw, bevorderen van innovatie en stimuleren van duurzame landbouw. Naast dit primaire landbouwdoel wordt het middel van kavelruil ook ingezet om EHS-doelstellingen te realiseren
Omschrijving	Uitvoeren van kavelruilen, waarbij op basis van de uitkomsten van quickscans wordt bezien welke aanpak per gebied het meest succesvol kan worden ingezet.
Stand van zaken	<p>In overleg met het gebied zijn er 2 informatiebijeenkomsten over vrijwillige kavelruil in Eemland georganiseerd. In januari 2015 volgen er 2 bijeenkomsten, waar agrariërs hun belangstelling kunnen melden bij de gebiedscoöperatie. Vervolgens zal er een advies voor de provincie over het vervolgtraject worden opgesteld.</p> <p>Een nieuwe opdracht waar momenteel aan gewerkt wordt is een verkenning voor verkavelingsmogelijkheden in omgeving van Kolland/Langbroek.</p> <p>Kavelruil omgeving Grote Fliertse Dijk is afgerond en gelijktijdig met Modderbeek fase 1 gepasseerd. Er is in totaal 20,1 ha met 4 partijen geruild en in deze ruil is 10,4 ha BBL grond verkocht.</p> <p>De eerste gesprekken over een kavelruil in Binnenveld zijn gestart (gemeente Rhenen) en worden in 2015 voortgezet (SBB). In het voorjaar wordt meer duidelijkheid verwacht over de te volgen methode van kavelruil.</p> <p>Kavelruil Zeist voor realisatie natuurdoelen en landbouwstructuurverbetering is in 2014 niet gereedgekomen omdat 1 partij zich teruggetrokken heeft. Mogelijk in kleinere vorm begin 2015.</p> <p>Kavelruil Kromme Rijnstreek: De ophanden zijnde verkoop van boerderij De Grootte</p>

	<p>Maat moet de opmaat vormen voor een kavelruilproject in de Kromme Rijnstreek. Wanneer en hoe dit gestalte kan krijgen is allereerst afhankelijk van het resultaat van de verkoop van deze boerderij en of er een opkomende pachter uit deze regio naar deze boerderij kan verhuizen.</p> <p>Operationaliseren LOG: in 2014 is ambtelijk en bestuurlijke goedkeuring verkregen voor vestiging van een innovatief mestverwerkingsbedrijf aan de Spoorlaan. Er zijn twee geïnteresseerde ondernemers. In 2015 wordt het traject voor wijziging bestemmingsplan in gang gezet.</p> <p>Pilot bouwblokuitbreiding is niet uitgevoerd. Er waren geen aanvragen vanuit de sector en in de PRV zijn voorwaarden voor uitbreiding van het bouwblok opgenomen. Er lijkt sprake van onderbesteding, verwachting is dat gehele budget zal worden besteed aan beoogde doel. Er is een groot aantal zaken in voorbereiding (zoals Eemland en Binnenveld) en er zal veel geld worden uitgegeven voor kavelruil Modderbeek: (€246.000).</p>				
Aandachts- punten m.b.t. doelrealisatie	<ul style="list-style-type: none"> Opzetten van kavelruilbureau in U-Oost (O-gen) wordt verkend. Tijdige beschikking proceskosten afgeven voor kavelruil Eemland i.k.v. AVP. 				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	6 kavelruilen	1 kavelruil afgerond		€ 560.000,-	€ 286.000,-

15	Duurzame landbouw en innovatie
Doelen	Bevorderen van innovatie en stimuleren van duurzame landbouw
Omschrijving	Uitvoering van projecten waar ondernemers meer doen dan wat wettelijk voorgeschreven is op het gebied van duurzame landbouw en milieu.
Stand van zaken	<p>Diverse projecten en activiteiten op het gebied van ammoniakreductie, reductie nutriëntenbelasting en energie zijn uitgevoerd. Deze zijn gefinancierd vanuit het AVP en het LaMi budget. Het bereik van de projecten loopt uiteen van enkele tot meer dan 200 agrarische bedrijven. Waar noodzakelijk zijn ook bedrijven in de keten betrokken. Kennis uit de projecten is verspreid naar alle agrariërs via de Aanjager (krant, oplage 4000, 2x per jaar) en jaarlijkse thema avonden.</p> <p>Interessante nieuwe projecten die nu in voorbereiding zijn: subsidieregeling studiegroepen energiebesparing veehouderij en een project gericht op precisiebemesting. Daarnaast wordt ingezet op een vervolg aan het project duurzaam bodembeheer, dat in juli 2014 eindigt.</p> <p>Het budget wordt ook aangewend voor projecten op het gebied van energie, omdat dit integraal deel uitmaakt van duurzame bedrijfsvoering.</p>
Aandachts- punten m.b.t. doelrealisatie	<ul style="list-style-type: none"> Financiële realisatie loopt achter. Dit is een gevolg van de beperkte investeringsruimte bij agrariërs, onder meer door beperkte investeringsbereidheid bij banken. Om hierop grip te krijgen is een projectplan opgesteld waaruit blijkt dat de verwachting nu is dat de middelen benut zullen worden. In 2015 wordt scherp gekeken naar de realisatie zodat, indien nodig, tijdig kan worden bijgestuurd. Voor ammoniakreductie is inmiddels in het kader van de PAS een convenant gesloten tussen de agrarische sector en het Rijk, waarbij de agrarische sector aanzet is voor reductie van 10 kton N. Doordat agrariërs willen wachten op

	<p>duidelijkheid over de effecten voor hun bedrijf, is het tot dusver ondanks de nodige inspanningen niet mogelijk geweest om activiteiten gericht op ammoniakreductie te starten. Begin 2015 organiseren we als Gebiedscoöperatie een (leden)bijeenkomst om te bepalen wat we als gebied aanvullend op het convenant nog kunnen doen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Met de provincie is voor de zomer afgesproken dat de subsidieverordening zou worden aangepast. Dit kost tijd want aanpassing van de subsidieverordening gebeurt niet voor elk project afzonderlijk maar gaat in cohorten. 				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	33 ondernemingen (binnen 3 projecten)	1 project gestart, 2 in voorbereiding:		AVP € 400.000,- + LaMi €254.000,- (2013-2015, Oost + West samen)	AVP € 111.000,- + LaMi €144.134,-,- (Oost + West samen)

16	Stadslandbouw en/of multifunctionele landbouw
Doelen	Betere verbinding van stad en platteland
Omschrijving	Het bevorderen van de verbinding tussen burgers enerzijds (zowel in steden als in dorpen) en de agrarische sector anderzijds.
Stand van zaken	<p>De stand van zaken is uitgebreid beschreven in de tussenrapportage 'Ontwikkelingen verbinding stad en platteland Utrecht Oost'. Deze geeft een goed beeld van de ontwikkelkansen op dit moment. Vanuit de gebiedscoöperatie wordt ingezet op enerzijds het verbinden van initiatieven en netwerkvorming en anderzijds op het ondersteunen van enkele initiatieven. Bij het eerste gaat het om communicatie, leren en het aan elkaar koppelen van initiatieven. Bij het tweede gaat het om ondersteuning van stadslandbouwinitiatieven en voorbereiding van mogelijke subsidieaanvragen.</p> <p>Stadslandbouw: In 2014 is een 'verkenning stads(rand) landbouw' afgerond. De conclusies zijn verwoord in bovengenoemde rapportage. In het gebied zijn diverse particulieren en gemeenten die stadslandbouwinitiatieven ontplooiën. Vanuit de gebiedscoöperatie zal de ondersteuning zich richten op initiatieven in de stadsranden (bv. Zeist en Utrecht).</p> <p>Versterken netwerk en ketens regionaal voedsel: Er zijn diverse activiteiten ondernomen voor het verbinden van initiatieven (Boerenhart, Local2Local, Markthal, partijen Zeist en omgeving). Verder is een Strekendiner georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers van initiatieven uit zowel Utrecht-Oost als de FoodValley regio zijn samengebracht met leden van Gebiedscoöperatie O-gen (onder meer horeca, gemeenten, particuliere leden). Tevens zijn enkele subsidieaanvragen in voorbereiding.</p> <p>Maatschappelijke diensten: Conform het afspraken document wordt in dit thema voorgesorteerd op het nieuwe GLB. In 2013 heeft ANV Vallei Horstee samen met CLM en O-gen gewerkt aan een concept gebiedsofferte. Andere ANV's hebben zich aangesloten. Het vervolg wordt door de ANV's zelf georganiseerd met Vallei Horstee als trekker. Hierbij wordt voornamelijk geen ondersteuning van O-gen gevraagd.. Tot slot is er het Foodvalley project 'Vallei Boert Bewust', dat als hoofddoel heeft om</p>

	burgers en boeren met elkaar te verbinden. Dit project is uitgebreid naar Utrecht-Oost. Er hebben zich inmiddels 37 deelnemers aangemeld, waarvan 13 in Utrecht. Het aantal deelnemers blijft groeien, het project loopt nog tot en met eind 2015.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	<ul style="list-style-type: none"> - financiële en doelrealisatie nog te beperkt. Dit is ondermeer een gevolg van de beperkte investeringsruimte bij agrariërs. - Vastleggen prestaties: in Foris zijn alleen de prestaties vastgelegd die volgen uit de ingediende subsidieaanvragen (aantal: 2). Er zijn echter ook prestaties gerealiseerd via inzet van procesgeld via O-gen (aantal: 2). Deze laatste moeten nog worden vastgelegd in Foris. - geld wordt niet volledig benut: overleg hierover met de provincie 				
Indicatoren	Doelstelling 2015	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	30/7/2014
	6 (6,5) arrangementen	4 (waarvan 2 nog niet in Foris)	I.v.m. niet volledig benutten budget	€ 350.000,-	€ 45.000,-

3.5 Thema 5: Recreatie

17	Recreatieve poorten en TOPs				
Doelen	Completeren recreatieve hoofdnetwerken, landschap beter beleven, ondersteunen ondernemerschap				
Omschrijving	<p>In het afspraken document is een budget van € 540.000 opgenomen voor de realisatie van de AVP-doelstelling "ontwikkelde recreatieve poorten of toeristische opstappunten". Een deel van het budget is verbonden aan het provinciale Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme, dat als kader dient voor aanwending van deze budgetten.</p> <p>Doel van het project is de ontwikkeling van een herkenbaar en samenhangend provinciaal netwerk van poorten en toeristische opstappunten (TOPs), als onderdeel van het Recreatief Hoofdnetwerk van de provincie en waarmee toegang wordt geboden tot gebieden en landschappen. Doel is dat dit netwerk als een samenhangend geheel van regionale routes functioneert.</p>				
Stand van zaken	De provincie heeft aan de gebiedscoöperatie opdracht gegeven voor het realiseren van 16 TOP's en Poorten . Er heeft een organisatorische verandering plaatsgevonden in de sturing van het project mede door een opdeling in 2 deelprojecten zijnde Kromme Rijn en Heuvelrug/Eemland. Met de aanvraag van een subsidie voor het hele project door O-gen is een versnelling aangebracht in het project en zijn de administratieve lasten verminderd. In oktober is de subsidie verleend voor 14 TOP's voor Heuvelrug/Eemland en 2 TOP's voor Kromme Rijn. Eind 2014 zijn 8 TOPs in productie gegaan: Fort bij Vechten, Linielanding, Eemnes, Slot Zeist, De Kuil, De Generaal, Paleis Soestdijk en Wijk bij Duurstede. Daarnaast zijn er definitieve afspraken gemaakt met diverse onderneming om in 2015 nog minimaal 8 TOP's te kunnen realiseren. Voor eind 2015 zullen daarmee alle 16 TOP's gerealiseerd zijn.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	<ul style="list-style-type: none"> - tijdige realisatie op locatie - realisatiekracht projectteam, om grip te krijgen op de uitvoering wordt een gedetailleerde planning opgesteld (klaar tweede week van januari). Zodat eventuele vertraging op weekniveau opgemerkt en aangepakt kan worden. 				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot	Voortgang project	AVP-budget tot en met	Subsidie beschikt of al

		31-12-2014		2015	uitgevoerd 31/12/2014
	16	8 in productie		€ 540.000,-	€ 540.000,- *)

*) Dit wijkt af van Foris. Er moet nog worden gecorrigeerd voor verkeerd geboekte posten.

18	Optimalisatie fietsroutenetwerk				
Doelen	Completeren recreatieve hoofdnetwerken, landschap beter beleven, ondersteunen ondernemerschap.				
Omschrijving	Doel van het project is een betrouwbaarder, beter functionerend en aantrekkelijker fietsknooppuntensysteem voor de recreant. Het streven is dat het systeem geen fouten meer bevat, beter aansluit op andere provincies en beter aansluit op het toeristisch-recreatief product (Poorten/TOPs, cultuurhistorische bezienswaardigheden, kernen, etc.). Opdrachtgever is Provincie Utrecht, opdrachtnemer voor Utrecht-Oost is Gebiedscoöperatie O-gen.				
Stand van zaken	In juni 2014 is het geoptimaliseerde fietsroutenetwerk officieel opgeleverd. Het project is daarmee afgerond.				
Aandachts- punten m.b.t. doelrealisatie	geen				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	1	1		€ 209.000,-	€ 208.000,-

19	Wandelroutenetwerk				
Doelen	Completeren recreatieve hoofdnetwerken, landschap beter beleven, ondersteunen ondernemerschap				
Omschrijving	Realiseren aaneengesloten wandelroutenetwerken en infrastructuur in Utrecht-Oost.				
Stand van zaken	Het project wandelroutenetwerk is ondergebracht bij één projectleider voor heel Utrecht-Oost. Op deze manier is meer focus en overzicht aangebracht in dit project. In Kromme Rijn is realisatie van de volgende paden aanstaande: klompenpad Fort Vechten / Nieuw Wulven, Waalse Bos en het klompenpad Polder Blokhoven. In december dient gemeente Houten een AVP subsidieaanvraag in voor een wandelpad bij Linielanding. In Arkemheen- Eemland wordt gewerkt aan twee klompenpaden als aanvulling op het bestaande netwerk. Deze zijn gelegen in de gemeente Bunschoten. In Leusden worden de mogelijkheden onderzocht voor de realisatie van een Klompenpad in Stoutenburg. In de Vallei is een nieuw pad in de gemeente Renswoude aangevraagd. Bijzonder is dat dit pad grotendeels voert over nieuwe landgoederen. Op de Utrechtse Heuvelrug is een discussie gevoerd over de toekomst van de routes, gerelateerd aan de liquidatie van het recreatieschap UHVK. Daaruit is gekomen dat het wandelproject Stichtse Lustwaranda wordt uitgevoerd (met oud geld), en er verder volstaan wordt met het huidige Nationaal Park wandelnetwerk. Resterende middelen worden in 2015 ingezet om regionaal vorm te geven aan het provinciaal routenetwerk. In 2015 wordt een plan opgesteld voor Kromme Rijn en				

	voor Gelderse Vallei.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	<ul style="list-style-type: none"> - ontbreken van een totaal visie met betrekking tot aaneengesloten wandelrouten netwerk, hieraan wordt gewerkt in overleg met de provincie Utrecht - realisatie Utrechtse Heuvelrug blijft achter doordat de discussie over paden in dit gebied geen concreet plan heeft opgeleverd (november 2014). Er is een nieuwe projectleider benoemd, deze werkt aan het herformuleren van de aanpak. - beheer en onderhoud - er lijkt sprake van onderbesteding, inmiddels is duidelijk dat gehele budget zal worden besteed aan beoogde doel. 				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	1 route/samenhangend netwerk	7 routes in uitvoering dan wel in uitvoering in 2015		€ 180.000,-	€ 33.000,-

20	Recreatieterrein en groengebied Amersfoort/SOK Laakzone				
Doelen	Completeren recreatieve hoofdnetwerken, landschap beter beleven, ondersteunen ondernemerschap				
Omschrijving	Aanleg van recreatieve voorzieningen in het kader van de staduitbreiding van Amersfoort (wijk Vathorst). In hoofdzaak betreft dit aanpassingen aan de waterloop de Laak, zodat deze bevaarbaar wordt voor kleine vaartuigen, het realiseren van een nieuwe vaarweg vanaf Laak naar het Randmeer, en de aanleg van nieuwe fiets en wandelverbindingen. Mede doelstelling is een verbetering van de afwatering van het gebied Vathorst en Nijkerkerveen. In het kielzog van deze activiteiten zijn de mogelijkheden voor een nieuwe horecagelegenheid geschapen (De Kooi) en zijn overbodige gronden die aangekocht waren voor dit project, middels een kavelruilproject weer herverdeeld onder de zittende agrariërs.				
Stand van zaken	De uitvoering van het project 'Convenant Laakzone' loopt. Elke 2 maanden vindt er voortgangsoverleg plaats. Gebiedscoöperatie O-gen is hierbij procesmatig betrokken als lid van de ambtelijke en bestuurlijke projectgroep. De uitvoering van deze opgave vindt plaats door de afdeling UFL. Voor Laakzone is een bezwarenprocedure afgewikkeld. Een deelnemer heeft beroep bij de rechtbank ingediend als bezwaar tegen de kavelaanvaardingssubsidie (POP). Deze is via een schikking met het Projectteam Laakzone afgerond. Verder spelen voor Laakzone enkele kadastrale vragen. Totale kosten € 3.5 milj; Financiering van het project deels vanuit AVP 2007-2011 (€ 3 milj.) en € 0.5 milj. vanuit de huidige AVP periode. Bij Vathorst is recent grond verworven voor de aanleg van een recreatieterrein. Hiervoor wordt in 2015 een inrichtingsplan gemaakt.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Geen				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014

	N.v.t.	N.v.t.		€ 300.000,- *)	€ 300.000,-**)
--	--------	--------	--	----------------	----------------

*) In het Afspraken document was foutief € 500.000 geprogrammeerd

**) Financiën lopen volledig via provincie, bedrag moet nog worden verwerkt in Foris

3.6 Thema Leefbaarheid

21 LEADER programma Kromme Rijnstreek					
Doelen	Stimuleren van de fysieke en sociaaleconomische vitaliteit op het platteland.				
Omschrijving	De Kromme Rijnstreek werkt aan fysieke en sociaaleconomische vitalisering van het platteland op basis van het Europese Plattelands OntwikkelingsProgramma Leader. In het LEADER Ontwikkelingsplan 2007-2013, dat is opgesteld door de lokale Plaatselijke Groep, zijn de belangrijke thema's: versterken van de streekidentiteit; het verbeteren, ontsluiten en vermarkten van natuur, milieu, cultuurhistorie en landschap (ofwel "fysieke vitalisering"); behouden en verbeteren van de leefbaarheid van het platteland en de kleine kernen d.m.v. het opzetten van nieuwe economische activiteiten en nieuwe sociale voorzieningen in de streek en behoud en ontwikkeling van basisvoorzieningen en ondernemerschap in (kleine) kernen. Voor de uitvoering Leader is via de provincie alleen POP-geld beschikbaar, geen AVP-geld. Benodigde co-financiering komt uit het gebied en/of het Streekfonds.				
Stand van zaken	In de huidige LEADER-periode hebben ruim 40 projecten een bijdrage gekregen vanuit LEADER Kromme Rijn: Europees budget en/of een bijdrage vanuit het LEADER Streekfonds (bijdragen van gemeenten en Waterschap). De onderstaande Leaderprojecten zijn beschikt en in 2014 uitgevoerd en/ of afgerond: <ul style="list-style-type: none"> • Wandelpad en informatievoorzieningen Waalse Bos (Waalse bos, verdrongen bos) → opgeleverd • Klompenpad Polder Blokhoven → opgeleverd • Nederlangbroekse Kastelenpad geplande oplevering december 2014 • Kersenmuseum in Cothen → opgeleverd • Werk aan de Korte Uitweg: multifunctionele accommodatie, geplande oplevering december 2014 • Multifunctionele accommodatie in Langbroek → opgeleverd • Pracht en Kracht Kromme Rijnstreek → afronding december 2014 • Samenwerkingsproject Limissie (rond thema Limes) → afronding maart 2015 • Transnationale samenwerkingsproject "Kersen" → afgerond • Doe-geld voor jongereninitiatieven → afronding januari 2015 • Streekplatforms Kromme Rijnstreek In totaal is voor ca. € 152.000 aan projecten gerealiseerd.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	Omdat eind 2014/ begin 2015 nog enkele projecten afgerond moeten worden en hierbij begeleiding door de LEADER-coördinator en Gebiedscoöperatie O-gen wenselijk is, is ook voor de proceskosten LEADER uitstel aangevraagd tot 1 juni 2015.				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	1	1		N.v.t.	N.v.t.

22		LEADER: nieuwe periode			
Doelen	Stimuleren van de fysieke en sociaal-economische vitaliteit op het platteland.				
Omschrijving	Er wordt toegewerkt naar een nieuwe LEADER periode				
Stand van zaken	In Oost is een LEADER-gebied, bestaande uit twee deelgebieden (kromme Rijn en het Utrechtse deel van de Gelderse Vallei). Deze deelgebieden werken samen een nieuw plan uit. De gebiedscoöperatie gaat ondersteunen in de aanloop naar de nieuwe Leader periode en heeft hierin een coördinerende rol.				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	- geen				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.	N.v.t.

3.7 Thema overig/zonder thema

23		Samenwerkingsagenda (SAG)			
Doelen	Ondersteuning van projecten en activiteiten gericht op versterking landschap en beleving landschap.				
Omschrijving	In het kader van de samenwerkingsagenda (SAG) in het Nationaal Landschap Arnhem en Eemland is € 0,1 mln beschikbaar. Deze middelen zijn vrij besteedbaar voor projecten binnen dit gebied.				
Stand van zaken	Beoogde projecten die vanuit de SAG gelden zullen worden gefinancierd zijn bijvoorbeeld: het breed gedragen initiatief Vogelboulevard. Dit krijgt in de tweede helft van 2014 zijn beslag als gemeenten een besluit nemen over de locatie en de cofinanciering. De gemeenten Eemnes en Bunschoten hebben reeds toegezegd (subsidieaanvraag € 50.000 volgt). Voor initiatieven die de bewustwording van de kernkwaliteiten van het landschap versterken wordt een nieuwe invulling gezocht. Dit zal o.m. gebeuren in samenhang met initiatieven vanuit de Regio Amersfoort (regiomarketing) en Vogelbescherming (Nationale Vogelweek).				
Aandachtspunten m.b.t. doelrealisatie	- bestemming voor het resterende bedrag (na aftrek van de subsidie voor vogelboulevards) samen met de provincie Utrecht.				
Indicatoren	Doelstelling 2015	Realisatie 2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	N.v.t.	N.v.t.		€ 100.000,- *)	€ 10.000,-

*) volgens Afsprakendocument is dit AVP-oud

24		RBV-budget
Doelen	Binnen het AVP "vrij besteedbare middelen"; geen concrete doelstellingen	
Omschrijving	Met de gemeenten Renswoude en Woudenberg zijn afspraken gemaakt over de afdracht van zogeheten RBV-gelden (Regeling beëindiging veehouderijtakken). Het gaat daarbij om de verrekening van kosten die werden gemaakt voor de sanering van	

	de intensieve veehouderij en van opbrengsten die worden gegenereerd via de verkoop van woningbouwkavels. Deze afspraken vloeien voort uit het reconstructieplan en zijn vastgelegd in verschillende bestuursovereenkomsten (Woudenberg: 27-09-2004, Renswoude: 14-1-2002 en 6-3-2007). Aldus is bepaald dat Woudenberg in totaal 2,45 mln. afdraagt aan de provincie en Renswoude 1,5 mln, in totaal 3,95 mln. In de overeenkomsten staat verder dat de provincie de afdrachten, na aftrek van de kosten, zal investeren in het Reconstructiegebied en de Grebbelinie.				
Stand van zaken	<p>Voor dit budget is een lijst met potentiële projecten opgesteld en afgestemd met de provincie Utrecht. Bij het uitvoeren van projecten vanuit dit budget is in de afgelopen periode terughoudendheid betracht. Dit omdat wij dit budget ook hebben opgevat als risicobuffer. In december is de balans opgemaakt met betrekking tot de huidige besteding en de te verwachten bestedingen op basis van de huidige projectenlijst. Daarbij is kritisch gekeken naar de budgetten voor de projecten.. Verwachting is nu dat er nog voor € 200.000 aan ruimte is. In 2015 zal op basis daarvan een geactualiseerde projectenlijst worden opgesteld en voorgelegd aan de provincie. Hierbij worden ook de nog te verwachten financiële risico's in de rest van het programma meegenomen.</p> <p>In de afgelopen periode is onder meer geld aangevraagd voor MTB/ en ruiterroutes. De ruiterroute is in aanleg. Met betrekking tot de mountainbikeroutes, is in het voorjaar een route aangelegd bij de bossen van Zeist en Austerlitz door HUL. In het najaar in de bossen van Austerlitz en Kwintelooyen. Deze laatste is 6 december feestelijk geopend! Ook is er opdracht verstrekt om de routes uit te werken voor de gehele heuvelrug. Hierbij is contact gezocht met het Goois Natuur Reservaat om samen te werken.</p>				
Aandachts-punten m.b.t. doelrealisatie	<ul style="list-style-type: none"> • voorstel besteding 2015 				
Indicatoren	Afgesproken prestaties AVP	Gerealiseerde prestaties tot 31-12-2014	Voortgang project	AVP-budget tot en met 2015	Subsidie beschikt of al uitgevoerd 31/12/2014
	geen	N.v.t.		€ 500.000,-*)	€ 149.000,-

*) In Afspraken document stond € 900.000 RBV, inmiddels gewijzigd in € 500.000

Rest	
	De kosten voor de uitvoering van AVP-oost moeten nog worden verwerkt in de projecten die opgenomen zijn in Foris. Het gaat hierbij om out-of-pocket kosten en kosten van uren van projectleiders.

4. Voortgang 2014

4.1 AVP Utrecht-Oost in 2014: meer kracht op uitvoering en tonen van de resultaten

In de voortgangsrapportage 2013 werd al aangegeven dat de uitvoering op stoom is. Zoals blijkt uit het grote aantal groene projecten en het feit dat er maar één rood project is. Op een aantal projecten is de uitvoering aangescherpt door te kiezen voor een andere projectopzet om de uitvoering te versnellen. Zoals afgesproken wordt gewerkt aan een actualisering van het afsprakendocument, dit heeft echter nog niet de afgesproken vaart. Hierin wordt meteen ook de 'aanvullende opgave AVP' opgenomen.

4.2 Aandachtspunten in het AVP proces 2014

a. Actualiseren afsprakendocument

Een van de acties die nog onvoldoende aandacht heeft gekregen is het aanpassen van het afsprakendocument. Dit is van belang omdat er tussentijds een aantal belangrijke veranderingen zijn geweest in de afspraken (met name toevoegingen en concretisering). Belangrijkste daarin was de aanvullende AVP-opgave zoals afgesproken in de zomer van dit jaar.

b. DLG

Het programmabureau is met de provincie in overleg over de gevolgen van de transitie van DLG. Daarbij gaat het zowel om beschikbare FTE's als de kwaliteit van deze FTE's. Wij uiten hierbij onze zorg over de beschikbaarheid van (senior) medewerkers op het gebied van grond. Nadere analyse, samen met Utrecht-West, wijst uit dat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van beschikbare mensen op het gebied van grond onvoldoende is om de (nieuwe) opgave goed uit te kunnen voeren. In overleg met de provincie is afgesproken dat we dit willen oplossen door het inhuren van mensen. Over de financiering van de kosten moet nog nader worden overlegd met de provincie. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat dit gefinancierd wordt vanuit de proceskosten.

c. Foris en subsidieproces

Om het subsidieproces te versterken is gezocht naar een nieuwe intaker met veel kennis van het subsidieproces bij de provincie Utrecht in combinatie met lopende contacten. De intake loopt op dit moment goed. Door een zware inspanning, met name vanuit de provincie, is de projectenlijst in Foris sterk opgeschoond. Daarnaast is gebleken dat in sommige gevallen het budgetproject niet is geactualiseerd waardoor een verschil is ontstaan tussen schijnbaar beschikbaar budget en werkelijk beschikbaar budget. In deze voortgangsrapportage is uitgegaan van het werkelijke beschikbare budget. In de komende maanden zal gewerkt worden aan dit financiële aspect van Foris. Wij zijn blij dat er inmiddels een afspraak is dat maximaal 6 personen schrijfrechten hebben in Foris, waardoor het risico kleiner is dat onbekende projecten zonder overleg met ons in Foris worden geboekt.

d. Proceskosten

Naar aanleiding van de aanvraag van de subsidie voor de proceskosten is, in overleg met de provincie en programmabureau west, gekeken naar de hoogte van de proceskosten om daarmee gevoel te krijgen over de verhouding proceskosten/projectkosten. Dit werd gedaan omdat de indruk bestond dat de opzet van de uitvoering in Oost zou leiden tot fors hogere proceskosten. Conclusie was dat dit niet klopt, de werkelijke kosten van Oost waren zelfs lager en de relatieve kosten (t.o.v. het totale programmabudget) slecht iets hoger.

e. Eerste gedachten eventuele opvolger van de Agenda Vitaal Platteland na 2015

De huidige AVP gaat in 2015 het laatste jaar in. Vanuit de provincie zijn de doelstellingen voor natuur (realiseren EHS) en de grondverwerving en verkoop nog niet bereikt en daarvoor is ook een looptijd tot en met 2025 voorzien. Dit betekent dat er ook na 2015 nog volop inspanning nodig is voor deze doelen. Ook het gebied zelf wil verder bouwen aan de ontwikkeling van haar landelijk gebied. De afgelopen jaren heeft het gebied daartoe haar eigen Gebiedscoöperatie O-gen opgezet. De leden bestaan uit de gemeenten en waterschappen uit het gebied, maatschappelijke organisaties, grondeigenaren, burgers en bedrijven die zich betrokken voelen bij het gebied. Samenwerking vanuit welgemeend eigen belang van de leden staat daarin centraal. Door de krachten te bundelen willen zij het publiek, maatschappelijk en sociaaleconomisch kapitaal bijeenbrengen om ontwikkelingen op het gebied van natuur, water, landbouw, vrije tijd, ruimtelijke kwaliteit en economie in gang te zetten en te realiseren. Daarmee werkt het gebied niet alleen aan een inhoudelijke agenda voor een vitaal platteland, maar ook aan een nieuwe werkwijze voor gebiedsontwikkeling. Je zou kunnen zeggen: gebiedsontwikkeling 3.0, waarin de samenleving voorop gaat en op participatieve wijze haar eigen agenda ontwikkelt en uitvoert. De provincie is voor deze agenda dé strategische partner voor het gebied. Gezamenlijk wil het gebied met de provincie vanuit deze coöperatieve gedachte werken aan een nieuwe Agenda Vitaal Platteland voor de periode 2016-2020.

f. Grondzaken

Momenteel (dec. 2014) wordt een projectplan grondzaken opgesteld voor de periode 2015-2016 met een programmatische doorkijk naar 2021. In dit projectplan wordt beschreven welke resultaten in deze periode behaald moeten worden en hoe deze tot stand kunnen komen om ook de middenlange termijndoelen in bijvoorbeeld de prioritaire gebieden te halen. Er wordt onderscheid gemaakt in de verwervingsopgave en de verkooptaakstelling die in Utrecht-Oost aan de orde is. In het projectplan wordt een (zo veel mogelijk) gespecificeerde opzet gegeven van benodigde expertise, menskracht en kosten. De transitie van DLG'ers naar de provincie maakt hier deel van uit. In januari 2015 willen we, op basis van dit projectplan, in gesprek gaan met de provincie.

g. LaMi

In 2013 is op het gebied van duurzame landbouw een extra opdracht gegeven aan de gebiedscommissies voor uitvoering werkzaamheden LaMi. Dit is bij AVP ondergebracht. De doelstellingen voor LaMi sluiten aan bij die van AVP. De werkwijze is wel anders. De opdracht is om aan de doelstellingen te werken met als taken: vergroten bewustwording; onderzoek naar haalbare en betaalbare maatregelen en het opzetten van kennisnetwerken en samenwerking in de keten. Onder de vlag van LaMi worden bijeenkomsten goed bezocht en nieuwsbrieven en de Aanjager goed gelezen. Met name bij vergroten bewustwording en samenwerking in de keten speelt LaMi in op actualiteiten. Dit is mogelijk omdat het LaMi budget in de vorm van opdrachten is weg te zetten, waardoor we snel en flexibel kunnen zijn. Voor de nieuwe AVP periode streven we naar het samenvoegen van de opdracht ten aanzien van duurzame landbouw vanuit AVP en LaMi, met behoud van de vlag LaMi.

h. Efficiënte uitvoering

Met de provincie is afgesproken dat, als het doel is gerealiseerd maar er budget resteert, dit tot € 500.000, mag worden ingezet voor andere projecten, mits deze niet strijdig zijn met provinciale doelstellingen. Tot nog toe is ervoor gekozen om hier niet op te programmeren omdat nog onvoldoende duidelijk was om welk bedrag het gaat en of dit gebruikt zou moeten worden voor het oplossen van eventuele financiële problemen bij andere projecten. Op een aantal budgetten blijft inderdaad geld over terwijl de doelen zijn behaald. In het voorjaar van 2015 wordt hiervan de balans opgemaakt en komt O-gen met een bestedingsvoorstel.

Bijlage 1 - Dashboard AVP Utrecht-Oost

Status		Kleur				
Ligt op schema		Groen				
Kent knelpunten / is vertraagd of uitgesteld		Oranje				
Ligt stil / ondanks planning nog niet gestart		Rood				
Vervallen / niet van toepassing		Grijs				
Gereed / afgerond		Blauw				
Kwantitatief						
Majeur Project/thema	Geplande resultaten 2015					
	R	R	D		€	€
	realisatie resultaat t/m 2014	inschatting doel bereik 2015	inschatting resultaat (doelenboom) bereik 2015	Afgerond in 2014	AVP-budget tot en met 2015 in k€	Subsidie beschikt of al uitgevoerd t/m 31-12-2014 (k€)
Thema nieuwe doelenboom: Natuur, water en bodem / Thema afsprakendocument: Biodiversiteit, kwaliteit water en bodem						
1	Synergieproject "Bekenprogramma Vallei"					
	projectmanager: Anne Jansen					
	integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk					
	afsprakendocument AVP: verbeterde kwaliteit oppervlaktewaterlichaam					
	D 2015	beekherstel 17,8 km				
	D 2013	waterovereenkomsten met WVV en HDSR				
2	Synergieproject Kromme Rijn					
	projectmanager: Hanneke van Wijk					
	integraal gebiedsproject: Kromme Rijnstreek					
	afsprakendocument AVP: verbeterde kwaliteit oppervlaktewaterlichaam					

	D 2015	10,8 km, 4 km slibvang							
	D 2013	watervereenkomsten met WVV en HDSR							
3	KRW inrichting Eem/uitvoering SOK dijkverbetering							450	0
	projectmanager: Jaap Floor								
	integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap								
	afsprakendocument AVP: verbeterde kwaliteit oppervlaktewaterlichaam								
	D 2015	Eem is natuurvriendelijk ingericht							
	D 2013	Samenwerkingsovereenkomst							
4	Uiterwaarden Neder-Rijn							5.100	1.625
	projectmanager: Anne Jansen								
	integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk								
	afsprakendocument AVP: realisatie nieuwe natuur								
	D 2015	Verwerving/Inrichting nieuwe natuur XX ha							
	D 2013	projectplan en organisatie							
5	Binnenveld-West							N.v.t.	N.v.t.
	projectmanager: Anne Jansen								
	integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk								
	afsprakendocument AVP: realisatie nieuwe natuur								
	D 2015	beheerplan N2000 klaar, 10 ha + PM verwerving/inrichting nieuwe natuur							
	D 2013	maatregelenpakket N2000 vastgesteld							
6	Faunapassages en ecoducten							0	22
	projectmanager: Jaap Floor								
	integraal gebiedsproject: Heuvelrug								
	afsprakendocument AVP: gerealiseerde faunapassages en ecoducten								
	D 2015	3 tot 4 ecoducten							
	D 2013	voorbereiding / projectplan							
7	Grondzaken							N.v.t.	N.v.t.
	projectmanager:Hans Hubers								
	integraal gebiedsproject: Groen Blauwe Raamwerk								
	afsprakendocument AVP: realisatie nieuwe natuur								
	D 2015								
	D 2013								
8	Knooperf Achterveld							50	25
	projectmanager: Anne Jansen								

	integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk afsprakendocument AVP: gerealiseerde nieuwe natuur binnen groene contour								
	D 2015	ontwikkeling door private partij gestart							
	D 2013	publiek programma van eisen							
9	Overige Natuur							PM	509
	projectmanager: Anne Jansen integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk afsprakendocument AVP: realisatie nieuwe natuur								
	D 2015	N.v.t.							
	D 2013	N.v.t.							
10	Verbeterd Leefgebied bedreigde soorten							300	270
	projectmanager: Jaap Floor integraal gebiedsproject: Heuvelrug / Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland afsprakendocument AVP: verbeterd leefgebied bedreigde soorten								
	D 2015	60 ha heideherstel /uitvoering maatwerk weidevogelbeheer Maatpolder							
	D 2013	15 ha heideherstel /uitvoering maatwerk weidevogelbeheer Maatpolder							
11	Verdrogingsbestrijding							1.562	1.349
	projectmanager: Anne Jansen integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk afsprakendocument AVP: aanpak verdroging natuur N2000, top- en subtopgebieden								
	D 2015	maatregelenpakketten in uitvoering in 6 TOP en 13 Sub-TOPgebieden							
	D 2013	waterovereenkomsten met WVV en HDSR							
	Afgeronde projecten								
	Sanering en inrichting Valse Bosjes							300	30
	Herstel Rechthuis Renswoude (vervallen)								
Thema nieuwe doelenboom: Landschap / Thema afsprakendocument: landschap									
12	Uitvoering convenanten Gelderse Vallei							1.920	225
	projectmanager: Anne Jansen integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk afsprakendocument AVP: herstel en in beheer genomen landschapselementen								
	D 2015	afspraken en resultaten volgens 3 convenanten (De Boom, Den Treek en Groene Agenda Leusden)							
	D 2013	afsluiten convenant de Boom							
Thema nieuwe doelenboom: Cultuurhistorie / Thema afsprakendocument: Cultuurhistorie									

13	Grebbeleinie						3.300	1.100
	projectmanager: Herman Ruiter							
	integraal gebiedsproject: Grebbeleinie boven water							
	afsprakendocument AVP: militair erfgoed / Grebbeleinie							
	D 2015	Doelstellingen programma Grebbeleinie gerealiseerd; in 2013 is programma herzien						
	D 2013	diverse: naast publieksgerichte activiteiten met name herstel coupures en start ontwikkeling Fort a.d. Buursteeg						
Thema nieuwe doelenboom: Landbouw /Thema afsprakendocument: landbouw								
14	Kavelruil en landbouwstructuurverbetering						560	286
	projectmanager: Paulien Keijzer							
	integraal gebiedsproject: Ruimte voor Duurzaam Agrarisch Ondernemen							
	afsprakendocument AVP: verbeterde ligging en bereikbaarheid landbouwgrond							
	D 2015	operationaliseren LOG; pilot bouwblokuitbreiding; landbouwstructuurverbetering						
	D 2013	LOG-Spoorlaan; verkenning kavelruil Binnenveld						
15	Projecten duurzame landbouw en innovatie						400	111
							254	144
	projectmanager: Marjon Groot Nibbelink							
	integraal gebiedsproject: Ruimte voor Duurzaam Agrarisch Ondernemen							
	afsprakendocument AVP: geïmplementeerde integrale duurzame bedrijfsvoering							
	D 2015	2 projecten implementatie duurzame bedrijfsvoering						
	D 2013	Integratie LaMi in projectbureau; vervolg op provinciaal project innovatieve stallen						
16	Projecten stadslandbouw en /of multifunctionele landbouw						350	45
	projectmanager: Marjon Groot Nibbelink							
	integraal gebiedsproject: Ruimte voor Duurzaam Agrarisch Ondernemen							
	afsprakendocument AVP: ontwikkeld nieuw (agrotouristische) product of dienst							
	D 2015	6 tot 7 netwerken cq arrangementen						
	D 2013	1 netwerk cq arrangement						
Thema nieuwe doelenboom: Recreatie / Thema afsprakendocument: Recreatie								
17	Recreatieve poorten en TOPs						540	540
	projectmanagers: Edwin Wolvekamp / Hanneke van Wijk							
	integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap, Kromme Rijn en Heuvelrug							
	afsprakendocument AVP: ontwikkelde recreatieve poorten of overstappunten							

	D 2015	4 poorten, 12 TOP's							
	D 2013	KRS: uitvoeren verkenning							
18	Optimalisatie fietsroutenetwerk							209	208
	projectmanager: Jaap Floor								
	integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap, Kromme Rijn en Heuvelrug								
	afsprakendocument AVP: ontwikkelde en beheerde routes								
	D 2015	optimalisatie fietsknooppunten netwerk, oplossen knelpunten, nader te bepalen medio 2014							
	D 2013	opstarten van het project							
19	Wandelroutenetwerk							180	33
	projectmanagers: Hanneke van Wijk								
	integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap, Kromme Rijn en Heuvelrug								
	afsprakendocument AVP: ontwikkelde en beheerde routes								
	D 2015	Kromme Rijn: 1 - 2 paden; Utrechtse Heuvelrug en NLAE: PM							
	D 2013	uitvoering verkenning							
20	Recreatieterrein / groengebied A'foort SOK Laakzone							300	300
	projectmanager: Jaap Floor								
	integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap								
	afsprakendocument AVP: ontwikkelde en beheerde routes								
	D 2015	geen opgave voor Programmabureau Utrecht-Oost							
	D 2013	geen opgave voor Programmabureau Utrecht-Oost							
Thema nieuwe doelenboom: leefbaarheid / Thema afsprakendocument: Leefbaarheid									
21	LEADER programma Kromme Rijnstreek							N.v.t.	N.v.t.
	projectmanager: Hanneke van Wijk								
	integraal gebiedsproject: Kromme Rijnstreek								
	afsprakendocument AVP: gerealiseerde nieuwe voorziening leefbaarheid								
	D 2015	Starten met nieuw Leader programma in 2015							
	D 2013	Vastleggen beschikbare middelen in concrete contracten							
22	LEADER nieuwe programma							N.v.t.	N.v.t.
	projectmanager: Brendan McCarthy								
	integraal gebiedsproject: Kromme Rijnstreek								
	afsprakendocument AVP: gerealiseerde nieuwe voorziening leefbaarheid								
	D 2015	opstellenplan							
	D 2013	opstellen plan							



23	Samenwerkingsagenda (SAG)							100	10
	projectmanager: Jaap Floor								
	integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap Afsprakendocument AVP: niet verdeeld over operationele doelen/overige doelen								
	D 2015	besteding budget aan gelimiteerde lijst projecten; niet verdeeld over operationele doelen provincie							
	D 2013	besteding budget aan gelimiteerde lijst projecten; niet verdeeld over operationele doelen provincie							
24	RBV-budget							500	149
	projectmanager: Saskia Kemperman								
	integraal gebiedsproject: overig; Ruimte Duurz. Agr. Ondern. Afsprakendocument AVP: niet verdeeld over operationele doelen/overige doelen								
	D 2015	besteding budget aan gelimiteerde lijst projecten; niet verdeeld over operationele doelen provincie							
	D 2013	besteding budget aan gelimiteerde lijst projecten; niet verdeeld over operationele doelen provincie							
Rest			nvt						
	Proceskosten gebied oost								
	PO Uitvoeringskosten AVP-Oost 2013								

Bijlage 2 – Majeure projecten met daaronder gekoppelde projecten in Foris

Projecten AVP Utrecht-Oost	
Thema nieuwe doelenboom: Natuur, water en bodem / Thema afspraken document: Biodiversiteit, kwaliteit water en bodem	
1	Synergieproject "Bekenprogramma Vallei"
2910376	PO EVZ/KRW beken Gelderse Vallei
2910332	PO EVZ/KRW Moorsterbeek
2910383	Waardedaling Beekherstel Landgoed Engelaar
2	Synergieproject Kromme Rijn
2910245	PO Synergieprojecten Kromme Rijn
2910355	PO Inrichting Kromme Rijn fase 4
3	KRW inrichting Eem/uitvoering SOK dijkverbetering
2910372	SOK KRW/inrichting natuur langs Eem
4	Uiterwaarden Neder-Rijn
2910249	PO Uiterwaarden Nederrijn
5	Binnenveld-West
	Geen project in Foris (financiering proceskosten)
6	Faunapassages en ecoducten
	Geen project in Foris (financiering proceskosten)
7	Grondzaken
2910217	GZ aankoop Vogelenzang
2910125	Aankoop Van Dorrestein Zeist
2910174	PO HH Sleutelgebied Erica, Broeke en Schouten
2910126	Aankoop Van Dam Sleutelgebied Erica
2910152	Uitgifte in erfpacht/vestiging opstalrecht Landgoed De Paltz te Soest
2910157	HH Sleutelgebied Memerda Huber, Zeist
2910163	PO Aankoop grond Sleutelgebied Erica, Vlaming
2910104	HH Sleutelgebied Erica, Bos
2910166	GV Aankoop Leusden, Alliantie
2910224	PO aankoop v. Gesink, Rhenen
2910225	PO GV aankoop gem Rhenen Elster Buitenwaarden
2910236	GZ HH Sleutelgebied Erica Kortmann
2910322	SKR Cothen nagekomen investeringen De Grootte Maat
2910331	Verrekening RF Sleutelgebied Erica
2910379	PO Verzilvering bouwrecht Schupse Bos
2910385	GV Hoogland verkoop grond aan waterschap Vallei en Veluwe
2910393	GV aankoop Elster Buitenwaarden Prot.kerk
2910401	Boscompensatie A12 Veenendaal
2910347	SKR verkoop Schalkwijkseweg Houten
2910369	GV Kosten Lage Grond 1A Zeist
2910392	GV Inbreng en toedeling kavelruil Modderbeek deel I
2910417	PO Inventarisatie grondruil voor landgoed Kolland
2910360	GV inbreng en toedeling kavelruil Ruifweg te Leusden
2910408	SKR inbreng in kavelruil Natuursloot Zeist
2910410	GV Inbreng en toedeling in kavelruil Schoolsteegbosjes, Leusden
2910411	GV inbreng grond in kavelruil De Glind
2910412	SKR inbreng in kavelruil Vroege Odijk
2910416	GV kosten middelbuurtseweg 8, Achterberg

8	Knooperf Achterveld
	Geen project in Foris (financiering uit proceskosten)
9	Overige Natuur
2910113	PO Inrichting EVZ Vogelenzang
2910208	Behoud bestemming natuur landgoed Beukenburg
2910230	PO Kwaliteitsverbetering natuur landgoed Schepersveld en landgoed Warna
2910147	PO Vleermuizenonderzoek Langbroekerwetering
2910405	PO Uitbreiding stuifzand Bornia
2910231	PO Prunusbestrijding Roghairsparren
2910117	Realisatie NVO Natuursloot Zeist (hoort niet onder AVP-budget; bijdrage HDSR en POP)
2910116	PO Verbreding Kanaalsloot West (hoort niet onder AVP-budget; bijdrage HDSR en POP)
10	Verbeterd Leefgebied bedreigde soorten
2910323	PO Uitbreiding nat schraalland Vijverhof
2910160	PO GV Maatwerk Maatpolder 2012
11	Verdrogingsbestrijding
2910365	PO Aanpak verdroging Oost
2910241	PO Herstelmaatregelen Groot Zandbrink fase 2
	Afgerond project (sanering en inrichting Valse Bosjes)
2901125	Aankoop en sanering Valse Bosjes
Thema nieuwe doelenboom: Landschap / Thema afsprakendocument: landschap	
12	Uitvoering convenanten Gelderse Vallei
2901132	Kleinschalige natuurmaatregelen 2008
2910195	PO Ontwikkelen landschappelijke kwaliteit V.d. Grootveen
2910196	PO Versterken streekidentiteit door erfbeplanting Beukers
2910197	PO Versterken streekidentiteit Nagel
2910198	PO Verbeteren streekidentiteit Eggenkamp
2910199	PO Versterken streekidentiteit door beplanting Middelaar
2910200	PO Versterken streekidentiteit Brouwer
2910201	PO Versterken streekeigen identiteit L.J. Niebeek
2910202	PO Versterken streekeigen identiteit De Graaf
2910227	PO Versterken streekeigen identiteit Smink
2910228	PO Versterken streekeigen identiteit A.C. Niebeek
2910404	PO Restauratie rijksmonument en monumentaal boerderijcomplex Groot Zandbrink
Thema nieuwe doelenboom: Cultuurhistorie / Thema afsprakendocument: Cultuurhistorie	
13	Grebbeinie
2910229	PO Kleine initiatieven "Grebbeinie boven water"
2910266	PO Grebbelinimaand 2013
2910357	PO Van Duitse Bunker naar Grebbeinie informatiepunt
2910334	PO Coupures Overberg
2910351	GV Fort aan de Buursteeg - Bezoekerscentrum - Fase 2
2910399	PO Fietspad Grebbeinie N225
2910213	GV Landschappelijke ontwikkeling Liniedijk Leusden en Woudenberg via coupures
2910309	PO Realisatie Hoornwerk en De Bastions fase 1
2910391	PO Liniedijk Leusden Noord
Thema nieuwe doelenboom: Landbouw / Thema afsprakendocument: landbouw	
14	Kavelruil en landbouwstructuurverbetering
2910164	GV Kavelruil de Ruif
2910344	PO Kavelruil EHS Schoolsteeg
2910207	Advies planschade Reconstructie
15	Projecten duurzame landbouw en innovatie (AVP en LAMI)
2910381	PO studiegroepen energiebesparing Oost en West

2910161	PO Verhogen biodiversiteit voor duurzame perenteelt
	Steenmeel de onderste steen boven (LAMI)
16	Projecten stadslandbouw en /of multifunctionele landbouw
2910146	PO Regio Amersfoort Hoofdstad van de Smaak 2012
2910333	PO Boerderij in de kijker 2014-2015
Thema nieuwe doelenboom: Recreatie / Thema afsprakendocument: Recreatie	
17	Recreatieve poorten en TOPs
2910345	PO Toeristische Poorten en TOP's (InfocentrumVS Henschotermeer Fort Vechten en Linielanding)
2910353	PO TOP Theetuin Eemnes
2910389	PO TOP's en poorten
18	Optimalisatie fietsroutenetwerk
2910359	PO Optimalisatie Fietsknooppuntennetwerk provincie Utrecht (deel Oost)
19	Wandelroutenetwerk
2910387	PO: Klompenpad Fort bij Vechten
2910418	PO Klompenpad Renswoude
2910265	PO Nederlangbroekse Kastelenpad
20	Recreatieterrein / groengebied A'foort SOK Laakzone
2910307	PO Kavelruil Laakzone voortzetting
2910308	PO Uitvoering bestuursovereenkomst Laakzone
Thema nieuwe doelenboom: leefbaarheid / Thema afsprakendocument: Leefbaarheid	
21	LEADER programma Kromme Rijnstreek
2910232	PO Rustpunten in de Kromme Rijnstreek
22	LEADER nieuwe programma
	Geen projecten, wel budget vanuit de provincie (geen AVP)
23	Samenwerkingsagenda (SAG)
2910311	PO Dag van het Nationaal Landschap 2013 en aansluiting website aan portal Utrecht Your Way
2910375	PO Vogelboulevards Eemland
2910373	PO Dag van Nationaal Landschap 2014 en bijeenkomsten stakeholders
24	RBV-budget
2910315	PO Pracht en Kracht van de Kromme Rijnstreek
2910305	PO Leefbaar Langbroek
2910356	PO Routenetwerk MTB
2910374	PO Promotieactiviteiten NLAE
2910380	PO Knooppunten voor paardenpaden HH
2910260	PO Kersenmuseum
Rest	
291004	Proceskosten Gebied Oost
29102	PO Uitvoeringskosten AVP-Oost 2013