



College van Gedeputeerde Staten  
*statenvoorstel*

Datum : 27 september 2011  
Afdeling : ECM  
Steller : W.R. Snel  
Registratienummer : 80995EFB

Nummer PS: PS2011BEM19  
Commissie: BEM  
Portefeuillehouder: Van Lunteren

---

**Titel** : Afronding Versnellingsagenda

---

**Inhoudsopgave**

Ontwerpbesluit pag. 3  
Toelichting pag. 5

**Bijlage(n):**

---

Aan Provinciale Staten,

**Inleiding**

Tijdens de behandeling van het rapport “Vaart maken bij tegenwind- onderzoek Versnellingsagenda provincie Utrecht” van de Randstedelijke Rekenkamer in Provinciale Staten van 27 juni 2011 is GS verzocht om een actueel overzicht te maken van de stand van zaken van projecten die onderdeel uitmaken van de Versnellingsagenda en deze ter bespreking aan Provinciale Staten voor te leggen, zodat PS kunnen besluiten met welke projecten zal worden doorgegaan. (Statenbesluit 2011INT26985). In het voorliggende overzicht wordt de stand van zaken per eind juni weergegeven en worden aanbevelingen gedaan om deze projecten voor zover nog van toepassing te continueren dan wel af te ronden.

*Voorgeschiedenis*

Tijdens de economische crisis in 2009 hebben Gedeputeerde en Provinciale Staten in nauwe samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties een versnellingsagenda opgesteld. In deze versnellingsagenda is een aantal projecten benoemd die een positieve impuls voor de economische ontwikkeling in de provincie Utrecht kunnen betekenen. Deze Versnellingsagenda is in april 2010 door Provinciale Staten vastgesteld.

De Randstedelijke Rekenkamer heeft in 2011 een onderzoek verricht naar de resultaten van de Versnellingsagenda. De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn dat de resultaten in beperkte mate zijn bereikt en de middelen (slechts) ten dele zijn besteed. Omdat de analyse van de Randstedelijke Rekenkamer betrekking had op de periode tot 31 december 2010 en een aantal projecten ook in 2011 doorliep, is door Provinciale Staten gevraagd om een actueel overzicht van de stand van zaken van de projecten op 27 juni 2011.

*Essentie / samenvatting*

De projecten van de Versnellingsagenda maken deel uit van het Coalitieakkoord 2007-2011. Een aantal projecten is al beëindigd, terwijl andere projecten zich thans in een afrondende fase bevinden. Voor deze projecten zijn door Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten voor 27 juni al besluiten genomen over de verdere uitvoering. Daardoor wordt voorgesteld om de Versnellingsagenda af te ronden conform deze eerdere besluitvorming. De rapportage over de lopende projecten vindt plaats via



de reguliere P & C cyclus (Jaarrekening) en afzonderlijk rapportages. In de bijgevoegde toelichting wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van de verschillende projecten uit de Versnellingsagenda.

Voorgesteld wordt het project “Versnellen woningbouw” te continueren. Het project “Versnellen Woningbouw” betreft de regeling Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie die formeel per 1 juli 2011 is beëindigd. De malaise in de woningbouw is echter nog altijd actueel met dezelfde financiële knelpunten voor de woningmarkt. Er is veel belangstelling om gebruik te kunnen maken van de regeling. In de tweede helft van 2011 wordt voor de Statencommissie WMC een derde (eind-) evaluatie van de regeling geagendeerd evenals de behandeling van de ontwerp startnotitie binnenstedelijke ontwikkeling, waarbij nieuw instrumentarium zal worden uitgewerkt. Om tussentijds toch een impuls aan de woningbouwsector te geven wordt voorgesteld om de regeling Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie te continueren, zolang de beschikbare middelen niet zijn uitgeput en er geen nieuwe regeling of instrumentarium in werking is getreden.

Voorgesteld wordt

- het project “Versnellen woningbouw/knelpuntenpot” als stimulans voor de stagnerende woningbouw te continueren
- de overige projecten van de Versnellingsagenda conform eerdere besluitvorming af te ronden en de Versnellingsagenda te beëindigen.

Gedeputeerde Staten,

voorzitter, R.C. Robbertsen

secretaris, H. Goedhart



**Besluit van Provinciale Staten van 12 december 2011 inzake de voortgang van de projecten uit de Versnellingsagenda**

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 september, afdeling Economie, Cultuur en Maatschappij, nummer 80995EFB

Gelezen;

De actuele stand van zaken rond de Versnellingsagenda en de toelichting van Gedeputeerde Staten daarop.

Besluiten:

1. Het project “versnellen woningbouw/knelpuntenpot” verder uit te voeren.
2. De overige projecten van de Versnellingsagenda conform eerdere besluitvorming af te ronden en de Versnellingsagenda te beëindigen.

Voorzitter,

Griffier,



provincie UTRECHT Utrecht 4- PS2011BEM19



Als gevolg van de economische crisis eind 2008 heeft de provincie Utrecht een agenda opgesteld. Doel van deze agenda was om projecten die onderdeel vormden van het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 versneld uit te voeren, zodat een economische stimulans werd gegeven aan de economie van de provincie Utrecht. Deze Versnellingsagenda is in nauw overleg met Provinciale Staten en maatschappelijke organisaties opgesteld. Naar aanleiding van het onderzoek van de Rekenkamer heeft Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten gevraagd om een overzicht van de actuele stand van zaken rond de Versnellingsagenda per juni 2011.

In de Versnellingsagenda zijn in totaal 13 projecten opgenomen. Per project wordt aangegeven wat de stand van zaken was per 27 juni 2011. De projecten zijn:

Project 1: Energiek Utrecht – Meer met minder

Van het oorspronkelijk beschikbare bedrag van € 20 mln. is € 6,1 mln. aangewend ten behoeve van het project Groot Mijdrecht Noord (Provinciale Staten februari 2011). Voor de rest van het bedrag zijn—na aftrek van de uitvoeringskosten—beschikkingen afgegeven. In mei 2011 is het subsidieplafond van de regeling bereikt en formeel juridisch op € 0 vastgesteld. Daarmee is de regeling als onderdeel van de Versnellingsagenda beëindigd in de zin dat geen nieuwe subsidieverzoeken in behandeling worden genomen. Provinciale Staten is hierover middels een statenbrief (2011INT268946) op 24 mei geïnformeerd. De lopende verplichtingen worden verder afgehandeld.

Project 2: Duurzaam dakenplan

Het project “Duurzaam dakenplan” maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma “Stimulering Energiebesparing en Duurzame Energie”. Van het oorspronkelijk geraamde bedrag is € 0,5 mln. uitgegeven. Daarmee is het project financieel afgerond binnen de kaders van het Coalitieakkoord 2007-2011 en de Versnellingsagenda. Als de eerste meetresultaten beschikbaar komen, zal een rapportage aan Provinciale Staten worden gezonden.

Project 3a: Versnelling werkzaamheden onderhoudswerken

In het kader van de Versnellingsagenda is € 7,5 mln. naar voren gehaald als extra investeringsimpuls boven op de reguliere € 4 mln. die al beschikbaar was voor grootschalig onderhoud van wegen. Het totale investeringsbudget voor grootschalig onderhoud voor de periode 2010-2013 bedraagt daarmee € 11,5 mln. Over de dekking en aanwending van dit bedrag in de periode 2011-2013 hebben Provinciale Staten in mei 2010 een besluit genomen (PS2010MME06).

Van dit bedrag is tot 1 januari 2011 € 4,9 mln. uitgegeven dan wel verplicht aan opdrachtgevers. Dit is gerapporteerd aan de Statencie. MME op 28 maart 2011 (2011MME25). In dit memo is ook een actueel overzicht opgenomen van de geraamde investeringskosten voor de periode 2011-2013. Inmiddels zijn de voorgestelde werken in aanbestedingsprocedure genomen. Daarmee zijn de resterende middelen voor 2012 en 2013 inmiddels ook belegd. Het project wordt daarmee op basis van eerdere besluitvorming en lopende verplichtingen afgerond binnen de kader van de Versnellingsagenda.

Project 3b: Restauratie monumenten; erfgoedparels

In het kader van de Versnellingsagenda is in de Voorjaarsnota 2009 besloten om € 6 mln. extra beschikbaar te stellen voor Erfgoedparelfonds voor 2010 en 2011. Over de aanwending van dit bedrag in de periode 2010 en 2011 heeft Provinciale Staten op 31 mei 2010 een besluit genomen (PS2010WMC09). Tevens is besloten van dit bedrag € 2 mln. beschikbaar te stellen aan de restauratie van kasteel Amerongen. In 2010 is € 3 mln. uitgegeven. Het nog resterende bedrag (€ 1 mln.) is conform het PS- besluit ter beschikking gesteld aan het herstel van industrieel erfgoed. In oktober 2010 hebben Gedeputeerde Staten de Uitvoeringsverordening Subsidie Erfgoedparels provincie



Utrecht (provinciaal blad 2100, 62) vastgesteld. De cie. BEM is hierover geïnformeerd (2010BEM112). Daarmee is de extra ophoging van het Erfgoedparelfonds in het kader van de versnellingsagenda ingevuld en kan het project verder worden afgerond.

#### Project 4: Versnelling investeringen in innovatieve bedrijven

Doel van het project was om innovatieve acties versneld te starten door het vroegtijdig beschikbaar stellen van de provinciale cofinanciering bij de Europese regelingen (EFRO ) en Pieken in de Delta (rijksregeling). Eén project (Dutch Game Garden) heeft gebruik gemaakt van deze garantstelling c.q. voorfinanciering. Omdat Pieken in de Delta inmiddels is beëindigd en de animo om vanuit de nieuwe EFRO-projecten gebruik te maken van deze regeling nihil is, is deze regeling niet langer van toepassing.

#### Project 5: Startersbeleid

Op 1 maart 2010 is de Statencie. MME geïnformeerd over het voornemen om met de Utrechtse Kamers van Koophandel het project IkstartSmart op te zetten (2010MME25). Als voorwaarde voor provinciale participatie is gesteld dat voor een succesvolle aanpak ook de participatie van de gemeenten Utrecht en Amersfoort gewenst is. Als dekking voor dit project is voorgesteld de middelen te gebruiken ter bevordering van ondernemerschap bij laagopgeleiden, € 1,3 mln. (Amendement PS2007BEM55). Op 29 november 2010 is mondeling aan de cie. MME gerapporteerd dat de beide gemeenten niet wilden meewerken en dat de middelen weer aangewend zullen worden voor de oorspronkelijke doelstelling. Binnenkort zal hiertoe een voorstel aan de Provinciale Staten worden voorgelegd. Als onderdeel van de Versnellingsagenda kan dit project worden beëindigd.

#### Project 6: Versnellen woningbouw –knelpuntenpot.

Dit project is ingezet om in problemen verkerende woningbouwprojecten over de drempel te tillen, zodat alsnog met de bouw kan worden begonnen. In de eerste helft van 2011 zijn nog twee projecten gerealiseerd. Eén project is komen te vervallen, zodat 8 projecten met in totaal 785 woningen zijn doorgegaan. Het resterende bedrag is € 560.000 van de oorspronkelijke € 2 mln..

Op 21 september 2009 hebben Provinciale Staten de Tijdelijke Verordening Knelpuntenpot Woningbouw vastgesteld (PS2009WMC). In oktober 2010 is deze verordening door Gedeputeerde Staten omgezet in een Uitvoeringsverordening met een verkorte looptijd (1 juli 2011 in plaats van 1 januari 2014). De Staten zijn hierover geïnformeerd (2010BEM112). Aangenomen werd toen dat de effecten van de kredietcrisis op de woningbouw zouden afnemen. Voorgesteld wordt nu om de huidige regeling alsnog te continueren tot de resterende middelen -€ 760.000 per 1 juli – zijn uitgeput. De huidige markt voor woningbouw is nog steeds zeer slecht en de belangstelling voor de provinciale regeling is groot. De noodzaak voor continuering van de regeling blijft onverkort van kracht.

In de tweede helft van 2011 zal in de Statencommissie WMC naast een derde evaluatie van de Knelpuntenpot Woningbouwstagnatie (stand van zaken per 1 juli 2011) een ontwerp startnotitie Binnenstedelijke Ontwikkeling worden geagendeerd. In deze notitie wordt in combinatie met het RAP (uitvoeringsprogramma PRS) een aanzet gegeven voor een nieuw instrumentarium, waarbij ook een opvolger van dit project in beeld zal komen.

Als onderdeel van de Versnellingsagenda kan dit project worden beëindigd. Bij voortzetting van dit project zal op reguliere wijze worden gerapporteerd over de voortgang.



Project 7: Versnelling door minder regels en snellere uitvoering

In samenwerking met de Utrechtse Kamers van Koophandel is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van een informatieloket voor het MKB met betrekking tot regelgeving, financiering en andere diensten ten behoeve van het MKB. Achtergrond was dat veel tijdswinst was te behalen als de ondernemer met de juiste informatie bij het juiste loket komt. Dit heeft geleid tot de opzet van het Ondernemersloket. Over de provinciale deelname heeft Provinciale Staten op 22 maart besloten (PS2010MME04). Ook is afgesproken dat het project na 1 jaar zou worden geëvalueerd. Op basis van de evaluatie hebben de provincie en de Kamers van Koophandel besloten om het project op 1 juli 2011 te beëindigen. De eindrapportage wordt ter kennisname aan Provinciale Staten gezonden. Het project is als onderdeel van de Versnellingsagenda beëindigd.

Project 8a, 8b en 8d: Bestrijding jeugdwerkloosheid/ inzet chronisch zieken en gehandicapten/jongeren bouwen voor jongeren.

Aan deze projecten is uitvoering gegeven via de Sociale Agenda. De verantwoording over de projecten is dan ook gelopen via de reguliere P & C cyclus en de voortgangrapportages van de Sociale Agenda. Voor het project “Jongeren bouwen voor jongeren” is gebleken dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit project rust bij de gemeenten en dat de provincie hierbij geen rol heeft. Dit project is dan ook niet verder in uitvoering genomen.

Met de uitputting van de middelen zijn deze projecten in 2010 beëindigd. Over de voortgang en afronding van deze projecten wordt Provinciale Staten geïnformeerd via de verantwoording van het programma Sociale Agenda.

Project 8c: behoud kenniswerkers

Het project is uitgevoerd door de Universiteit en de Utrechtse Kamers van Koophandel. De provincie is hier niet bij betrokken geweest. Het project kan dan ook als beëindigd worden beschouwd.

Project 9: Overleg Platform Versnellingsagenda

Het Platform is na enkele bijeenkomsten omgezet in een regulier, breed overleg met verschillende regionale deelnemers. Dit overleg heeft een permanent karakter en staat los van de Versnellingsagenda. Als project van de Versnellingsagenda kan dit worden beëindigd.

Samenvattend overzicht

Nr.	Project	Beschikbaar	Besteed 1/9/2011	Toelichting
1	Meer met minder	€ 13,9 mln.	€ 13,9 mln	Project per 1-5-2011 afgerond Statenbrief 2011INT268946 d.d. 24 mei2011
2	Duurzaam dakenplan	€ 0,6 mln.	€ 0,5 mln	Lopende projecten worden geëvalueerd en afgerond. Resterende middelen terug in de algemene middelen
3a	Versnellen onderhoudswerkzaamheden	€ 11,5 mln.	€ 10,5 mln.	Laatste projecten in aanbestedingsprocedure. Afronding 2013. PS 2010MME06



3b	Restauratie monumenten	€ 6 mln.	€ 5 mln.	Afronding 2011. Lopende subsidieverordening (2010BEM112). Betreft extra ophoging Parelfonds
4.	Versnelling investering in innovatieve bedrijven	n.v.t	€ 800.000	Geen extra middelen (garantstelling) Regeling in 2010 beëindigd.
5	Startersbeleid/Ikstart Smart	€ 1,3 mln	n.v.t	Project afgerond 2010 (2010MME25). Middelen beschikbaar voor stimulering ondernemerschap laaggeschoolden.
6	Versnelling woningbouw/knelpuntepot	€ 2 mln	€ 1,44 mln.	Project afgerond 2012/2013 (2010BEM112)
7	Versnellen door minder regels/Ondernemersloket	€ 300.000	€ 300.000	Project gestopt per 1/7/2011 Rapportage volgt. PS2010MME04
8a	Bestrijding Jeugdwerkloosheid	€ 200.000	€ 200.000	Project gestopt per 2010/Onderdeel Sociale Agenda
8b	Behoud kenniswerkers	n.v.t	n.v.t	Project van derden
8c	Inzet chronisch zieken en gehandicapten	€ 500.000	€ 300.000	Resterende middelen terug in de Sociale Agenda
8d	Jongeren bouwen voor jongeren	n.v.t.	n.v.t.	Geen provinciale taak en betrokkenheid
9	Platform Versnellingsagenda	n.v.t.	n.v.t.	Platform omgezet in breed regulier overleg