Fase 1, K&L werk | Start fase 2&3 K& leidingwerk | Uitloop K&L werk | Start bouwfase

De ontheffing heeft betrekking op de soorten: Hazelworm, kamsalamander, alpenwatersalamander, broedvogels en vleermuizen (met name gewone dwergvleermuis)

Aanleg Bosweg + voorziening tijdelijk fietspad Rotonde N226 en verlegging Engweg

Activiteit met raakvlak ecologie	**Uitvoering door:**	**2021**	**2022**												**2023**			
Periode/maand van uitvoering		**dec**	**jan**	**febr**	**mrt**	**april**	**mei**	**juni**	**juli**	**aug**	**sept**	**okt**	**nov**	**dec**	**jan**	**febr**	**mrt**	**apr**
Ecologische verkenning omgeving spoor/poelen	Copijn																	
Beoordeling gehele projectgebied	Copijn																	
Afspraken ecologische begeleiding	Copijn, Provincie Utrecht																	
Monitoren waterniveau 1e salamanderpoel N226	Copijn in 2022 en ProRail in 2023? Vervolg nog nader af te stemmen.		Bronnering omgeving carpoolplaats N226 ivm K&L werk													Bronnering?		
Aanvullen water in omgeving oever poel 1 tot het normale nivo weer is bereikt																		
Vellen en afvoeren bomen Anderstein	Rondhout																	
Vellen en afvoeren beuken N226 bij spoor en 2 eiken andere zijde spoor	Rondhout																	
Ecologische begeleiding bij vellen beuken en eiken	Copijn																	
Aanbrengen takkenrillen/stobben vrijkomend hout aan zuidzijde spoor N226	Rondhout op aanwijs Copijn																	
Aanbrengen takkenrillen bij amfibieën vijvers N226 (2 locaties)	Copijn																	
Aanbrengen takkenrillen/stobben Tuindorpweg/parallel aan spoor	Copijn																	
Aanbrengen takkenrillen op/langs projectgebied terrein Anderstein, Mits akkoord Anderstein zodra de bomen bij de Engweg/carpoolplaats gekapt worden	Copijn																	
Logboek aanleggen en bijhouden	Copijn																	
Bijhouden actiepuntenlijst	Copijn																	
Afstemming fauna schermen	Copijn																	
Plaatsing 1e fauna schermen en tegels op 2 locaties	Copijn																	
Onderhoud fauna schermen	Copijn																	
Controle tegels/afvangen hazelworm	Copijn					Eerste actieve dieren begin april					incl. locatie Anderstein						vanaf 2e helft maart op de 3 (hazelworm) locaties	
Plaatsing fauna scherm langs Anderstein (zodra v.d. heuvel gereed is met kabel- en leiding werk) en aanbrengen tegels	Copijn																	
Vellen eiken omgeving Engweg/carpool	Rondhout																	
Ecologische begeleiding bij vellen eiken Engweg (en bescherming en maatregelen naburige te behouden bomen)	Copijn												Controle op vogelnesten voorafgaande aan de kap					
Controle op omgevingsveiligheid na afronding kap bomen Engweg	Copijn															Indien nodig offerte voor veiligheidssnoei		
Hergebruik stammen/stobben ter verbetering biotoop	Rondhout/Copijn																	
Verwijderen Az. Duizendknoop bij carpoolplaats	Copijn											Opdracht						
Controle aanleg vleermuisvoorziening bij tunnel/ecologische passage (verder o.a. controle op geen gebruik kunstlicht tussen 0,5 uur voor zonsondergang en tot een half uur na zonsopgang en controle op nieuwe straatverlichting, onderbreking vliegroute en kwaliteit/kwantiteit nieuw te planten groen).	Copijn/ProRail. Nader af te stemmen																	
Aanpassen fauna scherm locatie nieuwe Bosweg/rotonde N226	Copijn																Afstemming met aannnemer	