

Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
Project:	Tramvoersysteem Uithoflijn
Initiatiefnemer:	Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL)
VTW nr.:	OG-VTW-189
VTW nr (extern):	
Werknaam:	Extra inspanningen (halen exploitatie juli 2018) in deelgebied D+OVT
Inhoudelijk behandelaar OG	
Inhoudelijk behandelaar ON	
Status	Definitief
Type wijziging	wijziging t.o.v. contract
Tracédeel	Tracédeel Stationsgebied (OVT + D)

Betreft contractartikel		
Kenmerk	Titel	Titel/nr/pagina

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)
Aanleiding voor deze Wijziging betreft de extra werkzaamheden die zijn opgedragen aan Opdrachtnemer in 2017. In april 2017 heeft de onafhankelijke voorzitter van een door provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Opdrachtnemer ingestelde geschillencommissie een advies uitgebracht over de verträgen die tot dan toe waren opgelopen. Als vervolg daarop zijn door Opdrachtnemer in de periode april-december 2017 op verzoek van Opdrachtgever extra werkzaamheden verricht om alternatieven te bedenken en uit te werken om de oorspronkelijke datum van de start van de exploitatie (juli 2018) toch te halen. Daarnaast zijn beperkte uitvoeringsactiviteiten verricht gericht op het halen van de oorspronkelijke datum voor de start van de exploitatie. Uiteindelijk hebben deze inspanningen o.a. geleid tot maatregelen die een Deelexploitatie Vaartsche Rijn - P+R De Uithof mogelijk maken. De vergoeding voor deze werkzaamheden volgt uit de bijlage bij deze Wijziging.

Betreft contracteis					
ID	Titel	Tekst	Type	ID	Fysiek object

Voorstel eistekst		
Voorstel eistekst	Datum ingediend	Eis

Beschrijving wijziging
Zie "aanleiding". Betreft een Wijziging opgedragen door Opdrachtgever (par. 14 van de UAV-GC 2005).

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test			
Discipline	Omschrijving	Paraaf	Datum

Financieel	
Bedrag:	€ 557.122,73
Specificatie:	Extra inspanningen D&OVT 2017
Betaling	Na acceptatie van de VTW

Toegevoegde documenten/bijlagen

Kenmerk	Titel	Revisiecode
----------------	--------------	--------------------

Is akkoord door opdrachtnemer?		
Naam	Paraaf	Datum
BAM CUU Dhr. [redacted] Projectdirecteur	[redacted]	08-06-2018

Opdrachtgever		
Naam	Paraaf	Datum
R. Brugts	[Handwritten Signature]	11-6-18

Extra inspanning D&OVT 2017

postno	Omschrijving	hvh	eenh	tarief	Extra inspanning	Opmerkingen
1.1	Extra inspanning projectorganisatie D-OVT wk 14-2017 t/m wk 51-2017		█ wkn	€ █	€ █	Week 14-2017 t/m wk 51-2017; 1/5 van de projectorganisatie. Ingangsdatum is start planning "Uithooflijndaging"
1.2						
1.4	Inzet planningsanalist voor de planningsanalyse april t/m oktober		█ maanden		€ █	Op basis van facturen (zie tabblad 'Planningsanalist')
Totaal extra inspanning en planningskosten					€ █	
2.1	Mobilisatie Demobilisatiekosten tgv fasering tov beschikbaarheid terreinen en werkzaamheden D&OVT					
2.1.1	Spoor					
2.1.2	Kranen		█ keer	€ █	€ █	
2.1.3	Krol		█ keer	€ █	€ █	
2.1.4	Spoomaterieel		█ keer	€ █	€ █	
2.2	Betonwerk Mob/Demob		█ keer	€ █	€ █	
3	Asfalt fasering		█ keer	€ █	€ █	
Totaal mobilisatie/demobilisatie					€ █	
	ABK		█%		€ █	
Totaal (excl. toeslagen)					€ █	
	Aanbiedingskosten █%				€ █	
	Algemene bedrijfskosten (AK) █%				€ █	
	Winst █%				€ █	
	Risico's █%				€ █	+
Totaal (incl. toeslagen)					€ 557.122,73	

Planingsenlist

30-4-2017
31-5-2017
30-6-2017
31-7-2017
31-8-2017
30-9-2017
31-10-2017

