

Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



| Algemeen | |
|-----------------------------------|--|
| Project: | Tramvevoersysteem Uithoflijn |
| Initiatiefnemer: | Projectorganisatie Stationsgebied (POS) |
| VTW nr.: | OG-VTW-204 |
| VTW nr (extern): | |
| Werknaam: | Oplevering OVT-trap (verzoek gem. Utrecht) |
| Inhoudelijk behandelaar OG | |
| Inhoudelijk behandelaar ON | |
| Status | definitief ingediend |
| Type wijziging | wijziging t.o.v. contract |
| Tracédeel | Tracédeel Stationsgebied (OVT + D) |

| Betreft contractartikel | | |
|-------------------------|-------|-----------------|
| Kenmerk | Titel | Titel/nr/pagina |
| | | |

| Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging) |
|---|
| De gemeente Utrecht heeft de wens om de OVT-trap eerder opgeleverd en aanvaard te hebben -dan de mijlpaaldatum voor D+OVT- omdat zij een glazenwasrobot willen laten installeren door een derde. Volgens de Overeenkomst Traminfrastructuur is dit mogelijk en POUHL heeft de wens dit via deze VTW vast te leggen. |

| Betreft contracteis | | | | | |
|---------------------|---|---|------------------------------------|----|---------------|
| ID | Titel | Tekst | Type | ID | Fysiek object |
| VS2-4.2.3.7.1 | Testen en opleveren, Opleveren en overdragen, Proceseisen, Oplevering en overdragen | Deelopleveringen dienen tenminste plaats te vinden bij: a. Overgang Definitief Ontwerp gereed – start fase Uitvoeringsontwerp; b. Bij gereed integraal Uitvoeringsontwerp; c. Fase overgang realisatie gereed – start Testbedrijf; d. Fase overgang Testbedrijf SIT 2 gereed – start Testbedrijf SIT 3; e. Fase overgang Testbedrijf gereed – oplevering en overdracht (eindoplevering). | contracteis - procesmatig proces | | |

| Voorstel eistekst | | |
|-------------------|-----------------|-----|
| Voorstel eistekst | Datum ingediend | Eis |
| Geen nieuwe eisen | | |

| Beschrijving wijziging |
|---|
| 1. Aan artikel 2 lid 6 onder (b) van de Overeenkomst Traminfrastructuur d.d. 23 december 2014, zoals gewijzigd met OG-VTW-191/HUP d.d. 8 juni 2018 wordt toegevoegd: "De deeloplevering (van de realisatie) van de OVT-trap (gerealiseerd via OG-VTW-089.4) dient te zijn geaccepteerd op uiterlijk 26 oktober 2018". |
| 2. Oplevering en (Aanvaarding) vindt plaats conform § 24 uit de UAV-GC 2005. |
| 3. Op dit object zijn na oplevering en (Aanvaarding) de onderhoudstermijnen en garanties uit de Overeenkomst van toepassing. |
| Aan paragraaf 4.2.3 onder 'Oplevering en overdragen' wordt toegevoegd: f. Deeloplevering OVT-trap. |
| Oplevering en Aanvaarding vindt plaats door middel van het ondertekenen van het Proces-verbaal van Deeloplevering OVT trap op 26-10- |

2018. Opleverpunten zoals gezamenlijk vastgesteld en benoemd in de bijlage bij het Procesverbaal van Oplevering worden uiterlijk hersteld door BAM B&T voor de eindoplevering van DOVT.

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test

| Discipline | Omschrijving | Paraaf | Datum |
|------------|--------------|--------|-------|
|------------|--------------|--------|-------|

Financieel

| | |
|----------------------|--------|
| Bedrag: | n.v.t. |
| Specificatie: | n.v.t. |
| Betaling | n.v.t. |

Toegevoegde documenten/bijlagen

| Kenmerk | Titel | Revisiecode |
|---------|-------|-------------|
|---------|-------|-------------|

Is akkoord door opdrachtnemer?

| Naam | Paraaf | Datum |
|--|------------|------------|
| BAM CUU Dhr. [redacted] Projectdirecteur | [redacted] | 24-10-2018 |

Opdrachtgever

| Naam | Paraaf | Datum |
|------------|---|-----------|
| M. Donders | [Handwritten signature] bla [redacted] | 25-10-'18 |