

Verzoek tot Wijziging



wij bouwen aan de



Algemeen	
Project:	Tramvervoersysteem Uithoflijn
Initiatiefnemer:	Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL)
VTW nr.:	OG-VTW-214
VTW nr (extern):	
Werknaam:	Faciliteren brandweeroefening
Inhoudelijk behandelaar OG	██████████
Inhoudelijk behandelaar ON	
Status	Definitief
Type wijziging	wijziging t.o.v. contract
Tracédeel	Tracé Uithoflijn

Betreft contractartikel		
Kenmerk	Titel	Titel/nr/pagina

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)
<p>Voor de instructie van de brandweerdiensten over de Uithoflijn is een brandweeroefening ingepland. In deze oefening bezoeken de betrokken brandweerploegen de Uithoflijn om bekend te worden met de baan, de toegangen en de faciliteiten. Oorspronkelijk stond deze oefening gepland tijdens het Proefbedrijf SABUTO in januari 2019 (week 2 t/m 4). Echter door de uitgestelde start van het Proefbedrijf SABUTO valt de door de brandweer ingeplande opleiding in de periode Testbedrijf Uithoflijn. De planning van de brandweeroefening is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Week 2 2019: instructie tram. Tijdens deze instructie staat er een tram op het opstel terrein P+R (onderspanning). De brandweer rijdt (in eigen vervoer) over de tram/busbaan van P+R naar halte Padualaan. - Week 3 2019: instructie baan. De brandweer bezoekt de baan in de tracédelen D-OVT-S-A. - Week 4 2019: Reserve week mogelijkheid tot inhalen instructie tram of baan. Benodigd indien een ploeg de instructie niet heeft kunnen volgen door inzet. <p>Het verzoek aan BAM is om de Brandweeroefening in het Testbedrijf Uithoflijn te faciliteren <u>op basis van regie</u>.</p>

Betreft contracteis					
ID	Titel	Tekst	Type	ID	Fysiek object

Voorstel eistekst		
Voorstel eistekst	Datum ingediend	Eis

Beschrijving wijziging
<p>Het faciliteren van de brandweeroefening door BAM-CUU bestaat uit de volgende activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werkvergunningen opstellen en aanvragen voor de brandweeroefening - Ondersteuning brandweer tijdens de instructie baan (week 3 en week 4 als reserve) - Schakelen bovenleiding opstel terrein tijdens instructie tram (week 2 en week 4 als reserve) - Opstellen tram op opstel terrein voorafgaande aan start brandweeroefening week 2

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test



Discipline	Omschrijving	Paraaf	Datum
------------	--------------	--------	-------

Financieel

Bedrag:	€ 4.766,84
Specificatie:	OG-VTW-214 Prijsaanbieding d.d. 14-12-2018
Betaling	Na acceptatie van de VTW
Ingang per	Werkzaamheden staan gepland voor wk 2 2018

Toegevoegde documenten/bijlagen
--

Kenmerk	Titel	Revisiecode
---------	-------	-------------

Is akkoord door opdrachtnemer?

Naam	Paraaf	Datum
Dhr. [redacted] Projectdirecteur	[redacted]	17-12-2018

Opdrachtgever

Naam	Paraaf	Datum
M. Donders	[Handwritten Signature]	10-11-18

Prijsaanbieding

OG-VTW- 214



1.1	Directe kosten ontwerp		€	
1.2	Directe kosten Uitvoering		€	
1.3	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€	+
	Totaal directe + indirecte kosten:		€	
2.1	Aanbiedingskosten █%	█%	€	
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK) █%	█%	€	
2.3	Winst █%	█%	€	
2.4	Niet calculeerbare risico's █%	█%	€	+
	Aanbiedingsprijs excl. BTW:		€	4.766,84

